

		<b>PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>Nr proiect:</b> 2004/RO/16/P/PA/003
Specialitatea: <b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>Obiectiv:</b> REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, <b>Secțiunea:</b> BRAȘOV - SIGHIȘOARA	Pag. 1/2	

**AVIZAT,**  
**Inspector Șef**

## PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV-SIMERIA, PARTE COMPONENTA ACORIDORULUI IV PAN EUROPEAN, PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMA DE 160km/h

### – INTERVAL BRASOV – STUPINI –

In calitate de beneficiar.....  
• reprezentat prin.....

în calitate de proiectant :**Italfer S.p.A – Scott Wilson – Obermayer – Tecnic – AREX LIDER COMPANY**  
reprezentat prin.....

în calitate de executant.....  
• reprezentat prin.....

In conformitate cu Legea nr.10/1995, HG nr.766/1997, HG nr.272/1994, HG nr.273/1994 si normativele în vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii.

Nr. Crt.	Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul scris pentru care se încheie:	Cine întocmeste si semneaza:	Nr. si data actului încheiat
		PV – pr. verbal PVRC – pr. verbal de receptie calitativa PVT – pr. verbal de trasare CRM – caiet evidenta pentru receptia materialelor	I – inspectia în constructii B – beneficiar E – executant P – proiectant	
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>GARD FONOABSORBANT</b>			
01	Trasarea panourilor fonoabsorbante, dupa proiect	P.V.T.	B.E.	
02	Executarea sapaturii necesare in transee	P.V.	B.E.	

<b>PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE PROTECȚIA MEDIULUI</b>		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
Specialitatea: <b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>Obiectiv:</b> REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, <b>Secțiunea:</b> BRAȘOV - SIGHIȘOARA	Pag. 2/2

03	Trasarea necesara executarii fundatiilor prefabricate montate în blocuri din beton monolit	P.V.T.	B.E.	
04	Compactarea fundului sapturii si asternerea stratului de egalizare necesar elementelor componente	P.V.	B.E.	
05	Verificare armare si cofrare blocurilor din beton monolit pentru fundatiile prefabricate	P.V.	B.E.	
06	Betonarea si monatrea fundatiilor prefabricate	P.V.	B.E.	
07	Trasare si montare elemente tip stalpi prefabricati –FAZA DETERMINANTA	P.V.T.	B.E.	
08	Verificarea montarii fiecarui stalp prefabricat	P.V.	B.E.	
09	Montarea elementelor plane prefabricate fonoabsorbante pe stalpii prefabricati	P.V.	B.E.	
10	Verificarea montarii elementelor plane prefabricate fonoabsorbante	P.V.	B.E.	

NOTA :

1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut la col. 2.
2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile înainte datei la care urmeaza a se face verificarea.
3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea constructiei.

BENEFICIAR:

PROIECTANT:

EXECUTANT:

**AREX LIDER COMPANY**