

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MAI 2023

| Nr. crt.                          | DENUMIRE PROIECT   | SECTORUL/LOTUL   | LUNGIME (KM)                                     | SURSA DE FINANȚARE          | ANTREPRENOR  | CONSULTANT   | STADIUL FIZIC | STADIUL FINANCIAR | DATA INCEPERII | DATA ESTIMATA A FINALIZARII | VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA) | OBSERVAȚII  |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020 |  |  |  |                             |  |  |               |                   |                |                             |                                     |   |
| 1                                 | Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria                                | Lotul Vințu de Jos – Simeria   | 42,26 km   | POST, POIM și Buget de Stat | SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti  | AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A. | 99,95%        | 95,45%            | 06.12.2013     | oct. 2020                   | 1.350,52                            | Recepție la Terminarea Lucrărilor realizata in octombrie 2020. Lucrare in perioada de garantie.   |
|                                   |  | Lot Coslariu - Vințu de Jos  | 33,02 km   |                             | Impressa Pizzarotti & C.S.p.A Italia   |  | 99,95%        | 97,75%            | 20.12.2011     | iun. 2021                   | 766,92                              | Recepție la Terminarea Lucrărilor realizata in iunie 2021.Lucrare in perioada de garantie.  |
|                                   |  | Lot instalatii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu | 75,28 km   |                             | Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL   |  | 98,70%        | 89,44%            | 10.11.2014     | dec. 2023                   | 234,83                              | Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2023  |
| 2                                 | Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara                             | Lot Sighisoara - Ațel  | 25,314 km  | POST, POIM și Buget de Stat | Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA  | METROPOLITANTA MILANESE SPA  | 99,95%        | 82,95%            | 14.03.2012     | nov. 2019                   | 866,79                              | Recepție la Terminarea Lucrărilor - in noiembrie 2019. În curs efectuare recepție finală.   |
|                                   |  | Lot Ațel - Micăsasa  | 29,624 km  |                             | Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL   |  | 99,95%        | 88,64%            | 27.06.2012     | iul. 2020                   | 747,50                              | Recepție la Terminarea Lucrărilor realizata in iulie 2020.Lucrare in perioada de garantie.  |
|                                   |  | Lot Micăsasa - Coșlariu  | 36,645 km  |                             | Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADEA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADEA” |  | 100,00%       | 99,37%            | 07.06.2012     | oct. 2019                   | 721,85                              | Recepție finală - în aprilie 2023   |
|                                   |  | Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu                                       | 91,583 km  |                             | Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL   |  | 98,90%        | 88,08%            | 10.11.2014     | dec. 2023                   | 263,46                              | Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2023.   |
| 3                                 | Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria | Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava  | 41,91 km   | POIM și Buget de Stat       | Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L        | SC Arex Lider Company SRL  | 83,95%        | 69,51%            | 27.07.2017     | mar.2024                    | 1.998,58                            | Contract in derulare.   |
|                                   |  | Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu   | 36,04 km   |                             | Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L        | SC Arex Lider Company SRL  | 85,20%        | 77,93%            | 27.07.2017     | aug.2024                    | 2.085,57                            | Contract in derulare.   |
|                                   |  | Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada  | 22,34 km   |                             | Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"                                | AREX si PEGASO INGEGNERIA SRL  | 61,70%        | 58,18%            | 04.12.2017     | feb. 2024                   | 1.783,90                            | Contract in derulare.   |
|                                   |  | Tronsonul 3: Gurasada - Simeria  | 40,88 km   |                             | Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA  | Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.                                      | 74,90%        | 67,59%            | 03.10.2017     | ian. 2024                   | 3.101,20                            | Contract in derulare.   |
| 4                                 | Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara   | Lot 2 poduri, podețe   | 4 poduri<br>1 podețe                             | POST, POIM și Buget de Stat | SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL   | SC BAICONS IMPEX SRL   | 97,13%        | 94,61%            | 10.12.2014     | dec.23                      | 23,15                               | Contract in derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, se va realiza un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de incepere pentru lucrări in data de 26.05.2022.<br><b>Recepții finale pentru:</b><br>pod 3+724 - in ianuarie 2018<br>pod 5+403 - in noiembrie 2018<br>podet 12+255 - in ianuarie 2018<br>pod 72+569 - in decembrie 2019                           |
| 5                                 | Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj   | Lot 4 poduri și podețe   | 1 pod<br>2 podețe                                | POIM și Buget de Stat       | ASOCIEREA SC ARCADEA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL   | SRCF Cluj  | 100,00%       | 97,99%            | 26.10.2015     | feb.22                      | 27,90                               | <b>Recepții la terminare pentru:</b><br>podet km 41+719, in perioada de garanție<br><b>Recepții finale pentru:</b><br>podet km 23+210 - in august 2020<br>pod km 47+128 - in iulie 2022   |
| 6                                 | Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Craiova  | Lot 1- poduri și podețe  | 2 poduri<br>2 podețe                             | POIM și Buget de Stat       | Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.  | SRCF Craiova   | 100,00%       | 93,81%            | 20.03.2018     | dec. 2022                   | 6,48                                | <b>Recepție la terminare pentru:</b><br>pod km 99+523, în perioada de garanție<br><b>Recepții finale pentru:</b><br>pod km 115+565 - in ianuarie 2022<br>podet km 226+575 - in ianuarie 2021<br>podet km 357+760 - in noiembrie 2022  |
|                                   |  | Lot 2- poduri și podețe  | 1 pod  |                             | Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG  |  | 100,00%       | 99,75%            | 04.12.2018     | dec 2020                    | 34,83                               | Contract finalizat. <b>Recepție finală</b> in decembrie 2021.   |
|                                   |  | Lot 3- poduri și podețe  | 4 poduri<br>5 podețe                             |                             | Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.  |  | 98,25%        | 87,15%            | 20.03.2018     | iun.-iul. 2023              | 28,95                               | au fost finalizate lucrari la pod km 20+698 si se pregateste receptia sunt in executie lucrari la podet km 286+035<br><b>Recepții finale pentru:</b><br>podet km 279+884 - ianuarie 2021<br>podet km 5+303 - in februarie 2022<br>podet km 6+592 - in februarie 2022<br>podet km 6+939 - in februarie 2022<br>pod km 15+550 - in noiembrie 2022<br>pod km 40+875 - in decembrie 2022<br>pod km 55+812 - in decembrie 2022 |
| 7                                 | Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța  | Stațiile Fetești și Ciulnița   | 2 stații (2,438 km Fetești<br>2,430 km Ciulnița) | POIM și Buget de Stat       | Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA   | S.C. AREX Lider Company S.R.L.   | 0,00%         | 0,00%             | 27.06.2022     | dec.2024                    | 309,21                              | A fost vizat proiectul tehnic la nivel SRCF CFR. S-a emis ordinul de incepere al lucrărilor in 07.04.2023.  |

## PROIECTE FINANȚATE CEF

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MAI 2023

| Nr. crt.                | DENUMIRE PROIECT   | SECTORUL/LOTUL   | LUNGIME (KM) | SURSA DE FINANȚARE    | ANTREPRENOR   | CONSULTANT  | STADIUL FIZIC | STADIUL FINANCIAR | DATA INCEPERII | DATA ESTIMATA A FINALIZARII | VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA) | OBSERVAȚII                        |
|-------------------------|--|--|--------------|-----------------------|---|---|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 8                       | Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov - Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov - Apața și 3.Cața - Sighișoara | Subsecțiunea: 1. Brașov - Apața<br>Subsecțiunea: 3. Cața - Sighișoara                                    | 84 km        | CEF și Buget de Stat  | Asocierea Alstom Transport - Aktor Technical Societe Anonyme - Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L. denumita Asocierea RailWorks   | Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.                    | 21,19%        | 18,22%            | 16.04.2020     | dec.25                      | 3.007,22                            | Contract in derulare.             |
| 9                       | Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata                             | Subsecțiunea 2. Apața - Cața   | 28 km        | CEF și Buget de Stat  | Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A)  | Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.                    | 15,85%        | 15,70%            | 03.11.2020     | feb.26                      | 2.737,81                            | Contract in derulare.             |
| 10                      | Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana        | Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana                 | 12,86 km     | POIM și Buget de Stat | PORR CONSTRUCT S.R.L.   | Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.                                    | 67,06%        | 75,41%            | 04.01.2021     | dec.23                      | 548,80                              | Contract in derulare.             |
| PROIECTE FINANȚATE PNRR |  |  |              |                       |   |   |               |                   |                |                             |                                     |                                   |
| 11                      | Modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad  | Lot 2 Lugoj - Timișoara Est  | 53,91 km     | PNRR și Buget de Stat | FCC Construcción S.A.   | SC TPF Ingerie SRL  | 0,00%         | 1,87%             | 28.12.2022     | iun. 2026                   | 1.916,22                            | Derulare activități de proiectare |
|                         |  | Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D   | 13,86 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea WEBUILD SPA - Participazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3   | SC TPF Ingerie SRL  | 0,00%         | 1,85%             | 05.12.2022     | iun. 2026                   | 1.440,43                            | Derulare activități de proiectare |
|                         |  | Lot 4 Ronaț Triaj D - Arad   | 54,86 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea WEBUILD SPA - Participazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4   | Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL                                       | 0,00%         | 1,84%             | 16.12.2022     | iun. 2026                   | 2.184,17                            | Derulare activități de proiectare |
| 12                      | Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor  | Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș  | 30,411 km    | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks   | Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA | 0,00%         | 1,87%             | 30.01.2023     | aug. 2026                   | 1.611,48                            | Derulare activități de proiectare |
|                         |  | Lot 2 Aghireș - Poieni   | 36,530 km    | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks   | Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA | 0,00%         | 1,86%             | 25.01.2023     | aug. 2026                   | 1.535,20                            | Derulare activități de proiectare |
|                         |  | Lot 3 Poieni - Aleșd   | 52,74 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GULERMAK AGIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3 | EGIS Romania SA   | 0,00%         | 1,85%             | 16.01.2023     | aug. 2026                   | 2.117,17                            | Derulare activități de proiectare |
|                         |  | Lot 4 Aleșd - Frontiera Ungaria (46,744 km)  | 46,744 km    | PNRR și Buget de Stat | Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA- Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca- Episcopia Bihor Lot 4             | EGIS Romania SA   | 0,00%         | 1,86%             | 23.01.2023     | aug. 2026                   | 2.416,85                            | Derulare activități de proiectare |
| 13                      | Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timișoara   | Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,                              | 4,198 km     | PNRR și Buget de Stat | SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL   | NA  | 1,50%         | 0,00%             | 16.11.2022     | nov. 2024                   | 17,27                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I                               | 3,270 km     | PNRR și Buget de Stat | SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL   | NA  | 1,50%         | 0,00%             | 16.11.2022     | nov. 2024                   | 16,13                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I                               | 0,348 km     | PNRR și Buget de Stat | SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL   | NA  | 1,50%         | 0,00%             | 16.11.2022     | nov. 2024                   | 1,25                                | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I                               | 2,222 km     | PNRR și Buget de Stat | SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL   | NA  | 10,00%        | 0,00%             | 16.11.2022     | nov. 2024                   | 7,69                                | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I                               | 2,610 km     | PNRR și Buget de Stat | SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL   | NA  | 15,00%        | 0,00%             | 16.11.2022     | nov. 2024                   | 13,78                               | contract in derulare              |
| 14                      | Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov  | Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950, | 1,834 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL  | NA  | 0,00%         | 0,00%             |                |                             | 7,80                                | contract semnat in 19.05.2023     |
|                         |  | Lot 2 - Linia CF 203 Tâlmăciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436,        | 3,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL  | NA  | 0,00%         | 0,00%             |                |                             | 16,45                               | contract semnat in 19.05.2023     |
|                         |  | Lot 3 Teiuș - Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km                                    | 1,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 11,70                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 4 Teiuș - Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km                                      | 3,050 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 12,92                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 5 Teiuș - Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km                                       | 3,050 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 12,92                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 6 Teiuș - Aiud fir II, între km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km                                      | 3,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 14,86                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 7 Teiuș - Aiud fir I, între km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km                                       | 3,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 14,86                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 8 Teiuș - Aiud fir II, între km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km                                      | 4,550 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 19,04                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 9 Teiuș - Aiud fir I, între km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km.                                      | 4,550 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 19,04                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 10 Teiuș - Aiud fir I+II, între km 411+750 - 412+850, L = 2.200 km.                                  | 2,200 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 15,48                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 - 414+800, L = 3.900 km.                                 | 3,900 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 21,37                               | contract in derulare              |
|                         |  | Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între km 414+800 - 417+100, L = 4.600 km.                                 | 4,600 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA  | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 18,38                               | contract in derulare              |

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MAI 2023

| Nr. crt. | DENUMIRE PROIECT | SECTORUL/LOTUL   | LUNGIME (KM) | SURSA DE FINANȚARE    | ANTREPRENOR  | CONSULTANT | STADIUL FIZIC | STADIUL FINANCIAR | DATA ÎNCEPERII | DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII | VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA) | OBSERVAȚII                    |
|----------|------------------|--|--------------|-----------------------|--|------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|          |                  | Lot 13 Ajud - Unirea fir I-II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.  | 4,300 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 18,33                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 14 Ajud - Unirea fir I-II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.  | 5,100 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 20,78                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 15 Ajud - Unirea fir I-II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.  | 5,400 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 21,96                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 16 Ajud - Unirea fir I-II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.  | 5,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 20,43                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 17 Unirea - Războieni fir I-II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.   | 5,400 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 21,90                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 18 Unirea - Războieni fir I-II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.   | 5,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 22,45                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 19 Unirea - Războieni fir I-II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km.   | 2,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 20.02.2023     | aug. 2024                   | 13,71                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I-II, între 433+200 – 434+000  | 1,600 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             |                |                             | 15,07                               | contract semnat in 19.05.2023 |
|          |                  | Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I-II, între 434+000 – 435+600  | 3,200 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             |                |                             | 11,90                               | contract semnat in 19.05.2023 |
|          |                  | Lot 1 - între km 8+540-9+760 fir I, între km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare   | 2,523 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 18,62                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 2 - între km 15+280-16+800 fir I-II L412 Apahida - Baia Mare   | 3,040 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 22,16                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 3 - între km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare  | 5,100 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 21,46                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 4 - între km 21+900-23+550 fir I și II L412 Apahida - Baia Mare  | 3,300 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 22,80                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 5 - între km 23+550-27+600 fir I L412 Apahida - Baia Mare  | 4,050 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 16,26                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 6 - între km 23+550-27+600 fir II L412 Apahida - Baia Mare   | 4,050 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 16,26                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 7 - între km 27+600-32+050 fir I L412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare   | 4,450 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 17,76                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 8 - între km 27+600-32+050 fir II L412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare  | 4,450 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 17,76                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 9 - între km 32+050-32+132 fir I-II, între km 32+159 la km 33+071 fir I-II, între km 33+090 la km 33+300 fir I-II L412 Apahida - Baia Mare | 2,408 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 19,44                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 10 - între km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare  | 4,700 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 19,19                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 11 - între km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare  | 4,700 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 19,19                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 12 - între km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare   | 3,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 14,17                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 13 - între km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare  | 3,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 14,17                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 14 - între km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare   | 3,95 km      | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 16,77                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 15 - între km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare  | 3,95 km      | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 15,89                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 16 - între km 45+450-46+718 fir I-II L412 Apahida - Baia Mare  | 2,536 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | feb. 2025      |                             | 21,76                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 17 - între km 46+718-49+490 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare   | 2,772 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 13,91                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 18 - între km 49+490-52+890 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare   | 3,400 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 15,56                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 19 - între km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare  | 2,050 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 8,14                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 20 - între km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare   | 1,400 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 7,56                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 21 - între km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare  | 1,550 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 8,41                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 22 - între km 103+750- 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare  | 1,600 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 8,05                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 23 - între km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare   | 2,100 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 8,52                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 24 - între km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare   | 1,200 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 6,81                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 25 - între km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare   | 1,600 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 6,32                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 26 - între km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare   | 1,170 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 8,23                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 27 - între km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare   | 1,411 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 9,84                                | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 28 - între km 442+000-443+700 fir I-II, L300 Războieni-Episcopia Bihor   | 3,400 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 24,03                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 29 - între km 443+700-446+400 fir I-II, L300 Războieni-Episcopia Bihor   | 5,400 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 21,61                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 30 - între km 446+400-449+050 fir I-II, L300 Războieni-Episcopia Bihor   | 5,300 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 21,19                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 31 - între km 449+050-450+050 fir I-II, L300 Războieni-Episcopia Bihor   | 2,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 16,63                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 32 - între km 450+050-451+050 fir I-II, L300 Războieni-Episcopia Bihor   | 2,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 13,34                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 33 - între km 451+050-453+750 fir I-II, L300 Războieni-Episcopia Bihor   | 5,400 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 21,32                               | contract in derulare          |
|          |                  | Lot 34 - între km 453+750-456+250 fir I-II, L300 Războieni-Episcopia Bihor   | 5,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE                                | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 19,48                               | contract in derulare          |

15

Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MAI 2023

| Nr. crt. | DENUMIRE PROIECT | SECTORUL/LOTUL   | LUNGIME (KM) | SURSA DE FINANȚARE    | ANTREPRENOR   | CONSULTANT | STADIUL FIZIC | STADIUL FINANCIAR | DATA INCEPERII | DATA ESTIMATA A FINALIZARII | VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA) | OBSERVAȚII   |
|----------|------------------|--|--------------|-----------------------|---|------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|          |                  | Lot 35 - intre km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                       | 2,300 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 9,47                                | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 36 - intre km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                         | 4,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 18,66                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 37 - intre km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                         | 3,800 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 22,99                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 38 - intre km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor                          | 0,890 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 3,58                                | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 39 - intre km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                         | 2,950 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 17,31                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 40 - intre km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                         | 2,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 9,23                                | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 41 - intre km 472+700- 475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                        | 2,600 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 16,75                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 42 - intre km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                         | 2,760 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 15,84                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 43 - intre km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                         | 2,730 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 22,79                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 44 - intre km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor                         | 1,215 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 17,92                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 45 - intre km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor                          | 0,518 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             |                |                             | 2,11                                | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 46 - intre km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean                             | 1,6690 km    | PNRR și Buget de Stat | Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 07.02.2023     | feb. 2025                   | 8,22                                | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 47 - intre km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare | 2,0720 km    | PNRR și Buget de Stat | Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 07.02.2023     | feb. 2025                   | 12,60                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 48 - intre km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare            | 4,092 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 19,22                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 49 - intre km 85+500-89+324, , L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare          | 3,824 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea Drum Asfalt - ZUE   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 06.02.2023     | feb. 2025                   | 15,29                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100   | 5,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 16.01.2023     | dec. 2024                   | 21,67                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 74+700 – km 84+280, L100   | 4,580 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 16.01.2023     | dec. 2024                   | 18,07                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100                                       | 4,620 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 16.01.2023     | dec. 2024                   | 17,90                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100                                       | 3,500 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 16.01.2023     | dec. 2024                   | 18,41                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100                                   | 4,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 16.01.2023     | dec. 2024                   | 15,52                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100                                    | 1,899 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 16.01.2023     | dec. 2024                   | 12,61                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000-99+300 - 99+600 -101+330, L100                     | 3,030 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 16.01.2023     | dec. 2024                   | 13,54                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100                                    | 2,414 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 15,40                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100                                   | 4,670 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 19,62                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000-109+200 , L100                                  | 3,200 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 18,85                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 -126+528 , L100                                  | 1,878 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 12,06                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650-126+528 , L100                                  | 1,878 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 12,06                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 13 Radomiresti Farcasale Firul I km 146+830 -148+792 , L100                                  | 1,962 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 12,80                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 14 Radomiresti Farcasale Firul II km 146+830 -148+792, L100                                  | 1,962 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 7,67                                | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 15 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 137+760 -140+760 , L100                               | 3,000 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 11,87                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 16 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 140+760-143+280 , L100                                | 2,520 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL  | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | dec. 2024                   | 9,99                                | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 17 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 143+280-143+720, L100                                 | 0,440 km     | PNRR și Buget de Stat | Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 16.01.2023     | dec. 2024                   | 1,73                                | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101  | 1,200 km     | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 11,04                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101  | 1,120 km     | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI   | NA         | 100,00%       | 69,99%            | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 7,74                                | lucrari finalizate in curs efectuare receptie la terminare |
|          |                  | Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101  | 2,000 km     | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 10,06                               | contract in derulare                                       |
|          |                  | Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 -138+130, L101  | 0,080 km     | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI   | NA         | 100,00%       | 0,00%             | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 0,98                                | lucrari finalizate in curs efectuare receptie la terminare |

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MAI 2023

| Nr. crt.   | DENUMIRE PROIECT   | SECTORUL/LOTUL  | LUNGIME (KM)                      | SURSA DE FINANȚARE    | ANTREPRENOR   | CONSULTANT | STADIUL FIZIC | STADIUL FINANCIAR | DATA INCEPERII | DATA ESTIMATA A FINALIZARII | VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA) | OBSERVAȚII                     |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------|---|------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |  | Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 - 146+642, L101   | 0,542 km                          | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI                         | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 3,69                                | contract in derulare           |
|  |  | Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101   | 0,950 km                          | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI                         | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 8,84                                | contract in derulare           |
|  |  | Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101  | 4,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI                         | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 13,73                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101   | 3,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI                         | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 10,38                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101   | 0,150 km                          | PNRR și Buget de Stat | SC INTENS PREST SRL PITESTI                         | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 28.12.2022     | dec. 2024                   | 1,98                                | contract in derulare           |
| 17   | Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București | Lot 1 și Lot 2 - Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II | 4,510 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 25,05                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II  | 5,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 20,89                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II  | 5,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | STRABAG S.R.L.                                      | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | ian. 2025                   | 15,93                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II  | 5,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | STRABAG S.R.L.                                      | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | ian. 2025                   | 16,23                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II  | 5,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | STRABAG S.R.L.                                      | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | ian. 2025                   | 17,01                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II  | 5,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | STRABAG S.R.L.                                      | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 17.01.2023     | ian. 2025                   | 17,12                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II  | 4,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 21,06                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II   | 3,600 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 22,38                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II  | 4,400 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 17,66                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II  | 3,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 12,07                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II  | 5,200 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 20,85                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II  | 4,200 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 21,85                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 14 - Vadu Lat - Zvestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II   | 4,000 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 21,89                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 15 - Vadu Lat - Zvestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II  | 5,200 km                          | PNRR și Buget de Stat | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş                   | NA         | 0,00%         | 0,00%             | 13.02.2023     | feb. 2025                   | 20,85                               | contract in derulare           |
| Lot 16 - Vadu Lat – Zvestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II | 3,400 km   | PNRR și Buget de Stat   | Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş | NA                    | 0,00%   | 0,00%      | 13.02.2023    | feb. 2025         | 16,04          | contract in derulare        |                                     |                                |
| 18   | Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați    | Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545   | 0,310 km                          | PNRR și Buget de Stat | S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL) | NA         | 0%            | 0%                | 01.02.2023     | feb. 2025                   | 5,87                                | contract in derulare           |
|  |  | Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606   | 0,332 km                          |                       | S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL) | NA         | 0%            | 0%                | 01.02.2023     | feb. 2025                   | 5,95                                | contract in derulare           |
|  |  | Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568                                       | 4,048 km                          |                       | S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL) | NA         | 0%            | 9,29%             | 01.02.2023     | feb. 2025                   | 21,17                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600  | 2,080 km                          |                       | S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL) | NA         | 0%            | 10,39%            | 01.02.2023     | feb. 2025                   | 16,98                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000   | 2,750 km                          |                       | S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL) | NA         | 0%            | 17,54%            | 01.02.2023     | feb. 2025                   | 12,48                               | contract in derulare           |
|  |  | Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545   | 2,545 km                          |                       | S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL) | NA         | 0%            | 0%                | 01.02.2023     | feb. 2025                   | 10,63                               | contract in derulare           |
| 19   | Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași      | L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,  | 12,065 km                         | PNRR și Buget de Stat | S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L.                     | NA         | 0%            | 0%                |                | 18 luni                     | 163,61                              | Contract semnat în 09.02.2023, |
| 20   | Reinnoiri "București - Pitești" SRCF Craiova<br>Lucrări de înlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii                                     | Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575  | 21                                | PNRR și Buget de Stat | Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.         | NA         | 0%            | 0%                | 21.04.2023     | oct. 2024                   | 821,31                              | Contract semnat în 30.03.2023, |

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - MAI 2023

| Nr. crt.                            | DENUMIRE PROIECT   | SECTORUL/LOTUL  | LUNGIME (KM)       | SURSA DE FINANȚARE    | VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA) | DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT  | STADIUL ACTUAL   |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|--|--|--|
| <b>PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR</b> |  |   |                    |                       |  |  |  |
| 1                                   | Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad  | Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 Caransebeș – Lugoj"   | 39,56 km           | PNRR și Buget de Stat | 1.437,75                                     | 6 luni proiectare<br>36 luni execuție<br>60 luni perioadă de garanție  | Anunt de participare CN1031857/15.06.2021.<br>Deschiderea ofertelor: 21.12.2021<br><br>Lot 1 - In etapă de reevaluare conform deciziei CAB   |
| 3                                   | Reinnoiri "București - Pitești" SRCF București<br><br>Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii | Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii   | 196, 7 km          | PNRR și Buget de Stat | 289,26                                       | 36 luni  | 1.Anunt de participare: CN1046149/18.08.2022.<br>2.Data deschidere oferte: 27.12.2022<br>Procedura in evaluare   |
|                                     |  | Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii   |                    |                       | 374,35                                       | 36 luni  |  |
| <b>PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF</b>  |  |   |                    |                       |  |  |  |
| 4                                   | Modernizarea linfrastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"   | Lucrări pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian  | complex de lucrări | CEF și Buget de Stat  | 402,34 - 456,93                              | 90 luni: 9 luni (PAC, PTE și AC) + 20 luni (execuția lucrărilor) + 60 luni (perioada de garanție) + 1 lună (per de închidere). | A fost semnat contractul de finanțare din CEF pentru implementarea etapei I.<br>1.Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023<br>2.Data deschidere oferte decalată la: 08.06.2023<br>Procedura suspendată |
| <b>PROIECTE FINANȚATE PRIN PT</b>   |  |   |                    |                       |  |  |  |
| 5                                   | Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I   | Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I (proiectare și execuție )  | 1 stație           | PT + Buget de Stat    | 471,15                                       | Durata de implementare: 116 luni (9 luni proiectare + 46 luni execuție + 60 luni garanție)                                     | 1.Anunt de participare: CN1051472/28.01.2023 .<br>2.Data deschidere oferte decalata la: 16.03.2023<br>Procedură în evaluare.   |
| 6                                   | Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș   | Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean" LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735"                  | 37,975 km          | PT + Buget de Stat    | 1.400,73 - 1.532,19                          | 117 luni (12 luni proiectare + 42 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)                                       | 1.Anunt de participare: CN1053228/18.03.2023.<br>2.Data deschidere oferte decalată la:03.07.2023   |
|                                     |  | Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean" LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000"                 | 44,265 km          | PT + Buget de Stat    | 1.142,56 - 1.249,78                          | 123 luni (12 luni proiectare + 48 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)                                       | 1.Anunt de participare: CN1053228/18.03.2023.<br>2.Data deschidere oferte decalată la:03.07.2023   |
|                                     |  | Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean" LOT 3: IGIROASA ( CAP Y ) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X ), KM 331+000 – KM 362+632 | 31,632 km          | PT + Buget de Stat    | 3.087,41 - 3.377,16                          | 135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)                                       | 1.Anunt de participare: CN1054105/12.04.2023.<br>2.Data deschidere oferte decalată la:03.07.2023   |
|                                     |  | Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean" LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53                  | 37,160 km          | PT + Buget de Stat    | 1.331,52 - 1.456,48                          | 135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)                                       | 1.Anunt de participare: CN1054821/04.05.2023.<br>2.Data deschidere oferte: 26.06.2023<br>Procedură suspendată  |
|                                     |  | Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean- LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250 | 41,618 km          | PT + Buget de Stat    | 1.467,60 - 1.605,33                          | 135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)                                       | 1.Anunt de participare: CN1055492/21.05.2023.<br>2.Data deschidere oferte: 03.07.2023  |
|                                     |  | Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean - LOT 5: CAP X BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887        | 32,637 km          | PT + Buget de Stat    | 1.458,98 - 1.595,90                          | 123 luni (12 luni proiectare + 48 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)                                       | 1.Anunt de participare: CN1055492/21.05.2023.<br>2.Data deschidere oferte: 03.07.2023  |
| 7                                   | Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – stația CF Videle   | Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – stația CF Videle (proiectare și execuție)   | 1 stație           | PT + Buget de Stat    | 9,31   | 61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garanție)  | 1.Anunt de participare: CN1054675/27.04.2023.<br>2.Data deschidere oferte: 29.05.2023<br>Procedură în evaluare. Au fost depuse 2 oferte de 2 asocieri.   |

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - MAI 2023

| Nr. crt. | DENUMIRE PROIECT  | SECTORUL/LOTUL   | LUNGIME (KM) | SURSA DE FINANȚARE | VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA) | DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT   | STADIUL ACTUAL   |
|----------|---|--|--------------|--------------------|--|---|--|
| 8        | Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest | Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție) | 1 stație     | PT + Buget de Stat | 18,79  | 61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie) | 1.Anunt de participare: CN1054676/27.04.2023.<br>2.Data deschidere oferte: 30.05.2023<br>Procedură în evaluare. Au fost depuse 2 oferte de 2 asocieri. |
| 9        | Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni       | Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni (proiectare și execuție)       | 1 stație     | PT + Buget de Stat | 10,78  | 61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie) | 1.Anunt de participare: CN1054677/27.04.2023.<br>2.Data deschidere oferte decalata la: 06.06.2023  |
| 10       | Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia        | Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia (proiectare și execuție)        | 1 stație     | PT + Buget de Stat | 11,56  | 85 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 60 luni garantie) | 1.Anunt de participare: CN1054999/08.05.2023.<br>2.Data deschidere oferte decalata la: 30.06.2023  |

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - MAI 2023

| NR. CRT. | DENUMIRE PROIECT   | SECTORUL/LOTUL   | LUNGIME (KM)  | SURSA DE FINANȚARE   | PRESTATOR   | VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA) | DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT | TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE      | STADIU FIZIC (%)           | STADIU FINANCIAR (%)       | STADIUL ACTUAL  |
|----------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 1        | Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani   | Ploiesti Triaj - Focsani   | SF pentru 143 km  | POIM și Buget de Stat  | ISPCF SA - TPF Inginerie SRL  | 15,96                                 | 39 luni                         | aug. 2023                         | 88%                        | 34,00%                     | Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză  |
| 2        | Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman   | Focșani - Roman  | SF pentru 147 km  | POIM și Buget de Stat  | ISPCF SA - TPF Inginerie SRL  | 19,26                                 | 39 luni                         | iul. 2023                         | 88%                        | 44,00%                     | Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. A fost emisă Decizia etapei de încadrare finală nr.78/20.04.2023 .SF in analiză  |
| 3        | Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera  | Roman – Iași - Frontiera   | SF pentru 140 km  | POIM și Buget de Stat  | TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL   | 16,50                                 | 42 luni                         | oct 2023                          | 88%                        | 44,00%                     | Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză  |
| 4        | Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești   | Pașcani–Dărmănești   | SF pentru 71 km   | POIM și Buget de Stat  | TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL   | 8,40                                  | 42 luni                         | oct 2023                          | 88%                        | 44,00%                     | Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.Au avut loc dezbateri publice in perioada 29-31.05.2023. SF in analiză  |
| 5        | Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF  | Predeal-Brașov   | SF pentru 26,9 km                                       | CEF și Buget de Stat   | Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL   | 14,20                                 | 36 luni                         | sep 2023                          | 64,58%                     | 50,00%                     | Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei.   |
| 6        | Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe retea primara de transport feroviar | Predeal-București-Constanța  | SF pentru 367 km  | POIM și Buget de Stat  | Baicons Impex S.R.L.  | 4,48                                  | 33 luni                         | aug 2023                          | 80%                        | 55,00%                     | Contract SF in derulare.  |
| 7        | Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2 FAZA SF                                | București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2  | SF pentru 91 km   | POIM și Buget de Stat  | BAICONS IMPEX -INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)  | 7,95                                  | 72,5 luni                       | oct 2023                          | 96%                        | 84,00%                     | Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, lucrări in execuție LOT 2 - in derulare, 31.03.2023 a fost emis Acordul de Mediu. In analiza aplicatia de finantare din CEF pentru Lot 2  |
| 8        | Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF  | București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II   | SF pentru 19,36 km                                      | POIM și Buget de Stat  | BAICONS IMPEX S.R.L.  | 2,50                                  | 63 luni                         | nov 2023                          | 90%                        | 74,00%                     | Contract SF in derulare Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. Faza II in derulare.  |
| 9        | Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate   | Constanța-Mangalia   | SF pentru 43 km   | POIM și Buget de Stat  | Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA   | 7,70                                  | 21 luni                         | nov 2023                          | 88%                        | 60,45%                     | Contract SF in derulare. Analiza si fundamentarea variantelor/ optiunilor tehnico-economice a fost avizat in CTE CFR in 02.06.2022. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. Au avut loc dezbateri publice în data de 22.05.2023   |
| 10       | Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate  | Rădulești – Giurgiu Nord   | SF pentru 57 km   | POIM și Buget de Stat  | CONSI PROIECT SRL   | 2,9                                   | 14 luni                         | iun 2023                          | 80%                        | 60,00%                     | Contract SF in derulare.  |
| 11       | Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova  | Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord<br>Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova  | SF pentru 96 km<br>SF pentru 110,2 km                   | CEF și Buget de Stat<br>CEF și Buget de Stat                         | Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.<br>Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.   | 34,29<br>40,00                        | 26 luni<br>26 luni              | mar. 2024<br>mar. 2024            | 48,00%<br>48,00%           | 34,00%<br>39,00%           | Contract SF in derulare.<br>Contract SF in derulare.  |
| 12       | Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava   | Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică<br>Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta<br>Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava   | SF pentru 119 km<br>SF pentru 106 km<br>SF pentru 85 km | CEF și Buget de Stat<br>CEF și Buget de Stat<br>CEF și Buget de Stat | Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL<br>Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.<br>Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A. | 29,68<br>49,31<br>35,70               | 23 luni<br>23 luni<br>23 luni   | feb. 2024<br>ian 2024<br>apr 2024 | 23,81%<br>39,68%<br>31,75% | 10,00%<br>15,00%<br>15,00% | Contract SF in derulare.<br>Contract SF in derulare.<br>Contract SF in derulare.  |
| 13       | Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca   | Coșlariu – Cluj Napoca   | SF pentru 99 km   | CEF și Buget de Stat   | Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.   | 41,84                                 | 26 luni                         | iul 2024                          | 26,98%                     | 14,00%                     | Contract SF in derulare.  |
| 14       | Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București  | Complexul Feroviar București   | SF pentru 605,70 km                                     | CEF și Buget de Stat   | Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -  | 20,74                                 | 25 luni                         | iun. 2024                         | 21,05%                     | 10,00%                     | Contract SF in derulare.  |
| 15       | Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF   | Stația de c.f. Gara de Nord București  | SF pentru 1 stație                                      | POIM și Buget de Stat  | CONSI PROIECT S.R.L.  | 11,30                                 | 43 luni                         | aug 2023                          | 88,37%                     | 48,71%                     | Contract SF in derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (clădirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF in derulare pentru FAZA II și III- sunt in analiza la CFR. |
| 16       | Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din Romania" - Sucursala Regionala CF Cluj                                     | LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta | SF pentru 8 stații c.f.                                 | POIM și Buget de Stat  | 3D ARHIGRUP   | 3,10                                  | 31 luni                         | iul 2023                          | 90%                        | 84,99%                     | Contract SF in derulare SF avizat in 13.01.2023 avizele CTE MTI pentru stațiile Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș. Pentru statiile CF Valea lui Mihai, Carei și Salonta proiectele de OMTI sunt in curs de avizare la MTI A fost emis OMTI in 28.02.2023 pentru stațiile Dej Călători și Beclean pe Someș.  |



## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - MAI 2023

| NR. CRT. | DENUMIRE PROIECT   | SECTORUL/LOTUL   | LUNGIME (KM)  | SURSA DE FINANȚARE    | PRESTATOR   | VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA) | DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT                | TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE | STADIU FIZIC (%)                   | STADIU FINANCIAR (%)  | STADIUL ACTUAL   |
|----------|--|--|---|-----------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| 17       | Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brașov  | Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Râzboieni   | SF pentru 8 stații c.f.   | POIM și Buget de Stat | CONSIS PROIECT S.R.L.   | 2,67                                  | 23 luni și 25 zile                             | iun. 2023                    | 98%                                | 80,00%                | Contract SF în derulare. SF avizat în CTE SRCF, CTE CFR, CTE MTI. 7 stații au fost aprobate prin Ordin MTI în 08.09.2022. Pentru stația Miercurea Ciuc în data de 10.03.2023 documentația SF a fost analizată și avizată cu obiectivul în CTE - MTI, urmand sa se clarifice sursa de finantare..   |
| 18       | Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA   | Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt  | SF pentru 6 stații c.f.   | POIM și Buget de Stat | CONSIS PROIECT S.R.L.   | 2,25                                  | 43 luni  | iun 2023                     | 65%                                | 47,00%                | Contract SF în derulare. Pentru 4 stații (Târgu Jiu, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt) SF Final a fost avizat în CTE Craiova din 24.05.2023. Pentru 2 stații CF (Alexandria, Caracal) urmează avizarea SF Final în CTE Craiova următor.  |
| 19       | Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI  | Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești   | SF pentru 6 stații c.f.   | POIM și Buget de Stat | CONSIS PROIECT S.R.L.   | 2,90                                  | 43 luni si 9 zc                                | iun 2023                     | 40%                                | 39,00%                | Contract SF în derulare. SF preliminar au fost avizate în CTE Regional în data de 19.09.2022 și în CTE CFR în 12.10.2022. SF Final a fost avizat în CTE Regional pentru stațiile: Adjud, Făurei și Mărășești, urmează avizarea în CTE CFR  |
| 20       | Modernizarea unor stații de cale ferată din Romania (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timișoara - 3 loturi  | Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova  | SF pentru 3 stații c.f.   | POIM și Buget de Stat | CONSIS PROIECT S.R.L.   | 1,25                                  | 21 luni  | iul 2023                     | L1 - 100%<br>L2 - 74%<br>L3 - 100% | 74,00%                | Contract SF în derulare. st. Baile Herculane a fost avizat SF Final în 10.03.2023 în CTE - MTI. Proiectul de Ordin de Ministru (OMTI) a fost transmis la MTI. st. Petroșani - SF Preliminar a fost avizat în ședința CTE a CN CF CFR SA din data de 21.09.2022. st. Orsova - S-a obținut Acordul de Mediu. S-a avizat SF în ședința CTE a CNCF CFR SA din data de 24.11.2022. În data de 10.03.2023 documentația SF a fost avizată în CTE - MTI. Proiectul de Ordin de Ministru (OMTI) a fost transmis la MTI. |
| 21       | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj   | Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj  | SF pentru 22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)                | POIM și Buget de Stat | CONSIS PROIECT S.R.L.   | 1,78                                  | 34 luni + 19 z.c.                              | oct 2023                     | 95%                                | 85,00%                | Contract în derulare<br>2 SF Finalizat ( Finalizată procedura de avizare lot 7 prin DDG nr. 261 din 02.11.2022 și lot 2 prin OMTI nr. 2310 din 16.11.2022 , ambele pentru a fi transmisă către regionala)<br>3 SF-uri depus material CTE MTI în data de 19.12.2022 ( returnate în feb 2023 de către MTI loturile 1, 3 , 6 pentru modificare fraza sursă finanțare )<br>2 SF OMT în pregătire;  |
| 22       | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov   | Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov  | SF pentru 15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)                 | POIM și Buget de Stat | CONSIS PROIECT S.R.L.   | 1,53                                  | 24 luni + 11 z.c.                              | sept 2023                    | 98%                                | 91,00%                | Contract în derulare a fost impartit în 6 loturi cu 15 obiective, din care:<br>2 SF - uri în curs reavizare CTE MTI;<br>1 SF - pregătire material Ordin de ministru<br>1 SF - pregătire material CI<br>2 SF - reluare procedura de avizare   |
| 23       | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași   | Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași  | SF pentru 21 obiective (9 poduri, 12 podețe)                            | POIM și Buget de Stat | I.S.P.C.F   | 1,49                                  | 42 luni  | aug 2023                     | 85%                                | 42,00%                | Contract SF în derulare. 21 SF-uri: pentru toate 21 avizele CTE regional și CN CFR sunt acordate pentru faza SF PRELIMINAR. Urmează avizul în CTE Regional ptr 21 SF-uri Finale  |
| 24       | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara  | Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara   | SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)                             | POIM și Buget de Stat | Baicons Impex S.R.L.  | 1,40                                  | 21 luni  | iun 2023                     | 88%                                | 68,00%                | Contract în derulare. 15 SF-uri din care:<br>10 SF Finalizate (s-a emis dispoziții interne) ;<br>2 SF depuse la CTE MTI;<br>3 SF- uri OMTI în pregătire;   |
| 25       | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați   | Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați  | SF pentru 18 obiective (17 poduri, 1 podet)                             | POIM și Buget de Stat | CONSIS PROIECT S.R.L.   | 1,80                                  | 24 luni  | sep 2023                     | 33%                                | 33,00%                | Contract în derulare. 16 SF-uri nefinalizate. 2 SF finalizate.   |
| 26       | Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Cluj   | Lot SF TN SRCF Cluj  | SF pentru 20 TN-uri   | POIM și Buget de Stat | VIOTOP  | 1,40                                  | 39 luni  | iul 2023                     | 80%                                | 80,00%                | Contract în derulare. Sunt pe circuitul de semnături documentațiile pentru emitere HG  |
| 27       | Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Brașov   | Lot SF TN SRCF Brașov  | SF pentru 20 TN-uri   | POIM și Buget de Stat | VIOTOP  | 1,40                                  | 36 luni  | aug 2023                     | 80%                                | 90,00%                | Contract în derulare. Sunt pe circuitul de semnături documentațiile pentru emitere HG  |
| 28       | Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"  | Lot SF TN SRCF București   | SF pentru 20 TN-uri   | POIM și Buget de Stat | VIOTOP  | 1,40                                  | 37 luni  | aug 2023                     | 85%                                | 85,00%                | Contract în derulare. Sunt pe circuitul de semnături documentațiile pentru emitere HG  |
| 29       | Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"   | Lot SF TN SRCF Iași  | SF pentru 20 TN-uri   | POIM și Buget de Stat | VIOTOP  | 1,40                                  | 35 luni + 25 z.c.                              | iun 2023                     | 85%                                | 55,00%                | Contract SF în derulare. SF Final a fost avizat în CTE SRCF, urmează avizarea în CTE CFR.  |
| 30       | Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"   | Lot SF TN SRCF Galați  | SF pentru 20 TN-uri   | POIM și Buget de Stat | VIOTOP  | 1,40                                  | 26 luni  | iul 2023                     | 100%                               | 95,00%                | Contract SF în derulare. Documentatia a fost impartita în 5 loturi. Au fost emise Ordin de Ministru pentru cele 5 loturi în mai 2023.  |
| 31       | Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"  | Lot SF TN SRCF Craiova   | SF pentru 20 TN-uri   | POIM și Buget de Stat | SC CONSIS PROIECT SRL   | 1,40                                  | 14 luni  | iul 2023                     | 64%                                | 51,00%                | Contract SF în derulare. SF Preliminar a fost avizat în CTE SRCF și urmează avizarea în CTE CFR  |
| 32       | Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviară prin creșterea nivelului de controlare | Lot 1 – SRCF Craiova/SRCF București<br>Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj<br>Lot 3 – SRCF Brașov<br>Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați<br>Lot 5 - SRCF Galați | DALI 165 km<br>DALI 309 km<br>DALI 124 km<br>DALI 266 km<br>DALI 159 km | PNRR și Buget de Stat | SC Baicons (lider)- ISPCF SA<br>ISPCF SA (lider) - SC Baicons<br>SC Baicons (lider)- ISPCF SA<br>ISPCF SA (lider) - SC Baicons<br>ISPCF SA (lider) - SC Baicons | 3<br>6,91<br>3<br>6,23<br>2,079       | 9 luni<br>9 luni<br>9 luni<br>9 luni<br>9 luni | 2024                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | Contract în derulare<br>Contract în derulare<br>Contract în derulare<br>Contract în derulare<br>Contract în derulare   |

**STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile**

**PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - MAI 2023**

| NR. CRT.                                 | DENUMIRE PROIECT  | SECTORUL/LOTUL   | LUNGIME (KM)   | SURSA DE FINANȚARE    | PRESTATOR                                | VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA) | DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT | TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE | STADIU FIZIC (%) | STADIU FINANCIAR (%) | STADIUL ACTUAL   |
|--|---|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--|
|  | feroviară prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară  | Lot 6 – SRCF București   | DALI 2 stații  |                       | ISPCF SA (lider) - SC Baicons            | 0,88                                  | 9 luni                          |                              | 0                | 0                    | Contract in derulare   |
|  |   | Lot 7 – SRCF Craiova   | DALI 6 stații  |                       | SC Baicons (lider)- ISPCF SA             | 0,85                                  | 9 luni                          |                              | 0                | 0                    | Contract in derulare   |
|  |   | Lot 8 – SRCF Cluj  | DALI 2 stații  |                       | ISPCF SA (lider) - SC Baicons            | 3,01                                  | 9 luni                          |                              | 0                | 0                    | Contract in derulare   |
| <b>Studii de Fezabilitate finalizate</b> |   |  |  |                       |  |                                       |                                 |                              |                  |                      |  |
| 33                                       | Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF | Craiova-Calafat  | SF pentru 106,74 km  | CEF și Buget de Stat  | CONSIS PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL | 3,91                                  | 55,5 luni                       | dec 2021                     | 100%             | 100,00%              | SF finalizat.<br>A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE<br>În pregătire HG de expropriere.<br>In analiza aplicatia de finantare prin programul CEF 2021-2027  |
| 34                                       | Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF   | Port Constanța   | SF pentru 180 km   | CEF și Buget de Stat  | BAICONS IMPEX S.R.L.                     | 9,20                                  | 39 luni                         | dec 2022                     | 100,00%          | 100,00%              | SF finalizat.<br>A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022.<br>A fost semnat contractul finantare pentru Etapa 1 - Valu lui Traian. Lansata procedura pentru contractul de proiectare si executie.<br>In analiza aplicatia de finantare pentru etapa 2 din CEF |
| 35                                       | Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF București  | Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu              | SF pentru 6 stații c.f.                                    | POIM și Buget de Stat | I.S.P.C.F.                               | 2,21                                  | 39 luni                         | ian 2023                     | 100%             | 88,04%               | SF finalizat<br>A fost aprobat HG indicatori TE stații SRCF Bucuresti nr. 1329/2022.   |
| 36                                       | Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța   | Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia                      | SF pentru 4 stații c.f.                                    | POIM și Buget de Stat | SC BAICONS Impex SRL                     | 1,28                                  | 28 luni si 29 z.c.              | dec 2022                     | 100%             | 100,00%              | SF finalizat<br>Pentru cele 3 stații (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI in septe 2022<br>Pentru statia Ciulnia a fost emis In data de 28.12 pentru Stația Ciulnița a fost emis HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE        |
| 37                                       | Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi   | Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului | SF pentru 6 stații c.f.                                    | POIM și Buget de Stat | BAICONS IMPEX S.R.L.                     | 2,47                                  | 32 luni și 10 z.c.              | mar 2023                     | 100%             | 84,00%               | SF finalizat.<br>Prin OMTI a fost aprobat in 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului).<br>A fost aprobat HG pentru statia Pascani nr.1467/08.12.2022.<br>A fost aprobat HG pentru Suceava Nord nr. 1480/14.12.2022.         |
| 38                                       | Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova   | Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCFCraiova  | SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri) | POIM și Buget de Stat | SC BAICONS Impex SRL                     | 5,70                                  | 23 luni                         | dec 2023                     | 100%             | 100,00%              | Contract finalizat<br>58 SF-uri finalizate<br>39 SF Finalizate (s-au emis dispoziții interne);<br>19 SF-uri Finalizate. prin OMTI  |
| 39                                       | Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"   | Lot SF TN SRCF Timișoara   | SF pentru 20 TN-uri  | POIM și Buget de Stat | Baicons Impex S.R.L.                     | 1,40                                  | 26 luni si 25 z.c.              | ian 2023                     | 100%             | 75,00%               | SF finalizat. SF Final au fost avizate în CTE SRCF și CTE CFR. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.   |
| 40                                       | Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanta"   | Lot SF TN SRCF Constanța   | SF pentru 20 TN-uri  | POIM și Buget de Stat | VIOTOP                                   | 1,40                                  | 22 luni +20 z.c.                | dec 2023                     | 100%             | 100,00%              | Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. Au fost emise 2 Ordine de Ministru pentru cele 20 obiective de investiții.  |
| 41                                       | Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră  | Dărmănești -Vicșani -Frontieră   | SF pentru 101 km   | POIM și Buget de Stat | Baicons Impex SRL                        | 4,2                                   | 39 luni                         | iun.23                       | 0,88             | 0,88                 | SF finalizat.<br>A fost aprobat HG indicatori tehnico-economici nr. 125/15.02.2023 ai obiectivului de investiții.<br>In analiza aplicatia de finantare din CEF.  |