

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020											
1	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A./S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	100,00%	95,89%	06/12/2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție finală: decembrie 2023.
	Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C S.p.A Italia		100,00%	97,70%	20/12/2011	iun. 2021	766,92	Recepție finală: decembrie 2023.
	Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,00%	94,30%	10/11/2014	Jun-24	234,83	Contract în derulare. Estimare pentru finalizarea recepțiilor la terminare până în iunie 2024
2	Lot Sighișoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA/ SC ISPCF SA	99,97%	82,95%	14/03/2012	sept. 2024	866,79	Recepție finală: mai 2023
	Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	88,70%	27/06/2012	aug. 2025	747,50	Recepție la Terminarea Lucrărilor - în noiembrie 2020. În curs aprobare recepție finală.
	Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADEA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADEA”		100,00%	99,43%	07/06/2012	sept. 2025	721,85	Recepție finală: aprilie 2023
	Lot instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighișoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,15%	91,55%	10/11/2014	sept. 2024	263,46	Contract în derulare. Estimare pentru finalizarea recepțiilor la terminare până în sept 2024
3	Subtronsozul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	90,75%	82,75%	27/07/2017	aug.2024	1.998,58	Contract în derulare.
	Subtronsozul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	87,80%	86,49%	27/07/2017	oct. 2025	2.085,57	Contract în derulare.
	Subtronsozul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX și PEGASO INGEGNERIA SRL	68,57%	68,64%	04/12/2017	dec. 2025	1.783,90	Contract în derulare.
	Tronsozul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA și Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	82,20%	76,65%	03/10/2017	dec. 2025	3.101,20	Contract în derulare.
4	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podețe	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	100,00%	100,00%	10/12/2014	Dec-23	24,99	Recepția la terminare realizată în dec 2023 Lucrări în garanție
5	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADEA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	98,02%	26/10/2015	Feb-22	27,90	Recepții la terminare pentru: podet km 41+719, în perioada de garanție Recepții finale pentru: podet km 23+210 - în august 2020 pod km 47+128 - în iulie 2022
6	Lot 1- poduri și podețe	2 poduri 2 podețe	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	95,02%	20/03/2018	dec. 2022	6,48	Contract finalizat. Recepții finale realizate pentru toate obiectivele
	Lot 3- poduri și podețe	4 poduri 5 podețe		Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		100,00%	99,65%	20/03/2018	dec 2023	29,63	Au fost recepționate la terminare toate obiectivele. Un pod și un podet au rămas în perioada de garanție.
7	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	41,00%	26,81%	27/06/2022	dec.2024	318,81	Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE CEF											
8	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighișoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	25,14%	23,47%	16/04/2020	Apr-27	3.004,64	Contract în derulare.
9	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	21,50%	23,06%	03/11/2020	Oct-26	2.742,49	Contract în derulare.
10	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	94,89%	92,06%	04/01/2021	Jun-24	593,46	Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE PNRR											
11	Lot 1 Caransebeș - Lugoj	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	0,00%	15.01.2024	iul. 2027	1.344,72	Derulare activități de proiectare
	Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km		FCC Construcción S.A.	SC TPF Inginerie SRL	2,50%	9,45%	28/12/2022	iun. 2026	1.916,22	Derulare activități de proiectare
	Lot 3 Timișoara Est - Ronat Triaj Gr.D	13,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	1,00%	9,75%	05/12/2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activități de proiectare
	Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	0,90%	1,84%	16/12/2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare
12	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	0,00%	1,87%	30/01/2023	aug. 2026	1.611,48	Derulare activități de proiectare
	Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km		Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	2,87%	11,64%	25/01/2023	aug. 2026	1.535,20	PT avizat și autorizație de construire emisă, Execuție lucrări
	Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider) - GÖLLERMARK AGIK SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÖLLERMARK - CNN	EGIS Romania SA	0,00%	1,85%	16/01/2023	aug. 2026	2.117,17	Derulare activități de proiectare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
	Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	0,00%	1,86%	23/01/2023	aug. 2026	2.416,85	Derularea activității de proiectare
13	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,	4,198 km	PNRR	SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	15,00%	22,83%	16/11/2022	nov. 2024	17,27	contract in derulare
	Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	20,00%	14,57%	16/11/2022	nov. 2024	16,13	contract in derulare
	Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	90,00%	108,79%	16/11/2022	nov. 2024	1,36	contract in derulare
	Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	90,00%	113,33%	16/11/2022	nov. 2024	8,46	contract in derulare
	Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	90,00%	106,44%	16/11/2022	nov. 2024	14,49	contract in derulare
14	Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950,	1,834 km	PNRR	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	7,80	contract in derulare
	Lot 2 - Linia CF 203 Tâlmăciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436,	3,500 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	15,00%	17,73%	21/06/2023	dec 2024	16,45	contract in derulare
	Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	33,00%	14,22%	20/02/2023	aug. 2024	11,70	contract in derulare
	Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare
	Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	22,50%	20/02/2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare
	Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare
	Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	26,69%	20/02/2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare
	Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare
	Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	35,58%	20/02/2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare
	Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850, L = 2.200 km	2,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	10,29%	20/02/2023	aug. 2024	15,48	contract in derulare
	Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km	3,900 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	9,69%	20/02/2023	aug. 2024	21,37	contract in derulare
	Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km	4,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	8,25%	20/02/2023	aug. 2024	18,38	contract in derulare
	Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km	4,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	8,00%	8,28%	20/02/2023	aug. 2024	18,33	contract in derulare
	Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	8,00%	8,07%	20/02/2023	aug. 2024	20,78	contract in derulare
	Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	8,00%	10,46%	20/02/2023	aug. 2024	21,96	contract in derulare
	Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	4,69%	20/02/2023	aug. 2024	20,43	contract in derulare
	Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	23,60%	20/02/2023	aug. 2024	21,90	contract in derulare
	Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	23,34%	20/02/2023	aug. 2024	22,45	contract in derulare
	Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	17,35%	20/02/2023	aug. 2024	13,71	contract in derulare
	Lot 20 Războieni – Călărăși Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000	1,600 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	15,07	contract în derulare
	Lot 21 Războieni – Călărăși Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	11,90	contract în derulare
15	Lot 1- între km 8+540-9+760 fir I, între km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	30,25%	06/02/2023	feb. 2025	18,62	contract in derulare
	Lot 2 - între km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	22,16	contract in derulare
	Lot 3 - între km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	21,46	contract in derulare
	Lot 4 - între km 21+900-23+550 fir I și II L412 Apahida - Baia Mare	3,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	60,00%	10,20%	06/02/2023	feb. 2025	22,80	contract in derulare
	Lot 5 - între km 23+550-27+600 fir I L412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	14,10%	06/02/2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare
	Lot 6 - între km 23+550-27+600 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	42,00%	25,96%	06/02/2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare
	Lot 7 - între km 27+600-32+050 fir I L412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare
	Lot 8 - între km 27+600-32+050 fir II L412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare
	Lot 9 - între km 32+050-32+132 fir I+II, între km 32+159 la km 33+071 fir I+II, între km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,44	contract in derulare
	Lot 10 - între km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare
	Lot 11 - între km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare
	Lot 12 - între km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare
	Lot 13 - între km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare
	Lot 14 - între km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	38,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	16,77	contract in derulare
	Lot 15 - între km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	15,89	contract in derulare
	Lot 16 - între km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	21,76	contract in derulare
	Lot 17 - între km 46+718-49+490 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	13,91	contract in derulare
	Lot 18 - între km 49+490-52+890 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	15,56	contract in derulare
	Lot 19 - între km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	17,78%	06/02/2023	feb. 2025	8,14	contract in derulare
	Lot 20 - între km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	12,15%	06/02/2023	feb. 2025	7,56	contract in derulare
	Lot 21 - între km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	97,00%	12,18%	06/02/2023	feb. 2025	8,41	contract in derulare
	Lot 22 - între km 103+750- 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	7,71%	06/02/2023	feb. 2025	8,05	contract in derulare
	Lot 23 - între km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	8,52	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
15	Lot 24 - intre km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	6,81	contract in derulare
	Lot 25 - intre km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	6,32	contract in derulare
	Lot 26 - intre km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	8,23	contract in derulare
	Lot 27 - intre km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	9,84	contract in derulare
	Lot 28 - între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	85,00%	29,37%	06/02/2023	feb. 2025	24,03	contract in derulare
	Lot 29 - între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	25,25%	06/02/2023	feb. 2025	21,61	contract in derulare
	Lot 30 - între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	60,00%	17,14%	06/02/2023	feb. 2025	21,19	contract in derulare
	Lot 31 - între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	16,63	contract in derulare
	Lot 32 - între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	13,34	contract in derulare
	Lot 33 - intre km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	21,32	contract in derulare
	Lot 34 - intre km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,48	contract in derulare
	Lot 35 - intre km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	9,47	contract in derulare
	Lot 36 - intre km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	18,66	contract in derulare
	Lot 37 - intre km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	18,99%	06/02/2023	feb. 2025	22,99	contract in derulare
	Lot 38 - intre km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	3,58	contract in derulare
	Lot 39 - intre km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	22,58%	06/02/2023	feb. 2025	17,31	contract in derulare
	Lot 40 - intre km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	38,45%	06/02/2023	feb. 2025	9,23	contract in derulare
	Lot 41 - intre km 472+700- 475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	68,00%	32,07%	06/02/2023	feb. 2025	16,75	contract in derulare
	Lot 42 - intre km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	13,76%	06/02/2023	feb. 2025	15,84	contract in derulare
	Lot 43 - intre km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	11,96%	06/02/2023	feb. 2025	22,79	contract in derulare
	Lot 44 - intre km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	17,92	contract in derulare
	Lot 45 - intre km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	0,00%	16/03/2023	mai 2025	2,11	contract in derulare
	Lot 46 - intre km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	98,00%	73,08%	07/02/2023	feb. 2025	8,22	contract in derulare
	Lot 47 - intre km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	25,00%	0,00%	07/02/2023	feb. 2025	12,60	contract in derulare
Lot 48 - intre km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,22	contract in derulare		
Lot 49 - intre km 85+500-89+324, , L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	15,29	contract in derulare		
16	Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km	PNRR	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0%	0%	16/01/2023	dec. 2024	21,67	contract in derulare
	Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 74+700 – km 84+280, L100	4,580 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	21,01%	16/01/2023	dec. 2024	18,07	contract in derulare
	Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	43,41%	16/01/2023	dec. 2024	17,90	contract in derulare
	Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	29,98%	16/01/2023	dec. 2024	18,41	contract in derulare
	Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	33,77%	16/01/2023	dec. 2024	15,52	contract in derulare
	Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	60,00%	15,96%	16/01/2023	dec. 2024	12,61	contract in derulare
	Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 - 101+330, L100	3,030 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16/01/2023	dec. 2024	13,54	contract in derulare
	Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100	2,414 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	15,40	contract in derulare
	Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	19,62	contract in derulare
	Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200 , L100	3,200 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	15,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	18,85	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
16	Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	PNRR	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare
	Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare
	Lot 13 Radomiresti Farcasele Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	12,80	contract in derulare
	Lot 14 Radomiresti Farcasele Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	7,67	contract in derulare
	Lot 15 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	11,87	contract in derulare
	Lot 16 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	9,99	contract in derulare
	Lot 17 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16/01/2023	dec. 2024	1,73	contract in derulare
	Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	11,04	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
	Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	7,74	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
	Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28/12/2022	dec. 2024	10,06	contract in derulare
	Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	0,98	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
	Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	3,69	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
	Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	75,00%	0,00%	28/12/2022	dec. 2024	8,84	contract in derulare
	Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28/12/2022	dec. 2024	13,73	contract in derulare
	Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28/12/2022	dec. 2024	10,38	contract in derulare
	Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	1,98	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
	17	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I și Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II		4,510 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025
Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II		5,000 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025	20,89	contract in derulare
Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II		5,000 km	STRABAG S.R.L.	NA		45,00%	3,17%	17/01/2023	ian. 2025	15,93	contract in derulare
Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II		5,000 km	STRABAG S.R.L.	NA		45,00%	15,85%	17/01/2023	ian. 2025	16,23	contract in derulare
Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II		5,000 km	STRABAG S.R.L.	NA		50,00%	37,22%	17/01/2023	ian. 2025	17,01	contract in derulare
Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II		5,000 km	STRABAG S.R.L.	NA		50,00%	48,84%	17/01/2023	ian. 2025	17,12	contract in derulare
Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II		4,000 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025	21,06	contract in derulare
Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II		3,600 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025	22,38	contract in derulare
Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II		4,400 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025	17,66	contract in derulare
Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II		3,000 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		5,00%	0,64%	13/02/2023	feb. 2025	12,07	contract in derulare
Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II		5,200 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		5,00%	0,64%	13/02/2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare
Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II		4,200 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		5,00%	0,64%	13/02/2023	feb. 2025	21,85	contract in derulare
Lot 14 - Vadu Lat - Zăvestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II		4,000 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		7,00%	17,46%	13/02/2023	feb. 2025	21,89	contract in derulare
Lot 15 - Vadu Lat - Zăvestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II		5,200 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		10,00%	24,26%	13/02/2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare
Lot 16 - Vadu Lat – Zăvestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II		3,400 km	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.S	NA		10,00%	20,38%	13/02/2023	feb. 2025	16,04	contract in derulare
18		Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	99,51%	01/02/2023	feb. 2025
	Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)		NA	100,00%	99,30%	01/02/2023	feb. 2025	5,95	Lucrari finalizate
	Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)		NA	64,00%	67,78%	01/02/2023	feb. 2025	21,17	contract in derulare
	Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)		NA	71,00%	74,42%	01/02/2023	feb. 2025	16,98	contract in derulare
	Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)		NA	47,00%	49,30%	01/02/2023	feb. 2025	12,48	contract in derulare
	Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)		NA	30,00%	31,66%	01/02/2023	feb. 2025	10,63	contract in derulare
19	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L	NA	1,70%	0%	22/06/2023	Dec-25	163,61	Contract în derulare
20	SRCF Craiova Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	4,64%	3,00%	21/04/2023	oct. 2024	821,31	Contract în derulare
	SRCF Bucuresti Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0%	0%	18/01/2024	oct. 2024	257,32	Contract în derulare
	SRCF Bucuresti Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0%	0%	18/01/2024	oct. 2024	314,27	Contract în derulare
PROIECTE FINANȚATE PT											
21	stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%			8,75	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie) de la OI

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
22	stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%			21,42	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie) de la OI

*Actualizare realizată în ianuarie 2024. stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
1	Modernizarea linfastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"	Lucrări pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian	complex de lucrări	CEF și Buget de Stat	456,93	90 luni: 9 luni (PAC, PTE și AC) + 20 luni (execuția lucrărilor) + 60 luni (perioada de garanție) + 1 lună (per de închidere).	1.Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023 Data deschidere oferte: 21.09.2023 În derulare procedura de achiziție.
2	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara (proiectare și execuție)	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara (proiectare și execuție)	leg feroviară	CEF și Buget de Stat	353,78	Durata de implementare: 90 luni (PPT - 8 luni, Execuție -22 luni; - Perioada de garanție 60 luni)	1.Anunt de participare: CN1061174/27.10.2023. VE = 323.297.762,98 si 353.781.161,43 2.Data deschidere oferte decalata la: 15.02.2024 În derulare procedura de achiziție A fost depusa aplicatia de finantare din CEF. In evaluare la CINEA
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
4	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord Bucuresti – faza I (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	419,85	Durata de implementare: 116 luni (9 luni proiectare + 46 luni executie + 60 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1051472/16.03.2023 . SC Gdo Mov Impex SRL – SC Omega Cert Sistem SRL, în valoare de 419.854.213,32 (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare în procedura de achiziție În curs de semnare contract
5	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni	stația cf CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	10,78	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054677/27.04.2023. Data deschidere oferte: 06.06.2023 În derulare procedura de achiziție
6	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia	stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	11,56	85 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 60 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054999/08.05.2023. Data deschidere oferte: 13.06.2023 În derulare procedura de achiziție
7	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	stația CF Pașcani	1 stație	PT + Buget de Stat	33,99	89 luni	1.Anunt de participare: CN1056966/05.07.2023. Data deschidere oferte: 10.08.2023 În derulare procedura de achiziție
8	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi	Lot 1 stația CF Becelean pe Someș (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	43,05	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 26.09.2023 În derulare procedura de achiziție
		Lot 2 stația CF Dej Călători (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	34,99	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 26.09.2023 În derulare procedura de achiziție
9	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Constanța: 3 stații	Lot 1 stația CF Stația Ciulnița	1 stație	PT + Buget de Stat	31,53	86 luni (4 luni proiectare, 18 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN10608932/20.10.2023 2.Data deschidere oferte decalata la: 27.12.2023 În derulare procedura de achiziție
10	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Constanța: 3 stații	Lot 2 stația CF Costinești Tabără	1 stație	PT + Buget de Stat	16,73	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060792/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 În derulare procedura de achiziție

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
11	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România-SRCF Constanța: 3 stații	Lot 3 stația CF Stația Neptun hc	1 stație	PT + Buget de Stat	19,94	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060791/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 În derulare procedura de achiziție
12	”Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara”	Lot 1 stația CF Băile Herculane (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	19,30	23 luni	1.Anunt de participare: CN1064091/09.01.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2024 În derulare procedura de achiziție
13	”Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara”	Lot 3 stația CF Orșova (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	9,63	23 luni	1.Anunt de participare: CN1062119/23.11.2023. 2.Data deschidere oferte: 18.01.2024 În derulare procedura de achiziție

*Actualizare realizată în ianuarie 2024. stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	79 luni + 26 z.c	dec 2026	88%	60,72%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 In ianuarie au fost depuse aplicatii de finantare din CEF pentru 2 subsectiuni: Ramnicu Sarat - Focsani Valea Calugareasca - Buzau In etapa de evaluare aplicatia de finantare
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	80 luni si 21 zile	dec 2026	96%	44,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 In luna ianuarie 2024 a fost emis Acordul de Mediu aferent proiectului SF ifinalizat în curs avizare și aprobare A fost depusa aplicatie de finantare din CEF in ianuarie 2024 pentru subsectiunea Focsani - Adjud. In etapa de evaluare aplicatia de finantare
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	80 luni si 22 zc	dec 2026	96%	44,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 In derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești	Pașcani–Dărmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	80 luni si 22 zc	dec 2026	96%	74,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 A fost obtinut Acordul de Mediu. In pregatire documentatie TE pentru avizare și aprobare prin HG
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	43 luni	apr 2024	77,08%	65,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei. Solicitare obținere Curbanism
6	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	32 luni si 12 zile	dec 2024	90%	90,00%	Contract SF in derulare. A fost emisă Decizia etapei de încadrare. Pe curcuit de avizare proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor TE ai obiectivului de investiții.
7	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	34,29	29 luni	iun. 2024	67%	54,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere Acord de Mediu
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	29 luni	iun. 2024	67%	54,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere Acord de Mediu
8	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	sep. 2024	38,10%	25,00%	Contract SF in derulare. In curs obtinere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	26 luni	apr 2024	59,52%	34,00%	Contract SF in derulare. În curs obtinere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	27 luni	aug 2024	61,90%	54,00%	Contract SF in derulare. În curs obtinere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
9	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	26 luni	iul 2024	54,76%	31,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere Acord de Mediu
10	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	27 luni	aug. 2024	44,00%	28,00%	Contract SF in derulare. Demersuri pentru prelungire ctr de finanțare
11	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru 1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	53 luni si 26 zc	iul 2024	90,31%	51,62%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (cladirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF Final faza II este în analiză la CFR.
	Modernizare/reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania										
12	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f Craiova.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiași, Roșiori Nord, Piatra Olt	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,25	47 luni și 2 săptămâni	dec 2024	97%	97,00%	Contract SF in derulare. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional sunt Caracal, Filiași, Roșiori Nord. Pentru celelalte stații este necesară identificarea sursa de finanțare. Pentru stația Caracal a fost emisă Dispoziția DG al CFR Pentru stațiile Filiași, Roșiori Nord, Alexandria și Piatra Olt au fost emise OMTI. Pentru stația Târgu Jiu documentatia a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
13	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,90	47 luni și 9 zile	dec 2024	90%	90,00%	Contract SF in derulare. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional sunt Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei și Mărășești. Pentru stațiile Adjud, Făurei, Mărășești, Râmnicu Sărat, Comănești și Tecuci au fost emise OMTI în pregătire. Pentru stațiile Comănești și Tecuci este necesar a se identifica sursa de finanțare.
14	Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania (47 statii) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	SF pentru 3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,25	34 luni și 25 zile	dec 2024	L1 - 100% L2 - 83% L3 - 100%	92,98%	Contract SF in derulare. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional sunt Baile Herculane și Orșova. Documentațiile de proiectare și execuție sunt în achiziție pentru stațiile Baile Herculane și Orșova. Pentru stația Petrosani este necesară identificarea altor surse de finanțare. Documentatia de prezentare a fost avizată în Consiliul Interministerial.
	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II										
15	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași	SF pentru 21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	42 luni	dec 2024	100%	81,00%	SF finalizat S-au avizat 20 de SF -uri in CTE CFR pe 02.11.2023. 1 SF avizat in CTE CFR pe 14.12.2023. Documente de avizare CTE MTI si DDG -uri în pregătire la Prestator.
16	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	SF pentru 18 obiective (17 poduri, 1 podet)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	33 luni	dec 2024	100%	96,00%	SF finalizat 18 obiective împărțite pe 5 loturi. Loturile 2, 5 avizate SF prin OMTI Lot 1 avizat in CTE CFR, 2 sectiuni avizate in CI, Lot 4 in curs emiterie OMTI Lot 3 - 2 subsectiuni in curs emiterie OMTI Lot 3 1 subsectiune avizata in CI
	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată										
17	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	38 luni și 25 zile	dec. 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise 6 DDG si 4 OMTI pentru aprobarea investitiilor
18	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSIS PROIECT SRL	1,40	21 luni	dec. 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise DDG pentru aprobarea investitiilor
19	Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 1 – SRCF Craiova/SRCF București Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj Lot 3 – SRCF Brașov Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați Lot 5 - SRCF Galați Lot 6 – SRCF București Lot 7 – SRCF Craiova Lot 8 – SRCF Cluj	DALI 165 km DALI 309 km DALI 124 km DALI 266 km DALI 159 km DALI 2 statii DALI 6statii DALI 2 statii	PNRR și Buget de Stat	SC Baicons (lider)- ISPCF SA ISPCF SA (lider) - SC Baicons SC Baicons (lider)- ISPCF SA ISPCF SA (lider) - SC Baicons ISPCF SA (lider) - SC Baicons ISPCF SA (lider) - SC Baicons SC Baicons (lider)- ISPCF SA ISPCF SA (lider) - SC Baicons	3 6,91 3 6,23 2,079 0,88 0,85 3,01	9 luni 9 luni 9 luni 9 luni 9 luni 9 luni 9 luni 9 luni	2024	63,64% 63,64% 63,64% 63,64% 63,64% 63,64% 63,64% 63,64%	40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%	Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare
Studii de Fezabilitate finalizate											
20	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de expropriieri. Finantarea din CEF a fost respinsa. Se va redepune aplicatia de finantare.
21	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș	Craiova - Caransebeș	234 km	PT							Procedurile de achizitie pentru lucrarile de proiectare si execuție pentru cele 6 loturi vor fi reluate dupa re aprobarea investitiei revizuite in cursul sem I 2024.
22	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	SF pentru 180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	dec 2022	100%	100%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022. A fost semnat contractul finantare pentru Etapa 1 - Valu lui Traian. Lansata procedura pentru pentru contractul de proiectare si execuție. A fost aprobata finantarea din CEF.In pregatire si semnare acordul de finantare cu CE. In pregatire documentatia pentru lansarea procedurii de achizitie pentru etapa II A fost depusa aplicatia de finantare pentru etapa III, in analiza la CE, cu termen estimat de primire raspuns final in martie - aprilie 2023

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
23	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - FAZA SF	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2	SF pentru 91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	74,5 luni	dec. 2023	100%	100,00%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, lucrări in execuție LOT 2 - SF finalizat, A fost aprobata finantarea pentru Lot 2 prin programul CEF. A fost emis HG indicatori TE In pregatire documentatia pentru achiziția de lucrari de proiectare si executie
24	Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primara de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	SF pentru 367 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	37 luni	dec 2023	100%	100,00%	SF Final a fost aprobat in CTE SRCF București si SRCF Constanta, CTE Central, CTE MTI și CI. In functie de identificarea sursei de finantare se va promova HG indicatori TE
25	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	SF pentru 43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	35 luni	dec 2024	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG
26	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	65 luni	dec 2023	100%	100,00%	SF finalizat Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate in perioada de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese in Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul.
	Modernizare/reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania										
27	Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	Lot SF statii c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	ian 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional sunt Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni. Pentru stațiile Târgoviște și Titu este necesar a se identifica alte surse de finantare. A fost aprobat HG indicatori TE statii SRCF Bucuresti nr. 1329/2022. Sunt in derulare proceduri de achiziții pentru stațiile aflate pe lista prioritizată Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni.
28	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferata din Romania- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF statii c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni si 29 z.c.	dec 2022	100%	100,00%	SF finalizat. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional sunt Neptun h.c., Costinești Tabără și Ciulnița Pentru cele 3 statii (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI in septembrie 2022 Pentru statia Ciulnița a fost emis in HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE
29	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF statii c.f. SRCF Iasi: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	mar 2023	100%	96,00%	SF finalizat. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional este Pașcani. Prin OMTI a fost aprobat in 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). A fost aprobat HG pentru statia Pascani nr.1467/08.12.2022. A fost aprobat HG pentru Suceava Nord nr. 1480/14.12.2022. Este in procedura de achiziție pentru contractul de proiectare si executie lucrari pentru modernizarea statiei Pascani.
30	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii,, Modernizare/reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania” - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF statii - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	44 luni + 20 de zile	dec 2024	100%	100,00%	Contract SF in derulare Din cele 8 stații, doar Dej Călători și Beclean pe Someș fac parte din cele 22 stații selectate în lista de priorități. Pentru statiile Dej Călători și Beclean pe Someș au fost emise OMTI in data de februarie.2023. Pentru cele doua statii sunt în derulare proceduri de achiziții. Pentru celelalte 6 stații este necesar a se identifica sursa de finantare. Pentru stațiile Jibou, Valea lui Mihai, Carei și Salonta au fost emise OMTI în data de 07.02.2024. Pentru statiile Satu Mare și Baia Mare au fost obtinute avizele CI
31	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 statii de cale ferata – SRCF Brasov	Lot SF statii c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teius, Râzboieni	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,67	51 luni+21 zile	dec 2024	100%	92,00%	Contract SF in derulare. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional sunt Râzboieni, Teius, Aiud Pentru 7 stații s-a emis OMTI in 08.09.2022. Pentru statia Miercurea Ciuc s-a emis OMTI în data de 06.02.2024.
	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II										
32	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni		100%	100,00%	Contract finalizat 58 SF-uri finalizate 39 SF Finalizate (s-au emis dispoziții interne); 19 SF-uri Finalizate, prin OMTI
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	33 luni		100%	100,00%	15 SF-uri finalizate din care: 10 SF Finalizate - pentru care au fost emise dispoziții interne de aprobare a investițiilor; 5 SF-uri - pentru care au fost emise OMTI-uri de aprobare a investițiilor;
34	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	SF pentru 22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,78	49 luni + 19 z.c.	dec. 2023	100%	100,00%	SF Finalizat. A fost împartit in 7 loturi cu 22 obiective din care: 7 SF-uri (7 loturi cu 22 obiective) finalizate astfel: Emis o dispozitie de DG pentru 1 obiectiv Au fost emise 6 OMTI pentru 21 de obiective

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
35	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	SF pentru 15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L.	1,53	48 luni și 20 zile	dec. 2023	100%	100,00%	SF finalizat 6 SF -uri (6 loturi ,15 obiective) finalizate pentru 4 SF-uri au fost emise OMTI pentru 2 SF-uri au fost emise avize CI
	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată										
36	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timisoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex S.R.L.	1,40	26 luni si 25 z.c.		100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.
37	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.		100%	100,00%	SF finalizat In noiembrie 2022 au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective. Valoarea investitiei = 65.598 mii lei cu TVA
38	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni		100%	100,00%	Contract SF in derulare. Documentatia a fost impartita in 5 loturi. Pentru cele 5 loturi au fost obținute 5 OMTI-uri in 15 mai 2023. - Lot nr.1 - nr.1077 din 15.05.2023; - Lot nr.2 - nr.1076 din 15.05.2023; - Lot nr.3 - nr.1075 din 15.05.2023; - Lot nr.4 - nr.1074 din 15.05.2023; - Lot nr.5 - nr.1073 din 15.05.2023.
39	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata" - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	46 luni + 26 z.c.		100%	80,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 703/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
40	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata" - SRCF Brasov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	47 luni și 11 zile		100%	90,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 657/03.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
41	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"	Lot SF TN SRCF București	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni		100%	98,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 704/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
42	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vișani -Frontieră	Dărmănești -Vișani -Frontieră	SF pentru 35 km	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex SRL	4,2	45 luni	Dec-23	100%	88,00%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori tehnico-economici nr. 125/15.02.2023 ai obiectivului de investiții. A fost semnat contractul de finanțare din CEF. Procedura de achiziție pentru etapa de electrificare a fost anulata. Se va relua in trim I 2024

*Actualizare realizată în ianuarie 2024. stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs