

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. –	100,00%	95,89%	06/12/2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție finală: decembrie 2023.
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C S.p.A Italia		100,00%	97,70%	20/12/2011	iun. 2021	766,92	Recepție finală: decembrie 2023. .
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coslariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,00%	94,30%	10/11/2014	Jun-24	234,83	Contract in derulare. Estimare pentru finalizarea receptiilor la terminare pana in iunie 2024
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot Sighișoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANA MILANESE SPA/ SC ISPCF SA	99,97%	82,95%	14/03/2012	sept. 2024	866,79	Recepție finală: mai 2023
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	88,70%	27/06/2012	aug. 2025	747,50	Recepție la Terminarea Lucrărilor - in noiembrie 2020. În curs aprobare recepție finală.
		Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADA”		100,00%	99,43%	07/06/2012	sept. 2025	721,85	Recepție finală: aprilie 2023
		Lot instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighișoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,15%	91,55%	10/11/2014	sept. 2024	263,46	Contract in derulare. Estimare pentru finalizarea receptiilor la terminare pana in sept 2024
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	92,95%	82,00%	27/07/2017	aug.2024	1.998,58	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	88,74%	86,49%	27/07/2017	oct. 2025	2.085,57	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX și PEGASO INGENIERIA SRL	69,36%	68,74%	04/12/2017	dec. 2025	1.783,90	Contract in derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA și Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	83,35%	77,11%	03/10/2017	dec. 2025	3.101,20	Contract in derulare.
4	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podeț	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	100,00%	100,00%	10/12/2014	Dec-23	24,99	Recepția la terminare realizata in dec 2023 Lucrări în garanție
5	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIEREA SC ARCADA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	98,02%	26/10/2015	Feb-22	27,90	Recepții la terminare pentru: podet km 41+719, in perioada de garanție Recepții finale pentru: podet km 23+210 - in august 2020 pod km 47+128 - in iulie 2022
6	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podețe	2 poduri 2 podețe	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	95,02%	20/03/2018	dec. 2022	6,48	Contract finalizat. Recepții finale realizate pentru toate obiectivele
		Lot 3- poduri și podețe	4 poduri 5 podețe		Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		100,00%	99,65%	20/03/2018	dec 2023	29,63	Au fost receptionate la terminare toate obiectivele. Un pod și un podet au ramas in perioada de garanție.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	48,00%	30,27%	27/06/2022	dec.2024	325,35	Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE CEF												
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața și 3.Cața – Sighișoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighișoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	27,51%	25,21%	16/04/2020	Apr-27	3.177,50	Contract in derulare.
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	22,11%	21,89%	03/11/2020	Oct-26	2.912,74	Contract in derulare.
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM, CEF și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	97,12%	97,89%	04/01/2021	Jun-24	593,46	Contract in derulare.
11	Modernizarea liniei feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"	Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"		CEF și Buget de Stat	Asocierea BAWI SRL (lider) - SWIETELSKY SRL		0,00%	0,00%	30/04/2024	oct. 2026	377,51	Contract semnat in 15.03..2024.
	Modernizarea liniei	Lot 1 Caransebeș - Lugoj	39,56 km		Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,85%	15.01.2024	iul. 2027	1.344,72	Derulare activității de proiectare
		Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km		FCC Construcción S.A.	SC TPF Inginerie SRL	2,50%	9,45%	28/12/2022	iun. 2026	1.916,22	Derulare activității de proiectare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronat Triaj Gr.D	13,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	1,00%	9,75%	05/12/2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activității de proiectare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
12	feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	0,90%	2,46%	16/12/2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare
13	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA SPA	1,78%	9,74%	30/01/2023	aug. 2026	1.611,48	In 27.02.2024 a fost avizat proiectul tehnic. Urmează demararea lucrărilor.
		Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km		Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA SPA	2,87%	12,16%	25/01/2023	aug. 2026	1.535,20	Lucrări in derulare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km		Asocierea FCC CONSTRUCTION (lider) - GÜLLERMAK ASIK SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCTION - GÜLLERMAK - CONLU2	EGIS Romania SA	0,00%	1,85%	16/01/2023	aug. 2026	2.117,17	A fost obținută Autorizația de Construire - etapa I in februarie 2024
		Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	0,00%	1,86%	23/01/2023	aug. 2026	2.416,85	Derulare activități de proiectare
14	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timisoara	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,	4,198 km	PNRR	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	45,00%	22,83%	16/11/2022	nov. 2024	17,27	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	25,00%	14,57%	16/11/2022	nov. 2024	16,13	contract in derulare
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	95,00%	93,64%	16/11/2022	nov. 2024	1,46	contract in derulare
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	95,00%	95,99%	16/11/2022	nov. 2024	9,08	contract in derulare
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	95,00%	93,87%	16/11/2022	nov. 2024	15,63	contract in derulare
		Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950,	1,834 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	7,80	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 203 Tălmăciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436,	3,500 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	45,00%	20,86%	21/06/2023	dec 2024	16,45	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
15	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	33,00%	14,22%	20/02/2023	aug. 2024	11,70	contract in derulare
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	82,00%	34,93%	20/02/2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	82,00%	35,27%	20/02/2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km.	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	82,00%	51,01%	20/02/2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850, L = 2.200 km.	2,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	10,29%	20/02/2023	aug. 2024	15,48	contract in derulare
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km.	3,900 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	9,69%	20/02/2023	aug. 2024	21,37	contract in derulare
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km.	4,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	8,25%	20/02/2023	aug. 2024	18,38	contract in derulare
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.	4,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	20,00%	8,28%	20/02/2023	aug. 2024	18,33	contract in derulare
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	20,00%	8,07%	20/02/2023	aug. 2024	20,78	contract in derulare
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	10,46%	20/02/2023	aug. 2024	21,96	contract in derulare
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	4,69%	20/02/2023	aug. 2024	20,43	contract in derulare
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	23,60%	20/02/2023	aug. 2024	21,90	contract in derulare
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	23,34%	20/02/2023	aug. 2024	22,45	contract in derulare
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	17,35%	20/02/2023	aug. 2024	13,71	contract in derulare
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 –	1,600 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	15,07	contract în derulare
		Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	11,90	contract în derulare
					Lot 1- intre km 8+540-9+760 fir I, intre km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	30,25%	06/02/2023

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 2 - intre km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	22,16	contract in derulare
		Lot 3 - intre km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	49,00%	4,65%	06/02/2023	feb. 2025	21,46	contract in derulare
		Lot 4 - intre km 21+900-23+550 fir I si II L 412 Apahida - Baia Mare	3,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	24,30%	06/02/2023	feb. 2025	22,80	contract in derulare
		Lot 5 - intre km 23+550-27+600 fir I L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	14,10%	06/02/2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare
		Lot 6 - intre km 23+550-27+600 fir II L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	31,83%	06/02/2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare
		Lot 7 - intre km 27+600-32+050 fir I L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	1,69%	06/02/2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare
		Lot 8 - intre km 27+600-32+050 fir II L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	21,81%	06/02/2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare
		Lot 9 -intre km 32+050-32+132 fir I+II, intre km 32+159 la km 33+071 fir I+II, intre km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,44	contract in derulare
		Lot 10 - intre km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	19,37%	06/02/2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare
		Lot 11 - intre km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	39,01%	06/02/2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare
		Lot 12 - intre km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%	19,77%	06/02/2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare
		Lot 13 - intre km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	39,33%	06/02/2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare
		Lot 14 -intre km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	38,00%	18,57%	06/02/2023	feb. 2025	16,77	contract in derulare
		Lot 15 - intre km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	35,84%	06/02/2023	feb. 2025	15,89	contract in derulare
		Lot 16 - intre km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	21,76	contract in derulare
		Lot 17 - intre km 46+718-49+490 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	13,91	contract in derulare
		Lot 18 - intre km 49+490-52+890 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	15,56	contract in derulare
		Lot 19 - intre km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	17,78%	06/02/2023	feb. 2025	8,14	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
16	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj	Lot 20 - între km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	12,15%	06/02/2023	feb. 2025	7,56	contract in derulare
		Lot 21 - între km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	97,00%	12,18%	06/02/2023	feb. 2025	8,41	contract in derulare
		Lot 22 - între km 103+750- 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	7,71%	06/02/2023	feb. 2025	8,05	contract in derulare
		Lot 23 - între km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	8,52	contract in derulare
		Lot 24 - între km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	6,81	contract in derulare
		Lot 25 - între km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	18,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	6,32	contract in derulare
		Lot 26 - între km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	9,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	8,23	contract in derulare
		Lot 27 - între km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	9,84	contract in derulare
		Lot 28 - între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	93,00%	29,37%	06/02/2023	feb. 2025	24,03	contract in derulare
		Lot 29 - între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	80,00%	29,73%	06/02/2023	feb. 2025	21,61	contract in derulare
		Lot 30 - între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	70,00%	22,39%	06/02/2023	feb. 2025	21,19	contract in derulare
		Lot 31 - între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	13,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	16,63	contract in derulare
		Lot 32 - între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	13,34	contract in derulare
		Lot 33 - între km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	21,32	contract in derulare
		Lot 34 - între km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,48	contract in derulare
Lot 35 - între km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	9,47	contract in derulare			

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 36 - intre km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	18,66	contract in derulare
		Lot 37 - intre km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	18,99%	06/02/2023	feb. 2025	22,99	contract in derulare
		Lot 38 - intre km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	3,58	contract in derulare
		Lot 39 - intre km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	22,58%	06/02/2023	feb. 2025	17,31	contract in derulare
		Lot 40 - intre km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	38,45%	06/02/2023	feb. 2025	9,23	contract in derulare
		Lot 41 - intre km 472+700- 475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	71,00%	32,07%	06/02/2023	feb. 2025	16,75	contract in derulare
		Lot 42 - intre km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	68,00%	13,76%	06/02/2023	feb. 2025	15,84	contract in derulare
		Lot 43 - intre km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	11,96%	06/02/2023	feb. 2025	22,79	contract in derulare
		Lot 44 - intre km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%	1,31%	06/02/2023	feb. 2025	17,92	contract in derulare
		Lot 45 - intre km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	0,00%	16/03/2023	mai 2025	2,11	contract in derulare
		Lot 46 - intre km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	98,00%	73,08%	07/02/2023	feb. 2025	8,22	contract in derulare
		Lot 47 - intre km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	25,00%	0,00%	07/02/2023	feb. 2025	12,60	contract in derulare
		Lot 48 - intre km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,22	contract in derulare
		Lot 49 - intre km 85+500-89+324, , L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	15,29	contract in derulare
		Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0%	21,07%	16/01/2023	dec. 2024	21,67	contract in derulare
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 74+700 – km 84+280, L100	4,580 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	65,97%	16/01/2023	dec. 2024	18,07	contract in derulare
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	30,00%	45,00%	16/01/2023	dec. 2024	17,90	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
17	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km	PNRR	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	20,00%	31,34%	16/01/2023	dec. 2024	18,41	contract in derulare
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	44,26%	16/01/2023	dec. 2024	15,52	contract in derulare
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932, L100	1,899 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	60,00%	23,45%	16/01/2023	dec. 2024	12,61	contract in derulare
		Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 - 101+330, L100	3,030 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16/01/2023	dec. 2024	13,54	contract in derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916- 101+330, L100	2,414 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	15,40	contract in derulare
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	15,00%	1,55%	17/01/2023	dec. 2024	19,62	contract in derulare
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200, L100	3,200 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	60,00%	17,36%	17/01/2023	dec. 2024	18,85	contract in derulare
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528, L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528, L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	10,98%	17/01/2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare
		Lot 13 Radomiresti Farcasale Firul I km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	12,80	contract in derulare
		Lot 14 Radomiresti Farcasale Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	7,67	contract in derulare
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 137+760 - 140+760, L100	3,000 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	11,87	contract in derulare
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 140+760-143+280, L100	2,520 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	9,99	contract in derulare
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16/01/2023	dec. 2024	1,73	contract in derulare
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	11,04	A fost efectuată receptia la terminarea lucrărilor
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230- 118+350, L101	1,120 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	7,74	A fost efectuată receptia la terminarea lucrărilor
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	60,00%	0,00%	28/12/2022	dec. 2024	10,06	contract in derulare
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	0,98	A fost efectuată receptia la terminarea lucrărilor
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	3,69	A fost efectuată receptia la terminarea lucrărilor

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	58,98%	28/12/2022	dec. 2024	8,84	contract in derulare
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	27,01%	28/12/2022	dec. 2024	13,73	contract in derulare
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	26,81%	28/12/2022	dec. 2024	10,38	contract in derulare
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	1,98	A fost efectuată receptia la terminarea lucrărilor
18	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025	25,05	contract in derulare
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025	20,89	contract in derulare
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	45,00%	36,14%	17/01/2023	ian. 2025	15,93	contract in derulare
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	45,00%	37,63%	17/01/2023	ian. 2025	16,23	contract in derulare
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	50,00%	47,47%	17/01/2023	ian. 2025	17,01	contract in derulare
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	50,00%	49,55%	17/01/2023	ian. 2025	17,12	contract in derulare
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,77%	13/02/2023	feb. 2025	21,06	contract in derulare
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,75%	13/02/2023	feb. 2025	22,38	contract in derulare
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,91%	13/02/2023	feb. 2025	17,66	contract in derulare
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	1,35%	13/02/2023	feb. 2025	12,07	contract in derulare
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	1,35%	13/02/2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	1,15%	13/02/2023	feb. 2025	21,85	contract in derulare
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	10,00%	19,54%	13/02/2023	feb. 2025	21,89	contract in derulare
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	25,00%	27,09%	13/02/2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare
		Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	25,00%	23,19%	13/02/2023	feb. 2025	16,04	contract in derulare
		Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	feb. 2025	6,20	Lucrari finalizate si receptionate

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
19	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați	Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km	PNRR	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	feb. 2025	6,27	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	70,00%	67,78%	01/02/2023	feb. 2025	21,17	contract in derulare
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	72,00%	74,42%	01/02/2023	feb. 2025	16,98	contract in derulare
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	50,00%	49,30%	01/02/2023	feb. 2025	12,48	contract in derulare
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	30,00%	31,66%	01/02/2023	feb. 2025	10,63	contract in derulare
20	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L.	NA	18,00%	6,45%	22/06/2023	Dec-25	163,61	Contract în derulare
21	Reinnoiri "București - Pitești" Lucrări de inlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	SRCF Craiova Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitești, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	12,00%	4,57%	21/04/2023	oct. 2024	821,31	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitești , tronson Chitila - Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0%	0%	18/01/2024	oct. 2024	257,32	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitești , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0%	0%	18/01/2024	oct. 2024	314,27	Contract în derulare
PROIECTE FINANȚATE PT												
22	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Videle	stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Mar-26	8,75	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie) de la OI
23	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest	stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Mar-26	21,42	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie) de la OI

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
24	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia	stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Mar-26	21,42	85 luni (6 luni proiectare + 18 luni executie + 1 luna per de inchidere + 60 luni garantie)
25	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni	stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL		0%	0%	19/03/2024	Mar-26	13,17	61 luni (6 luni proiectare + 18 luni executie + 1 luna per de inchidere + 36 luni garantie)
26	Proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației cf Gara de Nord București - Faza I	stația CF Gara de Nord (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL		0%	0%	14/03/2024	Oct-28	12,23	Contract in derulare 115 luni (din care 9 luni proiectare,, 46 luni executie și 60 luni garantie)
27	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	stația CF Pașcani (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L - S.C. PRIMA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L		0%	0%	05/04/2023	sept. 2026	37,04	Contract in derulare 89 luni 28 luni (10 luni proiectare + 18 luni executie) + 1 luna verificarea si aprobare doc + 60 luni garantie
28	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi LOT 1: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF BECLEAN PE SOMES (Proiectare și Execuție)	stația CF Beclean pe Someș (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,PRIMA CONSTRUCT,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.		0%	0%	24/04/2024	sept. 2026	37,24	Contract in derulare 29 luni din care 9 luni proiectare + 20 luni executie e

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
1	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara (proiectare și execuție)	leg feroviară	CEF și Buget de Stat	353,78	90 luni (PPT - 8 luni, Execuție -22 luni; - Perioada de garanție 60 luni)	1.Anunt de participare: CN1061174/27.10.2023. VE = 323.297.762,98 si 353.781.161,43 2.Data deschidere oferte decalata la: 15.02.2024 În derulare procedura de achiziție A fost depusa aplicatia de finantare din CEF. In evaluare la CINEA
2	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera – Etapa 1, Electrificare	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera” – Etapa 1, Electrificare	electrificare	CEF și Buget de Stat	200,42	88 luni(12 luni proiectare +12 luni execuție lucrări + 60 luni garanție + 4 luni activitati dupa receptia finala)	1.Anunt de participare: CN1065945/04.03.2024 VE= 167.017.787,67 - 200.421.345,20 lei f TVA 2.Data deschidere oferte decalata la: 13.05.2024
3	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II	infrastructura feroviara in port	CEF și Buget de Stat	558,64	99 luni(7 luni proiectare + 30 luni execuție- 1 luna dupa RTL + min 60 de lunigarantie + 1 luna dupa garantie)	1.Anunt de participare: CN1066805/25.03.2024 2.Data deschidere oferte: 13.05.2024
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
4	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi	Lot 2 stația CF Dej Călători (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	34,99	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 26.09.2023 În derulare procedura de achiziție
5	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Constanța: 3 stații	Lot 1 stația CF Stația Ciulnița	1 stație	PT + Buget de Stat	31,53	86 luni (4 luni proiectare, 18 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN10608932/20.10.2023 2.Data deschidere oferte decalata la: 27.12.2023 În derulare procedura de achiziție
		Lot 2 stația CF Costinești Tabără	1 stație	PT + Buget de Stat	16,73	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060792/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 În derulare procedura de achiziție
		Lot 3 stația CF Stația Neptun hc	1 stație	PT + Buget de Stat	19,94	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060791/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 În derulare procedura de achiziție
6	”Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara”	Lot 1 stația CF Băile Herculane (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	19,30	23 luni	1.Anunt de participare: CN1064091/09.01.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2024 În derulare procedura de achiziție
		Lot 3 stația CF Orșova (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	9,63	23 luni	1.Anunt de participare: CN1062119/23.11.2023. 2.Data deschidere oferte: 18.01.2024 În derulare procedura de achiziție

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - MARTIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
7	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Brașov, 3 stații: Aiud, Teiuș și Războieni	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Aiud (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	8,55	58 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Teiuș (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	15,76	66 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Războieni (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	12,34	66 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024

*Actualizare realizată în ianuarie 2024. stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - MARTIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	79 luni + 26 z.c	dec 2026	88%	60,72%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 In ianuarie au fost depuse aplicatii de finantare din CEF pentru 2 subsectiuni: Râmnicu Sarat - Focsani Valea Calugareasca - Buzau In etapa de evaluare aplicatia de finantare In derulare procedura de obtinere a Acordului de Mediu
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	80 luni si 21 zile	dec 2026	96%	44,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 În luna ianuarie 2024 a fost emis Acordul de Mediu aferent proiectului SF avizat in CI in februarie 2024. Ulterior, este necesar emiterea HG aprobare indicatori TE A fost depusa aplicatie de finantare din CEF in ianuarie 2024 pentru subsectiunea Focsani - Adjud. In etapa de evaluare aplicatia de finantare
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	80 luni si 22 zc	dec 2026	96%	67,72%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești	Pașcani–Dărmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	80 luni si 22 zc	dec 2026	96%	80,87%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 A fost obtinut Acordul de Mediu. In pregatire documentatie TE pentru avizare și aprobare prin HG
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	43 luni	apr 2024	77,08%	65,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei. Solicitare obținere
6	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	32 luni si 12 zile	dec 2024	90%	90,00%	Contract SF in derulare. A fost emisă Decizia etapei de încadrare. Pe curcuiet de avizare proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor TE ai obiectivului de investiții.
7	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX	34,29	29 luni	iun. 2024	69%	54,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinereAcord de Mediu
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	29 luni	iun. 2024	69%	54,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinere Acord de Mediu
8	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	sep. 2024	50,00%	25,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	26 luni	apr 2024	61,90%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinereACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	27 luni	aug 2024	64,29%	54,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
9	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	26 luni	iul 2024	54,76%	31,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinere Acord de Mediu
10	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	27 luni	aug. 2024	44,00%	48,00%	Contract SF in derulare.
11	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru 1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	53 luni si 26 zc	iul 2024	90,31%	51,62%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (cladirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata. Contract de proiectare și execuție lucrări semnat Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF Final faza II în analiza la CFR.
	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II										
12	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iasi	SF pentru 21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	42 luni	dec 2024	100%	81,00%	SF finalizat S-au avizat 20 de SF -uri in CTE CFR pe 02.11.2023. 1 SF avizat in CTE CFR pe 14.12.2023. Documente de avizare CTE MTI si DDG -uri în pregătire la Prestator.

Studii de Fezabilitate finalizate

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - MARTIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
13	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de exproprieri. Finantarea din CEF a fost respinsa. Se va redepune aplicatia de finantare.
14	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș	Craiova - Caransebeș	234 km	PT							Procedurile de achiziții pentru lucrările de proiectare și execuție pentru cele 6 loturi vor fi reluate după re aprobarea investitiei revizuite in cursul sem I 2024.
15	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	SF pentru 180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	dec 2022	100%	100%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022. A fost semnat contractul finantare pentru Etapa 1 - Valu lui Traian. Lansata procedura pentru pentru contractul de proiectare și execuție. A fost aprobata finantarea din CEF.In pregatire si semnare acordul de finantare cu CE. In pregatire documentatia pentru lansarea procedurii de achizitie pentru etapa II A fost depusa aplicatia de finantare pentru etapa III, in analiza la CE, cu termen estimat de primire raspuns final in martie - aprilie 2023
16	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - FAZA SF	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2	SF pentru 91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	74,5 luni	dec. 2023	100%	100,00%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, lucrări in execuție LOT 2 - SF finalizat, A fost aprobata finantarea pentru Lot 2 prin programul CEF. A fost emis HG indicatori TE In pregatire documentatia pentru achizitia de lucrari de proiectare si execuție
17	Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primara de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	SF pentru 367 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	37 luni	dec 2023	100%	100,00%	SF Final a fost aprobat in CTE SRCF București si SRCF Constanta, CTE Central, CTE MTI și CI. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 303/04.2024
18	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	SF pentru 43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	35 luni	dec 2024	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG
19	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	65 luni	dec 2023	100%	100,00%	SF finalizat Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul.
20	Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 1 – SRCF Craiova/SRCF București	DALI 165 km	PNRR și Buget de Stat	SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni	2024	100,00%	100%	DALI aprobat in Consiliul Interministerial in 22.02.2024
		Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj	DALI 309 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,91	9 luni		100,00%	100%	DALI aprobat in Consiliul Interministerial in 22.02.2024
		Lot 3 – SRCF Brașov	DALI 124 km		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni		100,00%	100%	DALI aprobat in Consiliul Interministerial in 22.02.2024
		Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați	DALI 266 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,23	9 luni		100,00%	90%	DALI aprobat in Consiliul Interministerial in 22.02.2024
		Lot 5 - SRCF Galați	DALI 159 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	2,079	9 luni		100,00%	100%	DALI aprobat in Consiliul Interministerial in 22.02.2024
		Lot 6 – SRCF București	DALI 2 statii		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	0,88	9 luni		100,00%	100%	DALI aprobat in Consiliul Interministerial in 22.02.2024
		Lot 7 – SRCF Craiova	DALI 6statii		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	0,85	9 luni		100,00%	100%	DALI aprobat in Consiliul Interministerial in 22.02.2024
		Lot 8 – SRCF Cluj	DALI 2 statii		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	3,01	9 luni		100,00%	100%	DALI aprobat in Consiliul Interministerial in 22.02.2024
	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferata din Romania										
21	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferata din Romania – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	ian 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional sunt Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni. Pentru stațiile Târgoviște și Titu este necesar a se identifica alte surse de finanțare. A fost aprobat HG indicatori TE statii SRCF Bucuresti nr. 1329/2022. Sunt in implementare contractele de proiectare si execuție aferente statilor cf Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni.
22	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferata din Romania- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni si 29 z.c.	dec 2022	100%	100,00%	SF finalizat. Statiile aflate pe lista prioritizata din Planul Invstitional sunt Neptun h.c., Costinești Tabără și Ciulnița Pentru cele 3 statii (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI in septembrie 2022 Pentru statia Ciulnita a fost emis In HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE Sunt in procedura de achizitie contractele de proiectare si execuție pentru statiile Costinesti Tabara, Ciulnita si Neptun hc

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - MARTIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
23	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	mar 2023	100%	96,00%	SF finalizat. Stațiile aflate pe lista prioritizată din Planul Investitional este Pașcani. Prin OMTI a fost aprobat în 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). A fost aprobat HG pentru stația Pașcani nr.1467/08.12.2022. A fost aprobat HG pentru Suceava Nord nr. 1480/14.12.2022. Este în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări pentru modernizarea stației Pașcani.
24	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din Romania” - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	44 luni + 20 de zile	dec 2024	100%	100,00%	Din cele 8 stații, doar Dej Călători și Beclean pe Someș fac parte din cele 22 stații selectate în lista de priorități. SF pentru 6 stații finalizate, pentru 2 stații (Satu Mare și Baia Mare) mai e de obținut HG Este în derulare contractul pentru modernizarea stației Beclean pe Someș. Este în procedura de achiziție contractul de proiectare și achiziție pentru stația Dej Calatori
25	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brașov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Râzboieni	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,67	51 luni+21 zile	dec 2024	100%	92,00%	7 stații (Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Râzboieni) au fost aprobate prin Ordin MTI în 08.09.2022. Pentru stația Miercurea Ciuc a fost emis avizul CTE MTI. În procedura de achiziții pentru proiectare și execuției a lucrărilor contractele aferente modernizării stațiilor Aiud, Teiuș și Râzboieni.
26	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,90	47 luni și 9 zile	dec 2024	100%	90,00%	Contract SF în derulare. Stațiile aflate pe lista prioritizată din Planul Investitional sunt Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei și Mărășești. Pentru stațiile Adjud, Făurei, Mărășești, Râmnicu Sărat, Comănești și Tecuci au fost emise OMTI 1 Pentru stațiile Comănești și Tecuci este necesar a se identifica sursa de finanțare. Sunt în pregătire documentațiile de achiziție pentru stațiile cuprinse în Planul Investitional
27	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f Craiova.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,25	47 luni și 2 săptămâni	dec 2024	97,00%	97,00%	Contract SF în derulare. Stațiile aflate pe lista prioritizată din Planul Investitional sunt Caracal, Filași, Roșiori Nord. Pentru celelalte stații este necesară identificarea sursa de finanțare. Pentru stația Caracal a fost emisă Dispoziția DG al CFR Pentru stațiile Filași, Roșiori Nord, Alexandria și Piatra Olt au fost emise OMTI. Pentru stația Târgu Jiu documentația a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare. În curs pregătire documentația de achiziție pentru stațiile Caracal, Filași, Roșiori Nord.
28	Modernizarea unor stații de cale ferată din Romania (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timișoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	SF pentru 3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,25	34 luni și 25 zile	dec 2024	L1 - 100% L2 - 83% L3 - 100%	92,98%	Contract SF în derulare. Stațiile aflate pe lista prioritizată din Planul Investitional sunt Băile Herculane și Orșova. Documentațiile de proiectare și execuție sunt în achiziție pentru stațiile Băile Herculane și Orșova Pentru stația Petrosani este necesară identificarea altor surse de finanțare. Documentația de prezentare a fost avizată în Consiliul Interministerial. Sunt în procedura de achiziție contractele de proiectare și execuție a stațiilor Baile Herculane și Orșova
	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II										
29	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni		100%	100,00%	Contract finalizat 58 SF-uri finalizate 39 SF Finalizate (s-au emis dispoziții interne); 19 SF-uri Finalizate, prin OMTI
30	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	33 luni		100%	100,00%	15 SF-uri finalizate din care: 10 SF Finalizate - pentru care au fost emise dispoziții interne de aprobare a investițiilor; 5 SF-uri - pentru care au fost emise OMTI-uri de aprobare a investițiilor;
31	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	SF pentru 22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,78	49 luni + 19 z.c.	dec. 2023	100%	100,00%	SF Finalizat. A fost împartit în 7 loturi cu 22 obiective din care: 7 SF-uri (7 loturi cu 22 obiective) finalizate astfel: Emis o dispoziție de DG pentru 1 obiectiv Au fost emise 6 OMTI pentru 21 de obiective
32	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	SF pentru 15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,53	48 luni și 20 zile	dec. 2023	100%	100,00%	SF finalizat 6 SF -uri (6 loturi , 15 obiective) finalizate pentru 4 SF-uri au fost emise OMTI pentru 2 SF-uri au fost emise avize CI
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	SF pentru 18 obiective (17 poduri, 1 podețe)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	33 luni	dec 2024	100%	96,00%	SF finalizat 18 obiective împărțite pe 5 loturi. Loturile 2, 5 avizate SF prin OMTI Lot 1 avizat în CTE CFR, 2 secțiuni avizate în CI, Lot 4 în curs emisie OMTI Lot 3 - 2 subsecțiuni în curs emisie OMTI Lot 3 1 subsecțiune avizată în CI

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - MARTIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată										
34	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timisoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	26 luni și 25 z.c.		100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.
35	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.		100%	100,00%	SF finalizat In noiembrie 2022 au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective. Valoarea investitiei = 65.598 mii lei cu TVA
36	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni		100%	100,00%	Contract SF in derulare. Documentatia a fost impartita in 5 loturi. Pentru cele 5 loturi au fost obtinute 5 OMTI-uri in 15 mai 2023. - Lot nr.1 - nr.1077 din 15.05.2023; - Lot nr.2 - nr.1076 din 15.05.2023; - Lot nr.3 - nr.1075 din 15.05.2023; - Lot nr.4 - nr.1074 din 15.05.2023; - Lot nr.5 - nr.1073 din 15.05.2023.
37	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	46 luni + 26 z.c.		100%	80,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 703/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
38	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Brasov	Lot SF TN SRCF Brasov	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	47 luni și 11 zile		100%	90,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 657/03.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
39	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"	Lot SF TN SRCF București	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni		100%	98,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 704/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	38 luni și 25 zile	dec. 2023	100%	40%	SF finalizat. Au fost emise 6 DDG și 4 OMTI pentru aprobarea investițiilor
41	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSENS PROIECT SRL	1,40	21 luni	dec. 2023	100%	40%	SF finalizat. Au fost emise DDG pentru aprobarea investițiilor
42	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani -Frontieră	SF pentru 35 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex SRL	4,2	45 luni	Dec-23	100%	88,00%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori tehnico-economici nr. 125/15.02.2023 ai obiectivului de investiții. A fost semnat contractul de finanțare din CEF. Procedura lansata in martie 2024 pentru etapa I - electrificare linie c.f.

*Actualizare realizată în ianuarie 2024. stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs