

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A./S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	100,00%	95,89%	06/12/2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție finală: decembrie 2023.
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C.S.p.A Italia		100,00%	97,70%	20/12/2011	îun. 2021	766,92	Recepție finală: decembrie 2023. .
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coslariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,00%	94,30%	10/11/2014	Oct-24	234,83	Contract in derulare. Estimare pentru finalizarea receptiilor la terminare pana in oct 2024
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot Sighișoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA/ SC ISPCF SA	100,00%	82,95%	14/03/2012	nov 2019	866,79	Recepție finală: mai 2023
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	88,70%	27/06/2012	iul 2020	747,50	Recepție finală: martie 2024
		Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADA”		100,00%	99,43%	07/06/2012	oct 2019	721,85	Recepție finală: aprilie 2023
		Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,15%	91,55%	10/11/2014	oct. 2024	263,46	Contract in derulare. Estimare pentru finalizarea receptiilor la terminare pana in oct 2024
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	93,95%	83,60%	27/07/2017	oct.2024	1.998,58	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	89,36%	87,32%	27/07/2017	oct. 2025	2.085,57	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX si PEGASO INGENIERIA SRL	69,96%	69,55%	04/12/2017	dec. 2025	1.783,90	Contract in derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	83,85%	77,11%	03/10/2017	dec. 2025	3.101,20	Contract in derulare.
4	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podețe	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	100,00%	100,00%	10/12/2014	Dec-23	24,99	Recepția la terminare realizata in dec 2023 Lucrări în garanție
5	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	98,02%	26/10/2015	Feb-22	27,90	Recepții la terminare pentru: podet km 41+719, in perioada de garanție Recepții finale pentru: podet km 23+210 - in august 2020 pod km 47+128 - in iulie 2022
6	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Craiova	Lot 3- poduri și podețe	4 poduri 5 podețe	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	99,65%	20/03/2018	dec 2023	29,63	Au fost receptionate la terminare toate obiectivele. Un pod si un podet au ramas in perioada de garantie.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	50,00%	30,27%	27/06/2022	mar.2025	325,35	Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE CEF												
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața și 3.Cața – Sighișoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighișoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	28,75%	26,90%	16/04/2020	Apr-27	3.177,50	Contract in derulare.
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	23,00%	30,36%	03/11/2020	Oct-26	2.912,74	Contract in derulare.
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM, CEF și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	97,12%	96,67%	04/01/2021	Jun-24	627,42	Contract in derulare.
11	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"	Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"		CEF și Buget de Stat	Asocierea BAWI SRL (lider) - SWIETELSKY SRL		0,00%	0,00%	30/04/2024	oct. 2026	377,51	Derulare activități de proiectare
	Modernizarea liniei	Lot 1 Caransebeș - Lugoj	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,85%	15.01.2024	iul. 2027	1.344,72	Derulare activități de proiectare
Lot 2 Lugoj - Timișoara Est		53,91 km	FCC Construcción S.A.		SC TPF Inginerie SRL	3,00%	11,30%	28/12/2022	iun. 2026	1.916,22	În data de 08.04.2024 a început execuția lucrărilor	
Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D		13,86 km	Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timisoara - Arad Lot 3		SC TPF Inginerie SRL	1,00%	9,75%	05/12/2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activități de proiectare	

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
12	feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Participazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	0,90%	2,46%	16/12/2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare
13	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	1,78%	10,86%	30/01/2023	aug. 2026	1.611,48	Lucrări in derulare
		Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km		Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	2,86%	13,08%	25/01/2023	aug. 2026	1.535,20	Lucrări in derulare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3	EGIS Romania SA	0,00%	3,08%	16/01/2023	aug. 2026	2.117,17	În data de 12.04.2024 a început execuția lucrărilor
		Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	1,00%	3,71%	23/01/2023	aug. 2026	2.416,85	Derulare activități de proiectare
14	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timisoara	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,	4,198 km	PNRR	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	50,00%	35,82%	16/11/2022	nov. 2024	17,27	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	38,00%	14,57%	16/11/2022	nov. 2024	16,13	contract in derulare
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	96,00%	96,18%	16/11/2022	nov. 2024	1,46	contract in derulare
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	96,00%	97,12%	16/11/2022	nov. 2024	9,08	contract in derulare
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	96,00%	95,23%	16/11/2022	nov. 2024	15,63	contract in derulare
		Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950,	1,834 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	7,80	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 203 Tâlmăciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436,	3,500 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	45,00%	20,86%	21/06/2023	dec 2024	16,45	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII		
15	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	33,00%	14,22%	20/02/2023	aug. 2024	11,70	contract in derulare		
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare		
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	82,00%	74,57%	20/02/2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare		
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare		
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	82,00%	81,47%	20/02/2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare		
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	0,00%	20/02/2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare		
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km.	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	82,00%	81,06%	20/02/2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare		
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850, L = 2.200 km.	2,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	10,29%	20/02/2023	aug. 2024	15,48	contract in derulare		
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km.	3,900 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	16,93%	20/02/2023	aug. 2024	21,37	contract in derulare		
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km.	4,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	8,25%	20/02/2023	aug. 2024	18,38	contract in derulare		
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.	4,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	20,00%	8,28%	20/02/2023	aug. 2024	18,33	contract in derulare		
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	20,00%	8,07%	20/02/2023	aug. 2024	20,78	contract in derulare		
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	10,46%	20/02/2023	aug. 2024	21,96	contract in derulare		
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	4,69%	20/02/2023	aug. 2024	20,43	contract in derulare		
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	23,60%	20/02/2023	aug. 2024	21,90	contract in derulare		
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	23,34%	20/02/2023	aug. 2024	22,45	contract in derulare		
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	17,35%	20/02/2023	aug. 2024	13,71	contract in derulare		
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000	1,600 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	15,07	contract în derulare		
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2024	11,90	contract în derulare		
			Lot 1- intre km 8+540-9+760 fir I, intre km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare		2,523 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	36,31%	06/02/2023	feb. 2025	18,62	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 2 - intre km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	31,46%	06/02/2023	feb. 2025	22,16	contract in derulare
		Lot 3 - intre km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	49,00%	21,33%	06/02/2023	feb. 2025	21,46	contract in derulare
		Lot 4 - intre km 21+900-23+550 fir I si II L 412 Apahida - Baia Mare	3,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	26,42%	06/02/2023	feb. 2025	22,80	contract in derulare
		Lot 5 - intre km 23+550-27+600 fir I L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	20,82%	06/02/2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare
		Lot 6 - intre km 23+550-27+600 fir II L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	31,83%	06/02/2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare
		Lot 7 - intre km 27+600-32+050 fir I L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	1,69%	06/02/2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare
		Lot 8 - intre km 27+600-32+050 fir II L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	21,81%	06/02/2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare
		Lot 9 -intre km 32+050-32+132 fir I+II, intre km 32+159 la km 33+071 fir I+II, intre km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,44	contract in derulare
		Lot 10 - intre km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	19,37%	06/02/2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare
		Lot 11 - intre km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	39,01%	06/02/2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare
		Lot 12 - intre km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%	19,77%	06/02/2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare
		Lot 13 - intre km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	39,33%	06/02/2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare
		Lot 14 -intre km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	38,00%	27,80%	06/02/2023	feb. 2025	16,77	contract in derulare
		Lot 15 - intre km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	39,60%	06/02/2023	feb. 2025	15,89	contract in derulare
		Lot 16 - intre km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	21,76	contract in derulare
		Lot 17 - intre km 46+718-49+490 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	13,91	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
16	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj	Lot 18 - între km 49+490-52+890 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	15,56	contract in derulare
		Lot 19 - între km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	17,78%	06/02/2023	feb. 2025	8,14	contract in derulare
		Lot 20 - între km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	12,15%	06/02/2023	feb. 2025	7,56	contract in derulare
		Lot 21 - între km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	97,00%	12,18%	06/02/2023	feb. 2025	8,41	contract in derulare
		Lot 22 - între km 103+750- 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	21,12%	06/02/2023	feb. 2025	8,05	contract in derulare
		Lot 23 - între km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	12,99%	06/02/2023	feb. 2025	8,52	contract in derulare
		Lot 24 - între km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	6,81	contract in derulare
		Lot 25 - între km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	18,00%	15,93%	06/02/2023	feb. 2025	6,32	contract in derulare
		Lot 26 - între km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	9,00%	9,17%	06/02/2023	feb. 2025	8,23	contract in derulare
		Lot 27 - între km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	9,89%	06/02/2023	feb. 2025	9,84	contract in derulare
		Lot 28 - între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	93,00%	29,37%	06/02/2023	feb. 2025	24,03	contract in derulare
		Lot 29 - între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	80,00%	29,73%	06/02/2023	feb. 2025	21,61	contract in derulare
		Lot 30 - între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	70,00%	22,39%	06/02/2023	feb. 2025	21,19	contract in derulare
		Lot 31 - între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	13,00%	7,90%	06/02/2023	feb. 2025	16,63	contract in derulare
Lot 32 - între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	13,34	contract in derulare			
Lot 33 - între km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	23,00%	24,30%	06/02/2023	feb. 2025	21,32	contract in derulare			

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 34 - între km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	23,00%	22,73%	06/02/2023	feb. 2025	19,48	contract in derulare
		Lot 35 - între km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	11,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	9,47	contract in derulare
		Lot 36 - între km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	25,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	18,66	contract in derulare
		Lot 37 - între km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	18,99%	06/02/2023	feb. 2025	22,99	contract in derulare
		Lot 38 - între km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	3,58	contract in derulare
		Lot 39 - între km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	23,56%	06/02/2023	feb. 2025	17,31	contract in derulare
		Lot 40 - între km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	38,45%	06/02/2023	feb. 2025	9,23	contract in derulare
		Lot 41 - între km 472+700- 475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	71,00%	32,07%	06/02/2023	feb. 2025	16,75	contract in derulare
		Lot 42 - între km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	68,00%	42,55%	06/02/2023	feb. 2025	15,84	contract in derulare
		Lot 43 - între km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	25,91%	06/02/2023	feb. 2025	22,79	contract in derulare
		Lot 44 - între km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%	1,31%	06/02/2023	feb. 2025	17,92	contract in derulare
		Lot 45 - între km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	0,00%	16/03/2023	mai 2025	2,11	contract in derulare
		Lot 46 - între km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	98,00%	81,65%	07/02/2023	feb. 2025	8,22	contract in derulare
		Lot 47 - între km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	25,00%	32,73%	07/02/2023	feb. 2025	12,60	contract in derulare
		Lot 48 - între km 81+408-85+500, L328 între Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	19,22	contract in derulare
		Lot 49 - între km 85+500-89+324, , L328 între Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06/02/2023	feb. 2025	15,29	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
17	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km	PNRR	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0%	21,07%	16/01/2023	dec. 2024	21,67	contract in derulare
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 74+700 – km 84+280, L100	4,580 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	65,97%	16/01/2023	dec. 2024	18,07	contract in derulare
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	40,00%	45,00%	16/01/2023	dec. 2024	17,90	contract in derulare
		Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	40,00%	31,34%	16/01/2023	dec. 2024	18,41	contract in derulare
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	44,26%	16/01/2023	dec. 2024	15,52	contract in derulare
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932, L100	1,899 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	70,00%	23,45%	16/01/2023	dec. 2024	12,61	contract in derulare
		Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 - 101+330, L100	3,030 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16/01/2023	dec. 2024	13,54	contract in derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916- 101+330, L100	2,414 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	15,40	contract in derulare
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	30,00%	1,55%	17/01/2023	dec. 2024	19,62	contract in derulare
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200, L100	3,200 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	70,00%	17,36%	17/01/2023	dec. 2024	18,85	contract in derulare
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528, L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528, L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	10,98%	17/01/2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare
		Lot 13 Radomiresti Farcasele Firul I km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	12,80	contract in derulare
		Lot 14 Radomiresti Farcasele Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	7,67	contract in derulare
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 137+760 - 140+760, L100	3,000 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	11,87	contract in derulare
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 140+760-143+280, L100	2,520 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17/01/2023	dec. 2024	9,99	contract in derulare
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	40,00%	0,00%	16/01/2023	dec. 2024	1,73	contract in derulare
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	11,04	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	7,74	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	98,00%	0,00%	28/12/2022	dec. 2024	10,06	contract in derulare
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	0,98	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	3,69	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	8,84	contract in derulare
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	27,01%	28/12/2022	dec. 2024	13,73	contract in derulare
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	26,81%	28/12/2022	dec. 2024	10,38	contract in derulare
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	dec. 2024	1,98	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor
18	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025	25,05	contract in derulare
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	feb. 2025	20,89	contract in derulare
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	48,00%	48,45%	17/01/2023	ian. 2025	15,93	contract in derulare
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	48,00%	48,25%	17/01/2023	ian. 2025	16,23	contract in derulare
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	50,00%	47,47%	17/01/2023	ian. 2025	17,01	contract in derulare
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	50,00%	49,55%	17/01/2023	ian. 2025	17,12	contract in derulare
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,79%	13/02/2023	feb. 2025	21,06	contract in derulare
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,75%	13/02/2023	feb. 2025	22,38	contract in derulare
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,93%	13/02/2023	feb. 2025	17,66	contract in derulare
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	1,37%	13/02/2023	feb. 2025	12,07	contract in derulare
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	1,38%	13/02/2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	1,18%	13/02/2023	feb. 2025	21,85	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700- km 37+700, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	15,00%	23,25%	13/02/2023	feb. 2025	21,89	contract in derulare
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700- km 40+300, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	35,00%	38,84%	13/02/2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare
		Lot 16 - Vadu Lat - Zavestreni, km 40+300- km 42+000, fir I+II	3,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	35,00%	33,00%	13/02/2023	feb. 2025	16,04	contract in derulare
19	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați	Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	feb. 2025	6,20	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	feb. 2025	6,27	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	77,00%	68,99%	01/02/2023	feb. 2025	21,17	contract in derulare
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	83,00%	76,04%	01/02/2023	feb. 2025	16,98	contract in derulare
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	50,00%	49,30%	01/02/2023	feb. 2025	12,48	contract in derulare
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	30,00%	31,66%	01/02/2023	feb. 2025	10,63	contract in derulare
20	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L	NA	23,50%	17,31%	22/06/2023	Dec-25	163,61	Contract în derulare
21	Reinnoiri "București - Pitești" Lucrări de inlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	SRCF Craiova Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	26,54%	8,86%	21/04/2023	oct. 2024	821,31	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila - Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0%	0%	18/01/2024	oct. 2024	257,32	Contract în derulare
SRCF Bucuresti Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti- Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA			0%	0%	18/01/2024	oct. 2024	314,27	Contract în derulare		

PROIECTE FINANȚATE PT

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - APRILIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
22	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Videle	stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Mar-26	8,75	Contract in derulare
23	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest	stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Mar-26	21,42	Contract in derulare
24	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia	stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Mar-26	21,42	Contract in derulare
25	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni	stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL		0%	0%	19/03/2024	Mar-26	13,17	Contract in derulare
26	Proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației cf Gara de Nord București - Faza I	stația CF Gara de Nord (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL		0%	0%	14/03/2024	Oct-28	12,23	Contract in derulare
27	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	stația CF Pașcani (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L - S.C. PRIMA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L		0%	0%	05/04/2023	sept. 2026	37,04	Contract in derulare
28	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi LOT 1: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF BECLEAN PE SOMES (Proiectare și Execuție)	stația CF Beclean pe Someș (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,PRIMA CONSTRUCT,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.		0%	0%	24/04/2024	sept. 2026	37,24	Contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - APRILIE - MAI* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
1	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara (proiectare și execuție)	leg feroviară	CEF și Buget de Stat	353,78	90 luni (PPT - 8 luni, Execuție -22 luni; - Perioada de garanție 60 luni)	1.Anunt de participare: CN1061174/27.10.2023. VE = 323.297.762,98 si 353.781.161,43 2.Data deschidere oferte decalata la: 15.02.2024 În derulare procedura de achiziție A fost depusa aplicatia de finantare din CEF. In evaluare la CINEA
2	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera – Etapa 1, Electrificare	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera” – Etapa 1, Electrificare	electrificare	CEF și Buget de Stat	200,42	88 luni(12 luni proiectare +12 luni execuție lucrări + 60 luni garanție + 4 luni activitati dupa receptia finala)	1.Anunt de participare: CN1065945/04.03.2024 VE= 167.017.787,67 - 200.421.345,20 lei f TVA 2.Data deschidere oferte decalata la: 13.05.2024 Procedura anulata nefiind depusă nicio ofertă
3	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II	infrastructura feroviara in port	CEF și Buget de Stat	558,64	99 luni(7 luni proiectare + 30 luni execuție- 1 luna dupa RTL + min 60 de lunigarantie + 1 luna dupa garantie)	1.Anunt de participare: CN1066805/25.03.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 25.06.2024
4	Consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa I, Valu lui Traian”	Consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa I, Valu lui Traian”	NA	CEF și Buget de Stat	9,77	126 luni	1.Anunt de participare: CN1068975/17.05.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 18.06.2024
5	Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera; Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera	Proiectare și execuției lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera – Lot 2	55,5 km	CEF și Buget de Stat	2.711,35	98 luni	1.Anunt de participare: CN1069198/23.05.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 01.07.2024
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
6	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi	Lot 2 stația CF Dej Călători (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	34,99	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 26.09.2023 Procedură contestata
7	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Constanța: 3 stații	Lot 1 stația CF Stația Ciulnița	1 stație	PT + Buget de Stat	31,53	86 luni (4 luni proiectare, 18 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN10608932/20.10.2023 2.Data deschidere oferte decalata la: 27.12.2023 In curs semnare contract
		Lot 2 stația CF Costinești Tabără	1 stație	PT + Buget de Stat	16,73	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060792/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 Contract semnat in mai 2024
		Lot 3 stația CF Stația Neptun hc	1 stație	PT + Buget de Stat	19,94	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060791/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 Contract semnat in mai 2024
		Consultanta Lot 1 Statia Ciulnita		PT + Buget de Stat	4,45	86 luni	1.Anunt de participare: CN1068983/21.05.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 25.06.2024
		Consultanta Statiile Costinesti Tabara si Neptun hc		PT + Buget de Stat	5,68	76 luni	1.Anunt de participare: CN1068983/21.05.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 25.06.2024
8	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF	Lot 1 stația CF Băile Herculane (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	19,30	23 luni	1.Anunt de participare: CN1064091/09.01.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2024 În derulare procedura de achiziție

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - APRILIE - MAI* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
8	„De cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara”	Lot 3 stația CF Orșova (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	9,63	23 luni	1.Anunt de participare: CN1062119/23.11.2023. 2.Data deschidere oferte: 18.01.2024 În derulare procedura de achizitie
9	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Brașov, 3 stații: Aiud, Teiuș și Războieni	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Aiud (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	8,55	58 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Teiuș (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	15,76	66 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Războieni (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	12,34	66 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
10	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Craiova,	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Roșiori Nord (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	20,90	69 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Filiați (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	23,06	75 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Caracal (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	7,49	60 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
11	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Craiova,	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Roșiori Nord (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	20,90	69 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Filiați (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	23,06	75 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Caracal (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	7,49	60 luni	1.Anunt de participare: CN1065016/08.02.2024 2.Data deschidere oferte:17.04.2024 În derulare procedura de evaluare
12	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean	LOT 3: IGIROASA (CAP Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632, Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Stațiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu”	1 stație	PT + Buget de Stat	6.152,38	135 luni	1.Anunt de participare: CN1069233/24.05.2024 2.Data deschidere oferte: 01.07.2024
		LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53	1 stație	PT + Buget de Stat	2.628,84	135 luni	1.Anunt de participare: CN1069234/24.05.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 01.07.2024
13	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	Consultanță stația CF Pașcani		PT + Buget de Stat	0,62	90 luni	1.Anunt de participare: CN1069141/21.05.2024. 2.Data deschidere oferte: 25.06.2024
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
13	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta - Mangalia	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta - Mangalia (proiectare și execuție)			1.557,36	98 luni	1.Anunt de participare: CN1068072/19.04.2024 2.Data deschidere oferte: 17.06.2024

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - APRILIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	79 luni + 26 z.c	dec 2026	88%	88,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 In ianuarie au fost depuse aplicatii de finantare din CEF pentru 2 subsectiuni: Râmnicu Sarat - Focsani Valea Calugareasca - Buzau In etapa de evaluare aplicatia de finantare In derulare procedura de obtinere a Acordului de Mediu
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	80 luni si 21 zile	dec 2026	96%	88,00%	A fost emisa HG nr. 508/16.05.2024 pentru aprobarea indicatorilor TE Valoarea investiției - 11.091.351 mii lei cu TVA A fost depusa aplicatie de finantare din CEF in ianuarie 2024 pentru subsectiunea Focsani - Adjud. In etapa de evaluare aplicatia de finantare
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	80 luni si 22 zc	dec 2026	96%	88,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești	Pașcani–Dărmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	80 luni si 22 zc	dec 2026	96%	88,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 A fost obtinut Acordul de Mediu. In pregătire documentatie TE pentru avizare și aprobare prin HG
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	43 luni	apr 2024	77,08%	65,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei. Solicitare obținere
6	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	32 luni si 12 zile	dec 2024	90%	90,00%	Contract SF in derulare. A fost emisă Decizia etapei de încadrare. Pe circuit de avizare proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor TE ai obiectivului de investiții.
7	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX	34,29	29 luni	nov.2024	69%	54,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținereAcord de Mediu
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	29 luni	nov.2024	69%	54,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu
8	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	nov.2024	50,00%	25,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	26 luni	oct 2024	61,90%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținereACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	27 luni	nov.2024	66,67%	54,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
9	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	26 luni	oct 2024	55,00%	31,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu
10	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	27 luni	aug. 2024	45,00%	48,00%	Contract SF in derulare.
11	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru 1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	53 luni si 26 zc	iul 2024	90,31%	51,62%	Contract SF in derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (cladirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata. Contract de proiectare și execuție lucrări semnat Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF Final faza II în analiza la CFR.
Studii de Fezabilitate finalizate											
12	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021			SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE În pregătire HG de expropriere. Finantarea din CEF a fost respinsa. Se va redepune aplicatia de finantare.
13	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș	Craiova - Caransebeș	234 km	PT							Procedurile de achiziții pentru lucrari de proiectare și execuție demarate

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - APRILIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
14	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	SF pentru 180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	dec 2022			Etapa I - Valu lui Traian in implementare Etapa II - procedura de achiziție lansata Etapa III - in pregatire documentatie de achiziție pentru lucrari de proiectare și execuție
15	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - FAZA SF	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Faza SF	SF pentru 91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	74,5 luni	dec. 2023			LOT 1 - lucrări in execuție pentru redeschiderea circulației feroviare peste podul Arges intre statiile Vidra si Comana. in curs efectuare receptie la terminare LOT 2 - Procedura de achiziție lansata pentru modernizare linie cf. A fost emis HG indicatori TE In pregatire documentatia pentru achiziția de lucrari de proiectare si executie
16	Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primara de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	SF pentru 367 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	37 luni	dec 2023			A fost emis HG nr. 303/04.04.2024 de aprobare indicatori TE. Valoarea investitiei este: 2.160.662 mii lei cu TVA
17	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	SF pentru 43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	35 luni	dec 2024			In procedura de achiziție lucrari de proiectare si executie
18	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	65 luni	dec 2023			Faza I - lucrari finalizate in 2021 pentru conexiunea feroviara la Aeroport International Henri Coandă, lucrări aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul.
19	Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 1 – SRCF Craiova/SRCF București	DALI 165 km	PNRR și Buget de Stat	SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni	2024	100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj	DALI 309 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,91	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 3 – SRCF Brașov	DALI 124 km		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați	DALI 266 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,23	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 5 - SRCF Galați	DALI 159 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	2,079	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 6 – SRCF București	DALI 2 statii		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	0,88	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 7 – SRCF Craiova	DALI 6statii		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	0,85	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 8 – SRCF Cluj	DALI 2 statii		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	3,01	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.
	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferata din Romania										
20	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferata din Romania – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni				Sunt in implementare contractele de proiectare si executie aferente statiilor cf Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni. Pentru celelalte stații este necesar identificarea unei alte surse de finanțare
21	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferata din Romania- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni si 29 z.c.				Sunt semnate contractele de achiziție de proiectare si executie pentru statiile Costinesti Tabara, si Neptun hc. Pentru stația Ciulnița este în curs de semnare contractul de lucrări. Pentru Mangalia este necesara identificarea unei alte surse de finantare
22	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.				Este in implementare contractul de proiectare si executie aferent statiei cf Pascani. Pentru celelalte stații este necesar identificarea unei alte surse de finanțare
23	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferata din Romania” - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	44 luni + 20 de zile				Este semnat contractul de achiziție de proiectare si executie pentru statia Beclean pe Someș. Pentru stația Dej Calatori se asteapta finalizarea procedurii de achiziție. Pentru restul statiilor este necesara identificarea unei alte surse de finantare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - APRILIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
24	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brașov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,67	51 luni+21 zile				În procedura de achiziții pentru proiectare și execuției a lucrărilor contractele aferente modernizării stațiilor Aiud, Teiuș și Războieni. Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
25	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,90	47 luni și 9 zile				Sunt în pregătire documentațiile de achiziție pentru stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei și Mărășești. Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
26	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f Craiova.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiași, Roșiori Nord, Piatra Olt	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,25	47 luni și 2 săptămâni				Sunt în procedura de achiziție contractele de proiectare și execuție pentru stațiile Caracal, Filiași, Roșiori Nord. Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
27	Modernizarea unor stații de cale ferată din Romania (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	SF pentru 3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,25	34 luni și 25 zile				Sunt în procedura de achiziție contractele de proiectare și execuție a stațiilor Baile Herculane și Orsova. Pentru stația Pascani este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II										
28	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
29	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	33 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
30	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	SF pentru 22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,78	49 luni + 19 z.c.				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
31	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	SF pentru 15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,53	48 luni și 20 zile				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
32	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	SF pentru 18 obiective (17 poduri, 1 podețe)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	33 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași	SF pentru 21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	42 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată										
34	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	26 luni și 25 z.c.				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
35	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
36	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
37	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	46 luni + 26 z.c.				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
38	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Brașov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	47 luni și 11 zile				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - APRILIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
39	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"	Lot SF TN SRCF București	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	38 luni și 25 zile				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
41	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSIG PROIECT SRL	1,40	21 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate
42	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani -Frontieră	SF pentru 35 km	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex SRL	4,2	45 luni		100%	88,00%	In etapa de pregătire a reluării procedurii de achiziție a lucrărilor de electrificare aferente Lot 1 conform finantării aprobate din CEF

*Actualizare realizată în ianuarie 2024. stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs