

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF									
1	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa I, Valu lui Traian	Portul Constanța - Etapa I, Valu lui Traian	36 km	89,00%	88,41%	30/04/2024	ian. 2027	377,51	Lucrări în derulare
2	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa II	Portul Constanța - Etapa II, Valu lui Traian - Palas	28,8 km	13,00%	7,06%	24/03/2025	nov. 2028	524,51	Lucrări în derulare
3	Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	55,5 km	14,84%	11,98%	22/09/2025	sept. 2028	2.108,26	Lucrări în derulare
4	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontieră – Etapa 1 - Electrificare	Lot 1 – Lucrări de electrificare	30 km	0,00%	12,54%	15/09/2025	nov. 2027	117,03	Lucrări în derulare
		Lot 2 – Lucrări de reabilitare	Pod km 0+522	0,00%	0,00%	31/07/2026	ian 2028	42,00	Lucrări de proiectare in derulare
PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR									
5	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km	83,80%	83,98%	28/12/2022	aug. 2026 (etapa 1 - PNRR) trim III 2027 (etapa II-PT)	1.916,65	Lucrări in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
6	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	75,00%	62,93%	30/01/2023	aug. 2026 (etapa 1 - PNRR) sem II 2027 (etapa II - PT)	1.611,48	Lucrări in derulare
		Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km	76,00%	75,34%	25/01/2023	aug. 2026 (etapa 1 - PNRR) sem II 2027 (etapa II - PT)	1.535,20	Lucrări in derulare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km	38,96%	27,61%	16/01/2023	aug. 2026 (etapa 1 - PNRR) sem I 2029 (etapa II - PT)	2.117,17	Lucrări in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km	59,29%	46,45%	23/01/2023	aug. 2026 (etapa 1 - PNRR) sem II 2028 (etapa II - PT)	2.416,85	Lucrări in derulare
7	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950	1,834 km	100% (recepție în aug 2026)	73,39%	20/06/2023	aug. 2026	7,86	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 2 - Linia CF 203 Tălmăciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436	3,500 km	80,00%	66,93%	21/06/2023	dec. 2026	16,52	contract in derulare
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km	100% (recepție în aug 2026)	97,12%	20/02/2023	aug. 2026	13,05	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km	100% (recepție în aug 2026)	98,20%	20/02/2023	aug. 2026	13,87	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km	100% (recepție în aug 2026)	97,90%	20/02/2023	aug. 2026	13,46	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km	100% (recepție în aug 2026)	98,50%	20/02/2023	aug. 2026	15,68	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km	100% (recepție în aug 2026)	98,12%	20/02/2023	aug. 2026	15,42	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 4.550 km	4,550 km	100% (recepție în aug 2026)	98,70%	20/02/2023	aug. 2026	20,41	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km.	4,550 km	100% (recepție în aug 2026)	98,28%	20/02/2023	aug. 2026	19,74	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km.	2,200 km	80,00%	65,12%	20/02/2023	dec. 2026	15,48	contract in derulare
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km.	3,900 km	90,00%	79,93%	20/02/2023	dec. 2026	21,71	contract in derulare
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km.	4,600 km	100% (recepție în aug 2026)	99,95%	20/02/2023	aug. 2026	19,15	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.	4,300 km	100% (recepție în aug 2026)	98,51%	20/02/2023	aug. 2026	19,41	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.	5,100 km	100% (recepție în aug 2026)	98,91%	20/02/2023	aug. 2026	22,20	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.	5,400 km	100% (recepție în aug 2026)	98,19%	20/02/2023	aug. 2026	23,81	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km	89,00%	69,84%	20/02/2023	dec. 2026	20,24	contract in derulare
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km	95,00%	90,37%	20/02/2023	dec. 2026	22,73	contract in derulare
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km	100% (recepție în aug 2026)	82,92%	20/02/2023	aug. 2026	22,97	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km	100% (recepție în aug 2026)	92,25%	20/02/2023	aug. 2026	13,91	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000	1,600 km	33,00%	38,77%	20/06/2023	iun. 2027	15,07	contract în derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km	41,00%	30,25%	20/06/2023	iun. 2027	11,90	contract în derulare
8	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj	Lot 17 - între km 46+718-49+490 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km	100% (recepție în iun 2026)	89,06%	06/02/2023	aug. 2026	15,37	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 23.08.2026
		Lot 18 - între km 49+490-52+890 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km	100% (recepție în iun 2026)	88,36%	06/02/2023	aug. 2026	19,03	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 25.08.2026
		Lot 19 - între km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km	100% (recepție în iun 2026)	93,69%	06/02/2023	aug. 2026	9,54	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 10.08.2026
		Lot 20 - între km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km	100% (recepție în iun 2026)	100,00%	06/02/2023	aug. 2026	8,14	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 14.08.2026
		Lot 21 - între km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km	100% (recepție în iun 2026)	100,00%	06/02/2023	aug. 2026	9,45	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 14.08.2026
		Lot 22 - între km 103+750-105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km	100% (recepție în iun 2026)	94,42%	06/02/2023	aug. 2026	9,37	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 17.08.2026
		Lot 28 – între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	26,66	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 09.06.2026
		Lot 29 – între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	22,80	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 09.06.2026
		Lot 30 – între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km	80,28%	75,51%	06/02/2023	dec. 2026	22,81	contract in derulare
		Lot 31 – între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	65,00%	46,15%	06/02/2023	dec. 2026	17,11	contract in derulare
		Lot 32 – între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	90,00%	73,33%	06/02/2023	dec. 2026	14,84	contract in derulare
		Lot 37 - între km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km	100,00%	87,57%	06/02/2023	aug. 2026	27,09	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 38 - între km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km	100,00%	30,45%	06/02/2023	dec. 2026	3,85	contract in derulare
		Lot 39 - între km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km	100,00%	71,41%	06/02/2023	aug. 2026	19,29	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 31.08.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 40 - intre km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	9,54	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 08.06.2026
		Lot 41 - intre km 472+700-475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	20,21	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 09.06.2026
		Lot 42 - intre km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	19,78	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 08.06.2026
		Lot 43 - intre km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km	100,00%	94,11%	06/02/2023	aug. 2026	28,52	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 20.08.2026
		Lot 44 - intre km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km	69,02%	66,50%	06/02/2023	dec. 2026	20,60	contract in derulare
		Lot 46 - intre km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km	100% (recepție în feb 2026)	100,00%	07/02/2023	feb 2026	8,14	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in februarie 2026
		Lot 47 - intre km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km	100% (recepție în dec 2025)	100,00%	07/02/2023	dec 2025	14,45	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in decembrie 2025
		Lot 48 - intre km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km	100% (recepție în iun 2026)	44,50%	06/02/2023	aug. 2026	19,23	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 25.08.2026
		Lot 49 - intre km 85+500-89+324, , L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km	100% (recepție în iun 2026)	44,08%	06/02/2023	aug. 2026	15,33	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 25.08.2026
		Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	16/01/2023	aug. 2026	24,86	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 79+700 – km 84+280, L100	4,580 km	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	16/01/2023	aug. 2026	20,31	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km	100% (receptie in sept 2025)	100%	16/01/2023	sept 2025	20,13	Lucrari in perioada de garantie

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
9	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km	100% (recepție în aug 2026)	95,40%	16/01/2023	aug. 2026	20,01	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km	100% (recepție în aug 2026)	98,96%	16/01/2023	aug. 2026	18,13	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km	100% (recepție în aug 2026)	95,96%	16/01/2023	aug. 2026	13,14	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 -101+330, L100	3,030 km	85,00%	58,40%	16/01/2023	oct. 2026	14,58	contract in derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100	2,414 km	95,00%	65,42%	17/01/2023	oct. 2026	15,40	contract in derulare
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	17/01/2023	aug. 2026	22,73	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000-109+200 , L100	3,200 km	100% (recepție în aug 2026)	95,24%	17/01/2023	aug. 2026	20,70	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	100% (recepție în aug 2026)	78,28%	17/01/2023	aug. 2026	14,87	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	100% (recepție în aug 2026)	90,67%	17/01/2023	aug. 2026	12,95	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 31.08.2026
		Lot 13 Radomiresti Farcasele Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km	100% (recepție în aug 2026)	86,80%	17/01/2023	aug. 2026	16,21	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 14 Radomiresti Farcasele Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km	100% (recepție în aug 2026)	90,05%	17/01/2023	aug. 2026	8,26	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 31.08.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	17/01/2023	aug. 2026	13,78	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	17/01/2023	aug. 2026	11,57	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km	100% (receptie in sept 2025)	100%	16/01/2023	sept 2025	2,05	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km	100% (receptie in nov 2023)	100%	28/12/2022	nov 2023	11,04	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230- 118+350, L101	1,120 km	100% (receptie in sept 2023)	100%	28/12/2022	sept 2023	7,74	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km	100,00% (receptie in iul 2024)	100%	28/12/2022	iul 2024	11,33	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km	100% (receptie in sept 2023)	100%	28/12/2022	sept 2023	0,98	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km	100% (receptie in sept 2023)	100%	28/12/2022	sept 2023	3,69	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km	100% (receptie in mai 2024)	100%	28/12/2022	mai 2024	9,82	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km	100% (receptie in mai 2025)	100%	28/12/2022	mai 2025	16,08	Lucrari in perioada de garantie

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km	100% (receptie in sept 2025)	100%	28/12/2022	sept 2025	12,02	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km	100% (receptie in sept 2023)	100%	28/12/2022	sept 2023	1,98	Lucrari in perioada de garantie
10	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna-Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	100% (receptie in aug 2026)	83,40%	13/02/2023	aug. 2026	33,12	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km	100% (receptie in aug 2026)	95,11%	13/02/2023	aug. 2026	25,69	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km	100% (receptie in mar 2025)	100%	17/01/2023	mar. 2025	17,06	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km	100% (receptie in mar 2025)	100%	17/01/2023	mar. 2025	17,27	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km	100% (receptie in mar 2025)	100%	17/01/2023	mar. 2025	18,13	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km	100% (receptie in mar 2025)	100%	17/01/2023	mar. 2025	18,36	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km	100% (receptie in aug 2026)	96,00%	13/02/2023	aug. 2026	26,44	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km	100% (receptie in aug 2026)	95,43%	13/02/2023	aug. 2026	26,74	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km	100% (receptie in aug 2026)	92,78%	13/02/2023	aug. 2026	22,16	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km	100% (receptie in aug 2026)	86,84%	13/02/2023	aug. 2026	15,55	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km	100% (receptie in aug 2026)	79,38%	13/02/2023	aug. 2026	26,38	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km	100% (receptie in aug 2026)	80,36%	13/02/2023	aug. 2026	29,26	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 14 - Vadu Lat - Zvestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km	100% (receptie in nov 2025)	99,97%	13/02/2023	nov. 2025	26,54	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 15 - Vadu Lat - Zvestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km	100% (receptie in iul 2025)	100%	13/02/2023	iul. 2025	24,53	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 16 - Vadu Lat – Zvestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km	100% (receptie in iul 2025)	100%	13/02/2023	iul. 2025	16,99	Lucrari in perioada de garantie

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT 2021-2027 (Fonduri externe nerambursabile și buget de stat)									
		Subtrasonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	99,20%	91,63%	27/07/2017	dec. 2026	2.065,59	Contract in derulare. In anul 2024, au fost efectuate receptii la terminare pe parti de obiective conform legislatiei in vigoare pe o lungime de 13,75 km de cale ferata intre Km 614 - Păuliș. In anul 2025 au fost efectuate receptii pentru părți de lucrări de infrastructura si suprastructura cf, consolidari, poduri și podețe pe interval Bârzava Nouă - Păuliș (28,147 km) In februarie 2026 au fost efectuate receptii pentru lucrari de protectie a mediului, rezistență, arhitectură, instalatii sanitare, instalatii electrice si termotehnologice pe interval Km 614 - Ghioroc - Bârzava. Total km recepționati 41,91 km Convocare comisie de receptie la terminarea lucrărilor pentru lotul de semnalizare și sisteme conexe – sfârșitul lunii octombrie 2026. In pregatire și derulare activitati pentru receptii la terminare pe parti de obiective pana in dec 2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
11	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria - Faza II	Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km	99,00%	97,63%	27/07/2017	dec. 2026	2.295,12	In anul 2024 a fost recepționat Pasajul superior din stația Săvârșin In anul 2025 au fost efectuate recepții la terminare pe parti de obiective conform legislației in vigoare, dupa cum urmează: - interval Ilteu - Savarsin, fir I+II - 7,05 km; - interval nou construit Vărădia - Bârzava Nouă fir I+II - 18,33 km; - stația Barzava - 2,93 km; - Pasaj Superior Vărădia km 551+575; - Pasaj Superior Bârzava Km 566+212; In mai 2026 au fost efectuate recepții pentru lucrari de rezistență, arhitectură, instalatii sanitare, instalatii electrice si termotehnologice pe interval cap Y Bârzava – cap Y Ilteu. In iunie 2026 au fost efectuate recepții pe părți de lucrări de terasamente, suprastructură, poduri, podețe, consolidări și apărări de maluri, lucrări de protecția mediului pe sectorul cuprins intre km 540+302 (Săvârșin) - km 569+294 (Bârzava Nouă) Convocare comisie de receptie la terminarea lucrărilor pentru lotul de semnalizare și sisteme conexe – sfârșitul lunii decembrie 2026. In pregatire și derulare activitati pentru receptii la terminare pe parti de obiective.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Subtrasonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km	82,93%	73,22%	04/12/2017	dec. 2027	2.013,47	Contract in derulare. Recepții în anul 2025 la terminare pe parti de obiective 5,447 km PO Gurasada - Campuri Surduc. • Tunel Sălciva (Polata): excavat 222 m (pe toată secțiunea tunelului) din totalul de 250 m. Pentru cei 28 ml au fost necesare reprofilarea din cazua tasărilor cu o soluție nouă de suținere tip umbrelă pe toată secțiunea tunelului. Astfel, din cei 28 ml au fost realizați 15 ml etapa 1, calotă: km 523+458-523+443. • Tunel Sălciva 1: excavat (pe toata sectiunea tunelului) - 245 m (km523 +769 - 524+014) din totalul de 590 m. Pe zona km 524+ 014- 524+084 a fost necesară reprofilarea ca urmare a tasărilor, cu aplicarea unei soluții de susținere de tip piloți „umbrelă”;; • Tunel Sălciva 2: excavat 16 m din totalul de 210 m. • Consolidare km 521+690 - 522+040 - realizate 179 buc coloane din totalul de 183 bucăți.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km	89,96%	79,76%	03/10/2017	nov. 2026	3.445,60	Contract in derulare. In 11.11.2025 a fost deschisa circulatia pe varianta de traseu nou Ilia-Mintia, fir I. In data de 06.05.2026 a fost deschisa circulatia și pe firul II Ilia-Mintia. Toate liniile din toate stațiile sunt deschise circulatiei cu instalatia de Centralizare Electronică în funcție. Se pregateste documentatia pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
12	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța - faza II	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (18,85 km)	93,50%	88,98%	27/06/2022	dec. 2026	417,03	Contract în derulare
13	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața 2.Apața - Cata și 3.Cața – Sighișoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighișoara	84 km	60,65%	53,83%	16/04/2020	iun. 2028	3.747,59	Lucrări în derulare • Tunel Archita 1 - lungime tunel 503 m, portal intrare: 65%, portal ieșire: 43,09%, natural: 122 m excavat - nu s-au executat lucrări • Tunel Archita 2 (221,56 m) și Tunel Beia (Beia 1 – 662,89 m și Beia 2 – 644,58 m) – nu sunt în desfășurare lucrări • Tunel Mureni – lungime tunel 759 m, portal intrare: 83%, portal ieșire: 97,96%, natural: 647 m (100% excavat)
		Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	60,30%	55,74%	03/11/2020	aug. 2028	3.360,42	Lucrări în derulare Tunel Ormeniș: tunel cu două galerii de cale simplă a 7,1 km lungime, • TBM 1 (galeria sudică): montat 100%, excavat 2922,00 m și 1948 inele • TBM 2 (galeria nordică): montat 100, excavat 2281,50 m și 1521 inele Tunel Homorod: lungime tunel cu două galerii de cale simplă a 5,2 km lungime •TBM 3 (galeria sudică): montat 100%, excavat 697,5 m, 465 inele. •TBM 4 (galeria nordică): montat 100%, excavat 939 m și 626 inele.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
14	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	Lot 1 – Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional – CNMT București	1 clădire	0,00%	4,64%	10/06/2025	iun. 2027	75,59	Contract in derulare, in perioada de proiectare. PTh aprobat in iulie 2026. A fost emis ordin de incepere a lucrarilor pentru data de 03.08.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
15	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean	Lot 1- CAP X Craiova - CAP Y Filiași, Km 248+760 - Km 286+735	37,975 km	0,00%	0,00%	18/05/2026	nov 2030	2.037,42	In etapa de proiectare
		Lot 2- CAP Y Filiași – CAP Y Igiroasa, Km 286+735 – KM 331+000	44,265 km	0,00%	0,00%	17/08/2026	apr 2031	1.800,13	In etapa de proiectare
		Lot 4 - CAP X Drobeta Turnu Severin – CAP X Băile Herculane, Km 362+632 - Km 404+250	41,618 km	0,00%	1,90%	21/07/2025	iul. 2031	2.309,94	In etapa de proiectare
		Lot 5: CAP X Băile Herculane - CAP X PO Nou Poarta, Km 404+250 - Km 436+887	32,637 km	0,00%	0,00%	01/10/2025	oct. 2030	2.143,13	In etapa de proiectare
		Lot 6: CAP X PO Nou Poarta - Caransebeș	37,160 km	0,00%	1,90%	16/02/2026	feb. 2032	2.114,35	In etapa de proiectare.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
16	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1 Caransebeș - Lugoj	39,56 km	14,85%	20,39%	15/01/2024	trim IV 2028	1.344,72	Lucrări in derulare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D	13,86 km	27,31%	29,65%	05/12/2022	trim IV 2028	1.440,43	Lucrări in derulare
		Lot 4 Ronaț Triaj D - Arad	54,86 km	35,69%	40,71%	16/12/2022	trim IV 2028	2.184,17	Lucrări in derulare
17	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa III	Portul Constanța - Etapa III	27 km	0,00%	0,00%			523,81	In curs emitere ordin de incepere servicii de proiectare
		Lot 1- intre km 8+540-9+760 fir I, intre km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km	100%	60,44%	06/02/2023	dec. 2026	19,11	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 2 - intre km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km	90,00%	57,53%	06/02/2023	dec. 2026	22,16	contract in derulare
		Lot 3 - intre km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km	99%	82,05%	06/02/2023	dec. 2026	24,10	contract in derulare
		Lot 4 - intre km 21+900-23+550 fir I si II L 412 Apahida - Baia Mare	3,300 km	100%	52,98%	06/02/2023	dec. 2026	23,00	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 5 - intre km 23+550-27+600 fir I L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km	100,00%	39,87%	06/02/2023	dec. 2026	16,26	contract in derulare
		Lot 6 - intre km 23+550-27+600 fir II L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km	100%	89,52%	06/02/2023	dec. 2026	17,81	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 7 - intre km 27+600-32+050 fir I L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km	95,00%	40,00%	06/02/2023	dec. 2026	17,76	contract in derulare
		Lot 8 - intre km 27+600-32+050 fir II L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km	95%	89,30%	06/02/2023	dec. 2026	19,66	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
18	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj*)	Lot 9 -intre km 32+050-32+132 fir I+II, intre km 32+159 la km 33+071 fir I+II, intre km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km	100%	43,15%	06/02/2023	dec. 2026	19,44	contract in derulare
		Lot 10 - intre km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km	100%	91,83%	06/02/2023	dec. 2026	19,19	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 11 - intre km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km	95%	77,62%	06/02/2023	dec. 2026	20,51	contract in derulare
		Lot 12 - intre km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km	100%	91,97%	06/02/2023	dec. 2026	14,17	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 13 - intre km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km	100%	87,20%	06/02/2023	dec. 2026	15,71	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 14 - intre km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km	97,00%	79,65%	06/02/2023	dec. 2026	16,77	contract in derulare
		Lot 15 - intre km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km	100%	74,90%	06/02/2023	dec. 2026	17,01	contract in derulare
		Lot 16 - intre km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km	87%	43,84%	06/02/2023	dec. 2026	21,76	contract in derulare
		Lot 23 - intre km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km	100%	85,63%	06/02/2023	dec. 2026	8,52	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 24 - intre km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km	100%	88,18%	06/02/2023	dec. 2026	8,44	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 25 - intre km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km	100%	39,00%	06/02/2023	dec. 2026	6,32	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 26 -intre km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km	100%	61,84%	06/02/2023	dec. 2026	8,23	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 27 - intre km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km	100%	47,53%	06/02/2023	dec. 2026	11,65	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 33 - intre km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km	78%	71,59%	06/02/2023	dec. 2026	21,32	contract in derulare
		Lot 34 - intre km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km	80,00%	70,28%	06/02/2023	dec. 2026	19,48	contract in derulare
		Lot 35 - intre km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km	85,00%	72,70%	06/02/2023	dec. 2026	9,47	contract in derulare
		Lot 36 - intre km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km	100,00%	84,49%	06/02/2023	dec. 2026	18,66	contract in derulare
		Lot 45 - intre km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km	99,38%	69,96%	16/03/2023	dec. 2026	2,31	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
19	Reînnoiri ”București - Pitești Lucrări de înlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	SRCF Craiova Călinești + Golești Fir I si II si Golești + Pitești, km 95+000 + km 107+575	21	100% (receptie in iul 2026)	99,68%	21/04/2023	iul. 2026	97,04	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 23.07.2026
		SRCF București Lot 1 - Linia 101 București Pitești, tronson Chitila – Ciocănești fir II și Ciocănești - Titu fir I și II de la km10+600 la km 49+780, linii curente și directe și linii din stații	196,7 km	54,21%	51,43%	18/01/2024	ian. 2027	285,85	Contract în derulare
		SRCF București Lot 2 - Linia 101 București-Pitești, tronson Titu - Călinești-Golești Fir I și II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente și directe și linii din stații		76,84%	71,81%	18/01/2024	ian. 2027	377,54	Contract în derulare
20	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III	Portul Constanța – Etapa III	27 km	0,00%	0,00%			523,81	Actiuni pregatitoare pana la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare
Modernizare/ reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania									
	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de	stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	15,00%	4,82%	19/03/2024	aug. 2027	9,64	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026 30% stadiu contract proiectare și achiziție
		stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	10,00%	5,41%	19/03/2024	aug. 2027	21,42	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
21	cale ferată din România - SRCF București	stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	1,00%	0,00%	19/03/2024	nov. 2027	13,17	Contract in derulare. A fost obținuta Autorizația de Construire în nov 2025
		stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	28,00%	8,94%	19/03/2024	aug. 2027	12,23	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026
22	Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației cf Gara de Nord București - Faza I	stația CF Gara de Nord (proiectare și execuție)	1 stație	0,00%	8,18%	14/03/2024	sept. 2029	419,85	Contract in derulare A fost dat ordinul de începere pentru relocarea utilităților începând cu data de 16.03.2026.
23	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF Iași	stația CF Pașcani (proiectare și execuție)	1 stație	0,00%	0,26%	05/04/2023	sept. 2027	37,04	Contract in derulare. S-a obținut Autorizația de Construire nr.52 din 09.06.2026. S-a avizat Pth de către SRCF Iași cu Aviz nr.262 din 24.07.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
24	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF Cluj	stația CF Beclean pe Someș (proiectare și execuție)	1 stație	0,00%	3,98%	24/04/2024	oct. 2027	37,24	Contract in derulare PTh aprobat in februarie 2026. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor in 05.05.2026. In derulare lucrari
		stația CF Dej Călători (proiectare și execuție)	1 stație	0,00%	0,00%	31/10/2024	mar. 2027	31,06	Contract in derulare. In curs obtinere Autorizatie de Construire
25	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – SRCF Constanța	stația CF Costinești Tabără (proiectare și execuție)	1 stație	88,92%	6,46%	10/06/2024	Nov-26	14,06	Lucrări în execuție
		stația CF Neptun (proiectare și execuție)	1 stație	97,26%	54,29%	10/06/2024	Dec-26	16,57	Lucrări în execuție
		stația CF Ciulnita (proiectare și execuție)	1 stație	0,00%	6,24%	22/07/2024	suspendat	27,40	Contract suspendat până la data de 05.12.2026, datorită declanșării procedurii de clasare de urgență pentru imobilul Gara Ciulnita în Lista Monumentelor Istorice din România, de către Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Călărași.
26	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Timișoara	stația CF Orșova (proiectare și execuție)	1 stație	0,00%	6,23%	01/07/2024	sep. 2027	7,95	Contract in derulare.A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor in 20.07.2026 Lucrari in derulare
		stația CF Băile Herculane (proiectare și execuție)	1 stație	0,00%	4,23%	02/09/2024	nov. 2026	17,01	Contract in derulare A fost obținuta Autorizația de Construire în feb 2026 PTh avizat de CTE SRCF Timisoara in 15.07.2026 PTh supus spre avizare în ședința CTE CNCF CFR SA din data de 31.07.2026. După plata cotelor ISC se va emite Ordinul de începere execuție lucrări.
		Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Aiud (proiectare si execuție)	1 stație	10,00%	6,86%	13/01/2025	mar. 2027	8,90	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 02.03.2026. Lucrari in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
27	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Brașov	Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Teiuș (proiectare si executie)	1 stație	6,00%	5,67%	13/01/2025	nov. 2027	16,40	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 02.03.2026. Lucrari in derulare
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Războieni (proiectare si executie)	1 stație	7,00%	6,04%	13/01/2025	nov. 2027	12,91	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 02.03.2026. Lucrari in derulare
28	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Galați	Stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația Adjud	1 stație	0,00%	3,52%	02/06/2025	feb. 2027	12,80	Contract in derulare A fost obținuta Autorizația de Construire în feb 2026
29	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Craiova	stația Roșiori Nord (proiectare si executie)	1 stație	0,00%	0,00%	02/12/2025	mai 2028	17,90	Contract in derulare
		stația Filiași (proiectare si executie)	1 stație	0,00%	0,00%	05/12/2025	nov. 2028	21,08	Contract in derulare
		stația Caracal (proiectare si executie)	1 stație	0,00%	0,00%	16/12/2025	Feb-28	6,41	Contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
Modernizare TN									
30	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Timișoara	Lot 1: Trecerea la nivel km 7+503, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș (proiectare și execuție)	1 TN	100,00%	50,75%	01/07/2025	Sep-26	3,40	Contract in derulare. A fost emisă Autorizatia de Construire în dec 2025. Proiect Tehnic avizat in 29.01.2026 A fost emis Ordin de Începere a Execuției Lucrărilor începând cu data de 20.04.2026.
		Lot 2: Trecerea la nivel km 8+607, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș (proiectare și execuție)	1 TN	100,00%	0,18%	01/07/2025	Sep-26	2,99	Contract in derulare. A fost emisă Autorizatia de Construire în dec 2025. Proiect Tehnic avizat in 2026. Urmeaza emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
		Lot 2: Trecerea la nivel km 79+860, linia C.F. 116 Simeria-Livezeni, între stațiile Petroșani - Livezeni (proiectare și execuție)	1 TN	0,00%	0,00%	01/07/2025	Oct-26	1,76	Contract in derulare. A fost emisă Autorizatia de Construire în feb 2026. PTh avizat în CTE SRCF Timișoara din 17.08.2026, urmează azivarea în CNCF.
		Lot 1 - TN km 77+262 – linia cf 205 Brașov - Podu Olt, în stația Voila	1 TN	4,00%	0,00%	01/04/2026	Feb-27	9,41	A fost emis ordin de incepere 01.04.2026
		Lot 2 - TN km 66+941 – linia cf 316 Brașov - Războieni, în stația Băile Tușnad	1 TN	4,00%	0,00%	01/04/2026	Feb-27	4,82	A fost emis ordin de incepere 01.04.2026 In 21./08/2026 a a fost avizat PTh in CTE SRCF, urmeaza avizarea in CTE CNCFR

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
31	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Brașov	Lot 3 - TN km 19+650 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Prejmer – Ozun	1 TN	4,00%	0,00%	01/04/2026	Feb-27	3,60	A fost emis ordin de incepere 01.04.2026. In 10./08/2026 a a fost avizat PTh in CTE SRCF, urmeaza avizarea in CTE CNCFR si in 10/09/2026 in CTE CFR
		Lot 4 - TN km 29+375, Ozun - Sf Gheorghe	1 TN	100,00%	93,00%	14/07/2025	Sep-26	3,19	Lucrari finalizate, in curs efectuare receptie
		Lot 5 - TN km 83+950 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Sînsimion – Sîncrăeni	1 TN	4,00%	0,00%	01/04/2026	Feb-27	2,94	A fost emis ordin de incepere lucrari 08.09.2026.
		Lot 6 - TN km 189+139 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Toplița – Stânceni - TN km 197+106 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Stînceni - Lunca Bradului	2 TN	5,00%	0,00%	06/04/2026	Feb-27	6,05	A fost emis ordin de incepere 06.04.2026 In curs avizare in CTE SRCF si CFR
		Lot 7 - TN km 222+210 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Răstolița – Deda Bistra	1 TN	5,00%	0,00%	06/04/2026	Feb-27	3,17	A fost emis ordin de incepere 06.04.2026 In 27./07/2026 a a fost avizat PTh in CTE SRCF

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
32	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Cluj	TN Km 120+742, între stațiile Surduc Sălaj – Jibou TN Km 141+927, între stațiile Benesat – Ulmeni Sălaj TN Km 151+384, între stațiile Ulmeni Sălaj – Mireșu Mare TN km 155+980, în stația Mireșu Mare TN Km 9+298, între stațiile Valea Vișeuului – Leordina TN Km 9+580, între stațiile Valea Vișeuului - Leordina TN Km 2+878, între stațiile Carei – Tășnad TN Km 61+491, Sărățel-Bistrița Bârgăului, în stația Bistrița	8 TN	0,00%	0,00%	27/08/2026	Iun 2027	25,88	A fost emis ordin de incepere in 27/08/2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
33	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Galați	Lot 4 - Modernizare Trecere la nivel km 27+800, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	0,00%	0,00%			5,11	În curs emitere ordin de incepere
		Lot 8 - Modernizare Trecere la nivel km 4+690, Linia CF 504 Comănești-Moinești	1 TN	0,00%	0,00%			4,13	În curs emitere ordin de incepere
Reabilitare PPT - Etapa II									
34	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Etapa II pe raza SRCF Galați	Lot 1 - Lucrări de reabilitare pod km 18+755 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:1 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Bîlca și Căiuți)	1 pod	94,40%	83,07%	24/06/2025	nov. 2026	11,36	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 11.02.2026
		Lot 2 - Lucrări de reabilitare Pod km 32+381 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:2 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Borzești și Onești)	1 pod	63,52%	46,26%	24/06/2025	sep. 2026	10,56	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 11.02.2026
		Lot 3 - Lucrări de reabilitare pod km 38+530, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:3 (Adjud – Siculeni, între stațiile Onești și Tg Ocna, ce traversează oblic râul Trotuș)	1 pod	65,76%	49,17%	24/06/2025	ian. 2027	89,75	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 09.02.2026
		Lot 6 - Lucrări de reabilitare pod km 105+929, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:6 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Palanca și Ghimeș, ce traversează râul Trotuș)	1 pod	2,00%	1,92%	24/06/2025	feb. 2027	69,55	Ordin administrativ de suspendare lucrari nr.724/S/L6/03.03.2026 (nu s-a primit aprobarea pentru închiderile de linie)

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 7 - Lucrări de reabilitare pod km 110+461, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:7 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Ghimeș și Bolovăniș, ce traversează pâraul Țiganilor)	1 pod	33,12%	23,57%	24/06/2025	nov. 2026	9,60	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 11.02.2026
35	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Etapa II pe raza SRCF Timișoara	Pod km 78+046 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	1 pod	0,00%	0,00%	15/01/2026	nov. 2028	39,28	In etapa de proiectare
		Podeț km 42+783, podeț km 55+345, podeț km 55+471, podeț km 55+649 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	4 podețe	0,00%	0,00%	16/09/2026	mai 2027	8,39	A fost emis Ordinul de începere a serviciului cu data de 16.09.2026.
Centralizari electrodinamice									
36	Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al	Lot 2- Sectoare CF: Lotul 2: Sucursalele Regionale Timișoara, Cluj	34 stații 330 km	0,00%	0,00%	11/08/2026	Feb-29	822,65	În curs emitere ordin de incepere
		Lot 8 - Stații CF: Lotul 3 - Sucursala Regionala Cluj	6 stații	0,00%	0,00%	11/08/2026	Feb-29	135,20	În curs emitere ordin de incepere

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
	Instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 4 – Sectoare CF: Lotul 4 – Sucursalele Regionale CF Iași și Galați	26 stații 241 km	0,00%	0,00%	12/08/2026	feb. 2029	588,62	S-a emis ordinul de incepere a proiectarii incepand cu data de 12.08.2026.
PROIECTE FINANȚATE PRIN TITLUL AFERENT PROIECTELOR POST-ADERARE									
37	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, compoentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km	99,41%	97,31%	10/11/2014	dec. 2026	234,83	Contract in derulare. In derulare receptie la terminare lot ERTMS
38	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, sectiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km	99,41%	92,63%	10/11/2014	dec. 2026	263,46	Contract in derulare. In derulare receptie la terminare lot ERTMS

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF								
1	Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră; Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”			CEF și Buget de Stat	42,27	158 luni	1.Anunt de participare: CN1080965/12.05.2025 2.Data deschidere oferte:21.07.2025 Au fost depuse oferte: 1. Asociere : MGGP (Leader),MGGP ENGINEERING S.R.L.,KONSENT,, 2. Asociere : INTECSA ENGINEERING GROUP, S.A.U. (Leader),ELECTROPROIECT,, 3. Asociere : IRD ENGINEERING (Leader),SAFEGE SAS, 4. Asociere : SPECIALIST CONSULTING SRL (Leader),DOHWA ENGINEERING,3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. 5. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA, 6. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 7. Asociere : SC AREX LIDER COMPANY SRL (Leader),TPF INGINERIE SRL,VIO - TOP
2	Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani”, Etapa I, Light Modernization, Secțiunea Ploiești Triaj – Valea Călugărească	Execuția lucrărilor aferente proiectului "Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani", Etapa I, Light Modernization, Secțiunea Ploiești Triaj – Valea Călugărească	Prahova		CEF și Buget de Stat	241,52	86 luni	1.Anunt de participare: CN1093289/09.06.2026 2.Data deschidere oferte: 01.09.2026 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : PORR CONSTRUCT, 2. Individuala : ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA, 3. Individuala : STRABAG, 4. Individuala : SC PROIECT CONSULT SRL, 5. Individuala : FCC CONSTRUCCION S.A., 6. Asociere : ARCADA COMPANY (Leader),TANCRAD,CITADINA 98, 7. Asociere : ZUE (Leader),CON-A OPERATIONS, 8. Asociere : CONSTRUCT I.N.G. (Leader),DARIA CONST,EUROPAN PROD S.A., 9. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş., Oferte in evaluare
3	Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontieră - Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră	Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontieră” - Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră (proiectare și execuție)	Iași		CEF și Buget de Stat	289,55	89 luni	1.Anunt de participare:CN1093934/29.06.2026 2.Data deschidere oferte: 28.10.2026
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT								
		Consultanta LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735			PT + Buget de Stat	20,61	177 luni	1.Anunt de participare: CN1083613/17.07.2025 2.Data deschidere oferte 15.09.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : CONSIG PROIECT 2. Ofertant unic : ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L., 3. Asociere : MGGP (Leader),KONSENT,MGGP ENGINEERING S.R.L., 4. Asociere : TPF INGINERIE SRL (Leader),VIO - TOP,SC AREX LIDER COMPANY SRL S.R.L.,KONSENT, 5. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 6. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, Procedura constatata la CNSC dupa declararea ofertantului castigator Asocierea MGGP - Konsent - MGGP Engineering Procedura in derulare
		Consultanta LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000			PT + Buget de Stat	16,81	177 luni	1.Anunt de participare: CN1083613/17.07.2025 2.Data deschidere oferte 15.09.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : CONSIG PROIECT 2. Ofertant unic : ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L., 3. Asociere : MGGP (Leader),KONSENT,MGGP ENGINEERING S.R.L., 4. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 5. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 6. Asociere : SC AREX LIDER COMPANY SRL (Leader),TPF INGINERIE SRL,VIO - TOP Procedura constatata la CNSC dupa declararea ofertantului castigator Asocierea MGGP - Konsent - MGGP Engineering Procedura in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
4	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean	LOT 3: IGIROASA (CAP Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632, Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Stațiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu”	Mehedinți	41,234 km	PT + Buget de Stat	5.167,14	135 luni	1.Anunt de participare: CN1084785/21.08.2025 2.Data deschidere oferte: 03.11.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : DOGUS EOOD (Leader),YDA INŞAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,CONCELEX,DOGUS INSAAT VE TICARET A.S., 3. Asociere : Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Leader),İC İÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. A fost desemnat câștigătorul - FCC CONSTRUCCION S.A.- in data de 24.06.2026
		Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pt „Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est -Mediterranean” LOT 3: IGIROASA (Cap Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632 Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Statiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudasu"			PT + Buget de Stat	45,43		1.Anunt de participare: CN1092936/27.05.2026 2.Data deschidere oferte: 24.08.2026 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ, 2. Individuala : BAICONS IMPEX, 3. Individuala : TPF INGINERIE, 4. Asociere : SAFEGE SAS (Leader),IRD ENGINEERING, 5. Asociere : PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Leader),K-BOX CONSTRUCTION DESIGN,SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SL, 6. Asociere : VENTRA PROJECT MANAGEMENT (Leader),UTIBER Közúti Beruházó Kft. Procedura in derulare
		Consultanta LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250			PT + Buget de Stat	21,60	195 luni	1.Anunt de participare: CN1081418/21.05.2025 2.Data deschidere oferte 21.07.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : I.S.P.C.F. 2. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 3. Asociere : 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Leader),SPECIALIST CONSULTING SRL,DOHWA ENGINEERING, 4. Asociere : MGGP (Leader),MGGP ENGINEERING S.R.L.,KONSENT, Ofertant declarat castigator Asociere : 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Leader),SPECIALIST CONSULTING SRL,DOHWA ENGINEERING Procedura in contestatie

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
5	Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	Lot 2 - LOT 3 - Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Chitila – Pajura – București Băneasa - Pantelimon – Lehliu – Fetești – Constanța	Ilfov, Ialomița, Călărași, Constanța		PT + Buget de Stat	1.039,50	111 luni	1.Anunt de participare: CN108508/04.07.2025 2.Data deschidere oferte: 27.10.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : HITACHI RAIL GTS ROMANIA 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TEMA ENERGY,SAN ELECTROTERM GRUP,SYSCOM ENGINEERING,A&S TURISM CONSTRUCT Oferta desemnată câștigătoare: compania Hitachi Rail GTS Romania Contract în curs semnare
		Servicii de consultanță și supervizarea proiectării și execuției LOT 2 - Lucrări de semnalizare feroviară pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Predeal-Buftea			PT + Buget de Stat	10,01	171 luni	1.Anunt de participare:CN1091684/15.04.2026 2.Data deschidere oferte:08.06.2026 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : TPF INGINERIE SRL Procedura in evaluare
		Servicii de consultanță și supervizarea proiectării și execuției LOT 3 - Chitila – Pajura – București Băneasa - Pantelimon – Lehliu – Fetești – Constanța			PT + Buget de Stat	17,53	171 luni	1.Anunt de participare:CN1091684/15.04.2026 2.Data deschidere oferte:08.06.2026 A fost depusa oferta de: 1. Individuala : TPF INGINERIE SRL 2. Asociere : MGGP (Leader), KONSENT, MGGP ENGINEERING
Modernizarea/reabilitarea stații de cale ferată din Romania								
6	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Brașov	Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – SRCF Brașov, 3 stații: Aiud, Teiuș, Războieni”			PT + Buget de Stat	6,20	58 luni	1.Anunt de participare: CN1085183/03.09.2025 2.Data deschidere oferte: 13.10.2025 Oferte depuse de 1. TPF INGINERIE SRL, 2. Asociere : SPECIALIST CONSULTING SRL (Leader),PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., 3. Asociere : M INFRA DESIGN & MANAGEMENT S.R.L. (Leader), ECM GROUP POLSKA, 3D ARHIGRUP, DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL, 4. Asociere : MGGP ENGINEERING S.R.L. (Leader), KONSENT, MGGP Contract semnat in 28.08.2026 cu Asocierea MGGP Engineering SRL (lider asoc.) - KONSENT SA - MGGP.. Valoarea contractului 4.762.700 lei fără TVA
7	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA – Lot SRCF Craiova	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații - aferentă proiectului „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” – Lot SRCF Craiova			PT + Buget de Stat	0,45		SCN 1176124/09.06.2026 Data deschidere oferte: 25.06.2026
8	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA – Lot SRCF Galați	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești" - Modernizarea statiei de cale ferată MĂRĂȘEȘTI (proiectare și execuție)	Vrancea		PT + Buget de Stat	22,56		1.Anunt de participare: CN1094497/15.07.2026 2.Data deschidere oferte: 19.08.2026 3. Durata de implementare: 99 luni (9 luni proiectare, 26 luni executie, 60 luni per. garantie, 4 luni per. inchidere) Procedura anulata in 20.08.2026
		„Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești" - Modernizarea statiei de cale ferată RÂMNICU SĂRAT (proiectare și execuție)	Buzau		PT + Buget de Stat	25,08		1.Anunt de participare: CN1094541/16.07.2026 2.Data deschidere oferte: 20.08.2026 3. Durata de implementare: 99 luni (9 luni proiectare, 26 luni executie, 60 luni per. garantie, 4 luni per. inchidere) Procedura anulata in 20.08.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată								
9	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Galați - 13 Loturi	LOT 1 - Modernizare Trecere la nivel km 49+344, Linia CF 702 Buzău-Țândărei	Ialomița	1 TN	PT + Buget de Stat	4,62	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 2 - Modernizare Trecere la nivel km 36+715, Linia CF 702 Buzău-Țândărei	Brăila	1 TN	PT + Buget de Stat	4,76	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 3 - Modernizare Trecere la nivel km 21+696 Linia CF 501 Adjud-Siculeni	Brăila	1 TN	PT + Buget de Stat	5,08	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L Ofertant unic : STRABAG Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),CONFER GROUP SRL ONESTI Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 5 - Modernizare Trecere la nivel km 38+739, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	Bacău	1 TN	PT + Buget de Stat	3,35	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 6 - Modernizare Trecere la nivel km 76+072, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	Bacău	1 TN	PT + Buget de Stat	3,52	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 7 - Modernizare Trecere la nivel km 65+750, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	Bacău	1 TN	PT + Buget de Stat	3,31	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 9 - Modernizare km 301+085, Linia CF 704 Tecuci - Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	5,36	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		LOT 10 - Modernizare Trecere la nivel km 283+245 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	5,67	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 11 - Modernizare Trecere la nivel km 257+575, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	5,45	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 12 - Modernizare Trecere la nivel km 260+080 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	5,43	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 13 - Modernizare Trecere la nivel km 273+650 comasată cu Trecere la nivel km 272+913, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	10,69	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
10	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Craiova - 5 loturi	Lot 1 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 1+660, TN km. 3+830, TN km 6+060, TN km 7+652, TN km 9+850 - linia CF 143 (Filiași – Turceni – Târgu Jiu)	Gorj	1 TN	PT + Buget de Stat	30,62	21 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. STRABAG 2.SAN ELECTROTERM GRUP, 3. GDO MOV Impex SRL 4. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 2 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 60+756, TN km 61+960, TN km 68+257 - linia CF 143 (Filiași – Turceni – Târgu Jiu)	Gorj	1 TN	PT + Buget de Stat	12,99	20 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 3 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 231+928, linia CF 112 (Piatra Olt – Caracal – Corabia); TN km 193+560, linia CF 110A (Roșiori Nord – Roșiori Est)	Olt, Teleorman	1 TN	PT + Buget de Stat	9,80	18 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 4 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 217+527, TN km 224+615, TN km 241+971 - linia CF 203 (Piatra Olt – Podu Olt)	Olt, Vâlcea	1 TN	PT + Buget de Stat	14,35	19 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte:02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Lot 5 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 253+007, TN km 256+080, TN km 260+432 - linia CF 203 (Piatra Olt – Podu Olt)	Vâlcea	1 TN	PT + Buget de Stat	15,50	21 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II								
		Lot 1 - Podeț km 83+782, Podeț km 90+278, Podeț km 97+672, Podeț km 99+747, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	3 podețe	PT + Buget de Stat	7,81	73 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
		Lot 2 - Tunel Km 90+869 ÷ 91+102, Tunel Km 92+508 ÷ 92+726, Tunel Km 94+390 ÷ 94+559, Tunel Km 95+271 ÷ 95+681, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	4 tuneluri	PT + Buget de Stat	60,47	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
11	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Craiova proiectare și execuție - 6 loturi	Lot 3 - TUNEL KM 96+408 ÷ 96+504, TUNEL KM 100+519 ÷ 100+814, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	2 tuneluri	PT + Buget de Stat	17,82	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
		Lot 4 - Pod km 105 + 706, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	1 pod	PT + Buget de Stat	14,59	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
		Lot 5 - TUNEL KM 110+797-111+356, TUNEL KM 114+686-114+772, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	2 tuneluri	PT + Buget de Stat	19,37	74 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
		Lot 6 - Pod Km 115+668, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	1 pod	PT + Buget de Stat	28,02	80 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
12	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Timișoara	Pod km 62+840, pod km 63+462, podeț km 65+001 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	Hunedoara	4 podețe	PT + Buget de Stat	26,92	16 luni - km 62+840, km 63+462 9 luni - km 65+001	1.Anunt de participare: CN1092331/08.05.2026 VE =26.924.500,25 lei f TVA 2.Data deschidere oferte: 11.06.2026 3. Durata de implementare: 77 luni A fost depusa oferta de 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),PROCONTRANS.CAI FERATE,Omega Cert Sistem SRL,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L., DARIA CONST Procedura anulata in 01,09,2026
		Podeț km 57+143, pod km 58+803 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	Hunedoara	1 podeț, 1 pod	PT + Buget de Stat	5,37	8 luni - km 57+143 9 luni - km 58+803	1.Anunt de participare: CN1092329/08.05.2026 VE =5.366.387,87 lei f TVA 2.Data deschidere oferte: 17.06.2026 3. Durata de implementare: 70 luni A fost depusa oferta de 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader), PRO AMI'S CONSULTING S.R.L., PROCONTRANS.CAI FERATE
13	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Galati	Lot 1 - Lucrări de reabilitare pod km 53+480, linia CF 504 Adjud-Siculeni	Bacău	1 pod	PT + Buget de Stat	52,79	84 luni	1.Anunt de participare: CN1081957/05.06.2025 2.Data deschidere oferte: 11.08.2025 In evaluare. Au fost depuse 2 oferte: 1. Ofertant unic : STRABAG, 2. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI In curs semnare contract
		Lot 2 - Lucrări de reabilitare pod km 82+980, Linia CF 504 Adjud - Siculeni	Bacău	1 pod	PT + Buget de Stat	27,92	80 luni	1.Anunt de participare: CN1081957/05.06.2025 2.Data deschidere oferte: 11.08.2025 In evaluare. Au fost depuse 2 oferte: 1. Ofertant unic : STRABAG, 2. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI In curs semnare contract

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată” Etapa II			PT + Buget de Stat	2,94	84 luni	Contract semnat in 27.08.2026 cu Asocierea Specialist Consulting SRL & Peyco Proyectos Estudios y Constru CCI ONES S.A.in valoare de 2.564.438,23 lei fără TVA
Trenuri Metropolitane								
14	Tren Metropolitan Gilău–Florești–Cluj-Napoca–Baciu–Apahida –Jucu–Bonțida	Lucrări de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii de cale ferată pe linia CF Cluj Napoca– Apahida –Jucu - Bonțida (50,74 km) Lot 1: „Linia 300 Cluj Napoca – Apahida: km 489+400 - 500+750 = 11,35 km x 2 = 22,7 km, fir I+II, Linia 412 Apahida – Jucu: km 0+000 - 1+300 = 1,3 km x 2=2,6 km fir I+II	Cluj	Lot 1	PT + Buget de Stat	128,98	71 luni	1.Anunt de participare: CN1088075/09.12.2025 2.Data deschidere oferte: 02.03.2026 In evaluare. Au fost depuse 6 oferte: 1. Individuala : ARCADA COMPANY, 2. Individuala : NESS PROIECT EUROPE, 3. Individuala : Temirzhol zhondeu Limited Liability Partnership, 4. Individuala : DRUM ASFALT, 5. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader), CONSTRUCT I.N.G., DARIA CONST, 6. Asociere : ZUE (Leader),CON-A OPERATIONS,ZUE CONSTRUCT Procedura anulata
		Lucrări de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii de cale ferată pe linia CF Cluj Napoca– Apahida –Jucu - Bonțida (50,74 km) Lot 2: „Linia 412 Apahida–Jucu: km 1+300-8+540 fir I= 7,24 km, km 1+300-8+497 fir II=7,197km, Linia 412 Jucu–Bonțida: km 9+760-15+280 fir I=5,52 km, km 9+800-15+280 fir II=5,480 km”	Cluj	Lot 2	PT + Buget de Stat	98,19	71 luni	1.Anunt de participare: CN1088075/09.12.2025 2.Data deschidere oferte: 02.03.2026 In evaluare. Au fost depuse 8 oferte: 1. Individuala : SWIETELSKY CONSTRUCT, 2. Individuala : SC PROIECT CONSULT SRL, 3. Individuala : ARCADA COMPANY, 4. Individuala : DRUM ASFALT, 5. Individuala : NESS PROIECT EUROPE, 6. Individuala : Temirzhol zhondeu Limited Liability Partnership, 7. Asociere : ZUE (Leader),ZUE CONSTRUCT,CON-A OPERATIONS, 8. Asociere : CONSTRUCT I.N.G. (Leader),EUROPAN PROD S.A., DARIA CONST Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile								
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE 2026								
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
Studii de fezabilitate pentru electrificare linii CF								
15	Electrificarea a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România – SRCF Bucuresti	Lot 1 Bucuresti (Chitila) -Titu - Pitesti cap Y	Ilfov, Dâmbovița, Argeș		PT	34,50	16 luni	1.Anunt de participare: CN1081424/21.05.2025 2.Data deschidere oferte: 19.08.2025 Au fost depuse oferte de 1. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F., 2. Asociere : TQM MANAGEMENT (Leader),DOHWA ENGINEERING, Procedura de achizitie in derulare Semnarea contractului este conditionata de aprobarea sursei de finantare
16	Studiu de fezabilitate "Electrificarea a 6 secții de circulație a sistemului feroviar din România – SRCF Craiova	Lot 2: Pitești - Slatina – Craiova	Argeș, Olt, Dolj		PT	38,93	15 luni	1.Anunt de participare: CN1079322/25.03.2025 2.Data deschidere oferte: 12.06.2025 Au fost depuse oferte de 1. CONSYS PROIECT., 2. TPF INGINERIE SRL, 3. Asociere : ELECTROPROIECT (Leader),INTECSA ENGINEERING GROUP, S.A.U., 4. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F., In curs semnare contract
Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare								
17	Servicii de Consultanță și Supervizare Lucrări aferente obiectivului de investiții „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară” - 2 loturi	Lot 1: „Servicii de Consultanță și Supervizare Lucrări aferente obiectivului de investiții: „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară”-Lot 2- Sectoare CF: Lotul 2: Sucursalele Regionale Timișoara, Cluj		Lot 1	PT	19,76	154 luni	1.Anunt de participare: CN1096004/02.09.2026 VE =19.758.081,8 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 20.10.2026
		Lot 2: „Servicii de Consultanță și Supervizare Lucrări aferente obiectivului de investiții: „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară”-Lot 8- Stații CF: Lotul 3: Sucursala Regionala Cluj		Lot 2	PT	3,01	94 luni	1.Anunt de participare: CN1096004/02.09.2026 VE = 3.005.689,96 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 20.10.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - SEPTEMBRIE 2026												
NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	Cluj, Bistrița-Năsăud	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	57,5 luni	ian 2027	95,24%	71,00%	In derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU.
2	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	Alba, Cluj	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	55 luni și 18 zile	dec 2026	92,86%	71,00%	Contract SF in derulare. A fost emis Acordul de Mediu nr 2/30.03.2026
3	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	București	SF pentru1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	75 luni si 26 zc	nov 2026	90,31%	51,62%	Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente - SF in curs avizare și aprobare. Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr.186/38747/24.06.2025 Studiul de Fezabilitate final in analiza la CFR.
4	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Proiecte de electrificare CF– SRCF Brașov"	Lot 1 Brașov-Podu Olt	Brașov	127 km	PT și Bugetul de Stat	Asocierea I.S.P.C.F. (lider) - TPF INGINERIE SRL - BAICONS IMPEX S.R.L	25,84	12 luni	iulie 2027	0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 27.07.2026.
		Lot 2 Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos	Brașov, Sibiu, Alba	104 km		Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L (Lider), I.S.P.C.F., TPF INGINERIE SRL	28,43			0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 27.07.2026.
		Lot 3 Sibiu - Copșa Mică	Sibiu	45 km		Asocierea I.S.P.C.F. Lider - TPF INGINERIE SRL, - BAICONS IMPEX S.R.L.	12,07			0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 27.07.2026.
		Lot 4 Tg. Mureș – Războieni	Mureș, Alba	59 km		Asocierea TPF INGINERIE SRL Lider, I.S.P.C.F., BAICONS IMPEX S.R.L	17,70			0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 27.07.2026.
		Lot 5 Deda - Tg. Mureș	Mureș	54 km		Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L (lider)- I.S.P.C.F. - TPF INGINERIE SRL	13,31			0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 27.07.2026.
5	Elaborarea Studiului de Fezabilitate - Electrificare a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - SRCF Iasi	Electrificare Linia 509 Verești – Leorda – Botoșani	Suceava, Botoșani		PT și Bugetul de Stat	CONSIS PROIECT SRL	10,90	28 luni	dec 2028	0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 04.08.2026.
		Electrificare LINIA 600 Tecuci Nord – Bârlad – Vaslui – Iași (Nicolina)	Vaslui, Iași			TPF Inginerie SRL	29,00		dec 2028	0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 19.08.2026.
		Electrificare LINIA 507 Bacău – Piatra Neamț – Bicaz	Bacău, Neamț			CONSIS PROIECT SRL	15,75		dec 2028	0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 04.08.2026.
6	Elaborarea Studiului de Fezabilitate - Electrificare a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - Lot SRCF Timișoara	Arad (Utvinișu Nou) –Boiu Bihor	Arad, Bihor	74 km	PT și Bugetul de Stat	TPF Inginerie SRL	12,43	15 luni	dec 2027	0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 01.09.2026.
7	Electrificarea secției de circulație Ciulnița – Slobozia - Țândărei – SRCF Constanța - Faza Studiu de Fezabilitate	Electrificarea secției de circulație Ciulnița – Slobozia - Țândărei	Călărași, Ialomița	68 km	PT și Bugetul de Stat	TPF Inginerie SRL	27,94	30 luni	nov 2026	0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 17.08.2026.
8	Elaborarea Studiului de Fezabilitate - Electrificare a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - Lot SRCF Craiova	Lot 2: Pitești - Slatina – Craiova	Argeș, Olt, Dolj		PT și Bugetul de Stat	CONSIS PROIECT SRL	25,30	15 luni	dec 2027	0,00%	0,00%	S-a emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu data de 10.09.2026.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - SEPTEMBRIE 2026												
NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Studii de Fezabilitate finalizate												
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean	Craiova-Calafat	Dolj	106,74 km								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
10	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	București, Ilfov	8,6 km traseu modernizat 6,9 km traseu nou								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
11	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord	Rădulești – Giurgiu Nord	Teleorman, Giurgiu	54,7 km								Proiect inclus in Programul Transport 2021-2027
12	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta - Mangalia	Constanța - Mangalia	Constanța	16,50 km linie simpla 28,20 km linie dublă								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
13	Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești	Pașcani–Dărmănești	Iași, Suceava	6,01 km linie simplă 62,74 km linie dublă								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
14	Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	Vrancea, Bacău	147 km								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
15	Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	București, Ilfov, Telorman	96 km								Proiectul de modernizare se va implementa conform Planului Investitional dupa 2027. In prezent se fac lucrări de tip QuickWins pe linia București - Craiova
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	Telorman, Olt, Dolj	110,2 km								Proiectul de modernizare se va implementa conform Planului Investitional dupa 2027. In prezent se fac lucrări de tip QuickWins pe linia București - Craiova
16	Modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov	Predeal-Brașov	Brașov	26,9 km								Proiect prevzut a se realiza in Programul Transport 2021-2027 Documentație pe circuit de avizare în vederea emiterii HG de aprobare indicatori TE aferenti obiectivului de invesitții
17	Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	Bistrița Năsăud, Suceava	106 km								Proiect HG de aprobare a indicatorilor TE pe circuit de avizare si aprobare
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	Suceava	85 km								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
18	Modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	București, Ilfov	605,70 km								Proiect HG de aprobare a indicatorilor TE pe circuit de avizare si aprobare