

AVIZAT,
Inspector Șef

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV-SIMERIA, PARTE COMPONENTA
ACORIDORULUI IV PAN EUROPEAN, PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA
MAXIMA DE 160km/h

- HALTA FELEAG-

In calitate de beneficiar.....

- reprezentat prin.....

în calitate de proiectant :**Italfer S.p.A – Scott Wilson – Obermayer – Tecnic – AREX LIDER
COMPANY**

reprezentat prin.....

în calitate de executant.....

- reprezentat prin.....

In conformitate cu Legea nr.10/1995, HG nr.766/1997, HG nr.272/1994, HG nr.273/1994 si
normativele în vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii.

Nr. Crt.	Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul scris pentru care se încheie: PV – pr. verbal PVRC – pr. verbal de receptie calitativa PVT – pr. verbal de trasare CRM – caiet evidenta pentru receptia materialelor	Cine întocmeste si semneaza: I – inspectia în constructii B – beneficiar E – executant P – proiectant G – proiectant geotehnician	Nr. si data actului încheiat
0	1	2	3	4
I	PEROANE			
1.1	Releveul trecerilor pt. cabluri TCF, IE, TTR existente pentru a nu fi distruse si in dreptul lor elementele prefabricate vor fi executate monolit ca sa le poata ingloba	PV	B.E.	
1.2	Predare amplasament - trasarea peroanelor noi, dupa proiect	P.V.T.	B.E.P.	
1.3	Executarea sapaturii necesare in transee	P.V.	B.E.G.	
1.4	Compactarea fundului sapaturii, asternerea stratului de egalizare necesar elementelor componente	P.V.	B.E.	

1.5	Trasare si montare elemente tip zid de sprijin	P.V.T.	B.E.	
1.6	Realizarea retelelor de instalatii, fundatiile stalpilor de iluminat, ale lampadelor, etc.	P.V.	B.E.	
1.7	Realizarea umpluturii compactate si asternerea stratului de pietris si a foliei de polietilena	P.V.	B.E.	
1.8	Verificarea montarii dalelor prefabricate pe elementele tip zid de sprijin, a armarii in vederea betonarii intre ele pentru completarea zonelor monolite si trecerilor de nivel	P.V.	B.E.	
1.9	Betonarea dalelor peronului	P.V.	B.E.	
1.10	Receptia la terminarea lucrarilor – FAZA DETERMINANTA	P.V.	B.E.P.I.	
II CONTAINER GSM-R				
2.1	Predare – Primire amplasament	P.V.	B.E. P.	
2.2	Executare sapatura	P.V.	B.E.	
2.3	Verificare stratificatie teren la incheierea sapaturii	P.V.	B.E.G.	
2.4	Faza determinanta – Verificarea geometriei sapaturii -Verificarea armaturii inainte de turnarea betonului	P.V.R.C.	I.B.E.P.	
2.5	Verificarea sistemului de ancorare a containerelor din fundatie inainte de turnarea betonului	P.V.	B.E.P.	
2.6	Betonare fundatiei	P.V.	B.E.	
2.7	Verificarea calitatii si aspectului a fundatiei	Condica bet. + buletine	B.E.	
2.8	Faza determinanta Receptie la terminarea lucrarilor	P.V.R.C.	I.B.E.P.	
III ANTENA GSM-R				
3.1	Predare – Primire amplasament	P.V.	B.E. P.	
3.2	Executare sapatura	P.V.	B.E.	
3.3	Verificare stratificatie teren la incheierea sapaturii	P.V.	B.E.G.	
3.4	Faza determinanta – Verificarea montarii micropilotilor inainte de injectarea mortarului pentru betonarea micropilotilor -Verificarea montarii cap micropilot	P.V.R.C.	I.B.E.P.	
3.5	Injectarea cu mortar pentru betonarea micropilotilor	P.V.	B.E.	
3.6	Verificarea armaturii din radier inainte de turnarea betonului	P.V.	B.E.P.	
3.7	Verificarea sistemului de ancorare din radier inainte de turnarea betonului	P.V.	B.E.P.	
3.8	Betonare radierului	P.V.	B.E.	
3.9	Verificarea calitatii si aspectului a fundatiei	Condica bet. + buletine	B.E.	
3.10	Faza determinanta	P.V.R.C.	I.B.E.P.	

	Receptie la terminarea lucrarilor			
--	-----------------------------------	--	--	--

NOTA :

1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut la col. 2.
2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile înainte datei la care urmeaza a se face verificarea.
3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea constructiei.

BENEFICIAR:

PROIECTANT:

EXECUTANT:

AREX LIDER COMPANY