

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - IANUARIE 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII	
PROIECTE FINANȚATE PRIN POIM 2014-2020													
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A.	99,95%	95,45%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in octombrie 2020. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala decembrie 2022	
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impressa Pizzarotti & C S.p.A Italia		99,95%	97,75%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in iunie 2021. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala octombrie 2023	
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		97,50%	84,83%	10.11.2014	dec. 2023	234,83	Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2023	
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA	99,95%	82,95%	14.03.2012	nov. 2019	866,79	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in noiembrie 2019. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala noiembrie 2022	
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		99,95%	88,64%	27.06.2012	iul. 2020	747,50	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in iulie 2020. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala februarie 2023	
		Lot Micăsasa - Coslariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADEA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADEA”		99,95%	99,37%	07.06.2012	oct. 2019	721,85	Recepție la Terminarea Lucrarilor realizata in oct. 2019. Lucrare in perioada de garantie. Estimare recepție finala noiembrie 2022	
		Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		98,60%	88,08%	10.11.2014	dec. 2023	263,46	Contract in derulare. Estimare pentru punere in functiune pana in decembrie 2023.	
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bărzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L	SC Arex Lider Company SRL	81,05%	68,31%	27.07.2017	mar.2024	1.998,58	Contract in derulare.	
		Subtronsonul 2b: Bărzava - Ilteu	36,04 km		Asocierea Webuild SpA -FCC Construcción S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L		SC Arex Lider Company SRL	82,84%	76,38%	27.07.2017	aug.2024	2.085,57	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"		AREX si PEGASO INGEGNERIA SRL	58,85%	56,98%	04.12.2017	feb.24	1.783,90	Contract in derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA		Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	72,20%	64,55%	03.10.2017	ian.24	3.101,20	Contract in derulare.
4	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podețe	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	95,75%	82,27%	10.12.2014	dec.23	23,15	Contract in derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, se va realiza un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de incepere pentru lucrări in data de 26.05.2022. Recepții finale pentru: pod 3+724 - in ianuarie 2018 pod 5+403 - in noiembrie 2018 podet 12+255 - in ianuarie 2018 pod 72+569 - in decembrie 2019	
5	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADEA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	97,99%	26.10.2015	ian. 2022	27,90	Lucrari la obiectivul podet km 41+719 finalizate. Se estimeaza efectuarea recepției la terminare in trim I 2023 Recepții la terminare pentru: pod km 47+128 in iulie 2021, in perioada de garantie Recepții finale pentru: podet km 23+210 - in august 2020.	
	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Cluj	Lot 1- poduri și podețe	2 poduri 2 podețe	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		100,00%	93,81%	20.03.2018	nov. 2022	6,48	Recepție la terminare la obiectivul pod km 99+523 realizate in 12.12.2022 Recepții finale pentru: pod km 115+565 - in ianuarie 2022 podet km 226+575 - in ianuarie 2021 podet km 357+760 - in noiembrie 2022	
		Lot 2- poduri și podețe	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. Recepție finala in decembrie 2021.	

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - IANUARIE 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
6	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneuri de cale ferată SRCF Craiova	Lot 3- poduri și podete	4 poduri 5 podete	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	96,00%	87,15%	20.03.2018	nov. 2022	28,95	Contract in derulare pentru lucrari la obiectivele: pod km 20+698 podet km 286+035 Receptie finala pentru: podet km 279+884 - ianuarie 2021 podet km 5+303 - in februarie 2022 podet km 6+592 - in februarie 2022 podet km 6+939 - in februarie 2022 pod km 15+550 - in noiembrie 2022 pod km 40+875 - in decembrie 2022 pod km 55+812 - in decembrie 2022
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	0,00%	0,00%	27.06.2022	iun.2024	309,21	In etapa de verificare pentru aprobare proiect tehnic.
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF												
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara	Subsecțiunea 1. Brașov – Apața Subsecțiunea 3. Cața – Sighișoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	19,37%	15,72%	16.04.2020	apr. 2024	3.007,22	Contract in derulare.
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 2. Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A.)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	14,00%	12,04%	03.11.2020	nov.2024	2.723,08	Contract in derulare.
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	48,07%	71,63%	04.01.2021	iul. 2023	483,28	Contract in derulare.
PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR												
11	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km	PNRR și Buget de Stat	FCC Construcción S.A.		0,00%	0,00%	28.12.2022	42 luni	1.916,22	In data de 28.11.2022 a fost semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor.
		Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D	13,86 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Participazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	0,00%	05.12.2022	42 luni	1.440,43	Derulare activitati de proiectare
		Lot 4 Ronaț Triaj D - Arad	54,86 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Participazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	0,00%	0,00%	16.12.2022	42 luni	2.184,17	Derulare activitati de proiectare
12	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks		0,00%	0,00%	30.01.2023	42 luni	1.611,48	Derulare activitati de proiectare
		Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks		0,00%	0,00%	25.01.2023	aug.26	1.535,20	Derulare activitati de proiectare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumita Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3		0,00%	0,00%	16.01.2023	aug.26	2.117,17	Derulare activitati de proiectare
		Lot 4 Aleșd – Frontiera Ungaria (46,744 km)	46,744 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumita Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4		0,00%	0,00%	23.01.2023	aug.26	2.416,85	Derulare activitati de proiectare
	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,		4,198 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	0,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	17,27	contract in derulare

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - LUCRARI IN EXECUTIE - IANUARIE 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timisoara	Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km	PNRR și Buget de Stat	SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	0,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	16,13	contract in derulare
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km	PNRR și Buget de Stat	SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	0,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	1,25	contract in derulare
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km	PNRR și Buget de Stat	SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	0,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	7,69	contract in derulare
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km	PNRR și Buget de Stat	SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	0,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	13,78	contract in derulare

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IANUARIE 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	MODERNIZAREA LINIEI FERROVIARE CARANSEBEȘ-TIMIȘOARA-ARAD		162,19 km		1.472,79		
1	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 Caransebeș – Lugoj"	Lot 1: Caransebeș – Lugoj	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Deschiderea ofertelor: 21.12.2021 Lot 1 - In contestatie
2	Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor" aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara - Arad" : Lot 1 Caransebeș – Lugoj și Lot 2 Lugoj – Timișoara Est	Lot 1: Caransebeș – Lugoj			16,53	103 luni	Anunt de participare CN1044645/07.07.2022. In evaluare din data de 12.09.2022
		Lot 2: Lugoj - Timișoara Est		18,51	103 luni		

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IANUARIE 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
	ELECTRIFICAREA ȘI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ CLUJ NAPOCA-ORADEA-EPISCOPIA BIHOR		166,42 km		107,84		
3	Servicii de consultanță și supervizarea proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș și Lot 2 Aghireș – Poieni	Lot 1: Cluj-Napoca - Aghireș			21,97	103 luni	Anunt de participare CN1044880/14.07.2022. Evaluari finalizate. In perioada legala de depunere contestatii
		Lot 2: Aghireș – Poieni			20,97	103 luni	
4	Servicii de consultanță și supervizarea proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor", Lot 3 Poieni – Aleșd și Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria	Lot 3: Poieni - Aleșd			29,61	103 luni	Anunt de participare CN1045507/30.07.2022. In evaluare din data de 28.09.2022
		Lot 4: Aleșd – Frontieră Ungaria			35,29	103 luni	
	Lucrări de reparații -QUICK WINS				241,56		
5	Proiecte tip "Quick Wins" Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF BRAȘOV (execuție) 4 loturi	Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650,	1,500 km	PNRR și Buget de Stat	10,33	18 luni	1.Anunt de participare: CN1045870/08.08.2022 2.Data deschidere oferte: 14.09.2022 Procedura anulata, nu a fost depusă nicio oferta. Procedura de achizitie va fi reluata
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700,	3,050 km		11,38	18 luni	
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000, .	1,600 km		18,46	24 luni	
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600, .	3,200 km		13,13	18 luni	
6	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF Cluj – 2 loturi (Linia CF 412, L300)	Lot 10 - Linia CF 412 intre km 45+450-46+718 Fir I+II	2,536 km	PNRR și Buget de Stat	18,97	24 luni	Anunt de participare: CN1049246/ 08.11.2022 Data deschidere oferte: 09.12.2022
		Lot 9 - Linia CF 300 intre km 488+712-489+230 Fir I	0,518 km		1,84	24 luni	
7	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iasi	Lot 1 - L600, Tutova - Zorleni, km 286+163-289+200	3,037 km	PNRR și Buget de Stat	19,37	18 luni	1.Anunt de participare: CN1043324/31.05.2022 2.Data deschidere oferte: 11.08.2022 Evluare finalizata, Contractul de lucrări se va semna după semnarea contractului de finantare
		Lot 2 - L600, Barlad - Zorleni, km 289+200-293+500	4,300 km		13,99	18 luni	
		Lot 3 - L600, Barlad - Banca, km 293+500-297+500	4,000 km		16,45	18 luni	
		Lot 4 - L600, Zorleni - Banca, km 297+500-301+500	4,000 km		14,03	18 luni	
		Lot 5 - L600, Zorleni - Crasna, km 301+500-305+500	4,000 km		15,74	18 luni	
		Lot 6 - L600, Banca - Crasna, km 305+500-309+500	4,000 km		14,03	18 luni	
		Lot 7 - L600, Banca - Crasna, km 309+500-313+500	4,000 km		15,04	18 luni	

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN ACHIZIȚIE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI - IANUARIE 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Lot 8 - L600, Banca - Crasna, km 313+500-319+500	6,000 km		21,35	18 luni	
		Lot 9 - L600, Banca - Crasna, km 319+500-324+000	4,500 km		19,19	18 luni	
		Lot 10 - L600, Banca - Crasna, km 324+000-328+000	4,000 km		18,25	18 luni	
8	SRCF Craiova: Înlocuirea la rând a elementelor suprastructurii căii pe distanțele Călinești + Golești Fir I și II și Golești + Pitești, km 95+000 + km 107+575			PNRR și Buget de Stat	745,79	18 luni	1.Anunt de participare: CN1045893/11.08.2022. 2.Data deschidere oferte: 30.09.2022 Evaluare finalizata, Contractul de lucrări se va semna după semnarea contractului de finantare
9	SRCF Bucuresti: Lucrări de înlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii caii” (pret inclus materiale, manopera)	Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km 10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii (primiri expedieri, rest linii)		PNRR și Buget de Stat	289,26	36 luni	1.Anunt de participare: CN1046149/18.08.2022. 2.Data deschidere oferte: 27.12.2022 Procedura in evaluare
		Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii (primiri expedieri, rest linii)			374,35	36 luni	
10	Serviciului de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară			PNRR și Buget de Stat	28,75	9 luni	1.Anunt de participare: CN1047480/24.09.2022 2.Data deschidere oferte: 07.11.2022 Procedura in evaluare pentru loturile 2, 4, 5. in data de 27.12.2022- au fost aprobate Rapoartele procedurii pentru Lot 1 SRCF Bucuresti si Craiova si Lot 3 SRCF Brasov – castigator BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F. In 09.01.2023 - au fost aprobate Rapoartele procedurii pentru Lot 7 – Stații CF: Lot 2 – Sucursala Regională CF Craiova Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider de asociere) - I.S.P.C.F. SA - In 12.01.2023 - au fost aprobate Rapoartele procedurii pentru Lot 8 – Stații CF: Lot 3 – Sucursala Regională CF Cluj și Lot 6 – Stații CF: Lot 1 – Sucursala Regională CF București – castigator Asocierea I.S.P.C.F. SA (lider de asociere)- SC BAICONS IMPEX SRL
11	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea statiei CF Gara de Nord Bucuresti – faza I	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea statiei CF Gara de Nord Bucuresti – faza I (proiectare si executie)	1 statie	POT 2021-2027	471,15	Durata de implementare: 116 luni (9 luni proiectare + 46 luni executie + 60 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1051472/28.01.2023 . 2.Data deschidere oferte: 06.03.2023

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IANUARIE 2023

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	39 luni	aug. 2023	88%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	33 luni	ian. 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	116 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	38 luni	lun 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești	Pașcani–Dărmănești	71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	38 luni	lun 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani -Frontieră	101 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex SRL	4,20	39 luni	lun 2023	88%	86,00%	Contract SF in derulare. Au fost avize in CTE SRCF, CTE CFR, CTE MTI si CI. Se afla pe circuitul de promovare documentatia pentru avizare si aprobare HG indicatori tehnico-economici. In pregatire aplicatia pentru obtinere finantare din CEF. Termen maxim de depunere ian 2023
Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	33 luni	lun 2023	56,00%	36,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima.
Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe retea primara de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	367km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	29 luni	Apr 2023	55%	55,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2	91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	68,5 luni	lun 2023	96%	71,46%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, proiect in implementare LOT 2 - in derulare In aprilie 2021 a fost avizata favorabil in CTE CFR varianta optima de traseu si scenariul optim. În data de 02.05.2022 Agentia pentru Protectia Mediului a emis Decizia Etapei de Încadrare nr.87/02.05.2022 în care se precizează faptul că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului. In derulare procedura de obtinere a Acordului de Mediu. Studiu de Fezabilitate în analiză. In luna noiembrie au avut loc dezbateri publice privind proiectul
Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	59 luni	Iul 2023	87%	74,00%	Contract SF in derulare Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. Faza II in derulare.
Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	17 luni	Iul 2023	88%	60,45%	Contract SF in derulare. Analiza si fundamentarea variantelor/ optiunilor tehnico-economice a fost avizat in CTE CFR in 02.06.2022

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IANUARIE 2023

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord	Rădulești – Giurgiu Nord	57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	12 luni	Apr 2023	45%	45,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	23 luni	Dec 2023	26,00%	10,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	23 luni	Dec 2023	26,00%	10,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italtrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	Feb. 2024	20,63%	6,97%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	23 luni	Ian 2024	23,81%	10,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	23 luni	Apr 2024	20,63%	7,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	23 luni	Apr 2024	19,00%	7,00%	Contract SF in derulare.
Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	21 luni	Feb. 2024	21,05%	10,00%	Contract SF in derulare.
Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	40 luni	Mai 2023	81,94%	48,71%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A(cladirea bld. D. Golescu)+Corp B(casele de bilete cls.2, C. Griviței) Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) Faza I avizata in CTE CFR, CTE MTI, CI. Pentru faza I fost emis in 28.12.2022 HG de aprobare indicatori TE. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) = 631.543 mii lei; A fost lansata procedura de achizitie pentru proiectare și executie a lucrrarilor SF pentru FAZA II - este in analiza la CFR. SF pentru Faza III " - este in analiza la CFR.
Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii,, Modernizare/reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania" - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	31 luni	Iul 2023	80%	54,00%	Contract SF in derulare. SF avizat in CTE SRCF si CTE CFR. Documentațiilor sunt in analiza pentru avizare în CTE- MTI. Au fost obtinute in 13.01.2023 avizele CTE MTI pentru stațiile Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș. Urmeaza obtinerea OMTI

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IANUARIE 2023

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferata – SRCF Brașov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni	8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,67	23 luni și 25 zile	Feb. 2023	77%	77,00%	Contract SF in derulare. SF avizat in CTE SRCF, CTE CFR, CTE MTI. 7 stații au fost aprobate prin Ordin MTI in 08.09.2022. SF Final st. Miercurea Ciuc a fost avizat în cadrul ședinței CTE a SRCF CNCF CFR SA din data de 09.12.2022. Pentru stația Miercurea Ciuc documentație în pregătire pentru CTE - MTI și CI
Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiași, Roșiori Nord, Piatra Olt	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,25	34 luni	iun 2023	65%	42,00%	Contract SF in derulare. SF Final in curs de revizuire si transmitere pentru avizare in CTE Reg. pentru cele 6 stații
Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	Mar 2023	96%	84,00%	Contract SF in derulare. Au fost emise avizele de catre MTI în data de 20.07.2022. Prin OMTI a fost aprobat in 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). Pentru restul de 2 stații (Suceava Nord și Pașcani) s-a emis avizul pentru Consiliul Interministerial. A fost aprobat HG pentru statia Pascani nr.1467/08.12.2022. Urmeaza HG pt Suceava Nord – aprobat în Ședința de Guvern
Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,90	43 luni si 9 zc	iun 2023	23%	23,00%	Contract SF in derulare. SF preliminar au fost avizate în CTE Regional în data de 19.09.2022 si in CTE CFR in 12.10.2022
Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania (47 statii) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,25	21 luni	mar 2022 iul 2023 mar 2023	L1 - 74% L2 - 74% L3 - 74%	74,00%	Contract SF in derulare. st. Baile Herculane a fost avizat SF Final în CTE SRCF Timișoara din data de 12.12.2022. st. Petroșani - SF Preliminar a fost avizat în ședința CTE a CN CF CFR SA din data de 21.09.2022. A fost avizat SF-ul PRELIMINAR în ședința CTE a CN CF „CFR” SA din data de 21.09.2022. st. Orsova - S-a obținut Acordul de Mediu. S-a avizat SF în ședința CTE a CNCF CFR SA din data de 24.11.2022.
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,78	34 luni + 19 z.c.	Oct 2023	95%	85,00%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 7 loturi. 2 SF Finalizat 3 SF-uri în pregătire material ptr. CTE MTI; 2 SF-uri în pregătire material ptr. CTE Interminister.
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,53	24 luni + 11 z.c.	Mar 2023	98%	91,00%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 6 loturi. 2 SF-uri pregatire CTE MTI; 2 SF-uri OMT în pregătire; în pregătire material ptr. CTE Interministerial. 2 SF
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova	58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni	Dec 2022	80%	54,00%	Contract SF in derulare. Proiectul a fost împărțit în 6 loturi. 2 SF-uri s-a depus material CTE MTI in 19.12.2022; 1 SF pregatire material OMT; 1 SF pregatire material CI 2 SF vor fi reluate procedurile de avizare.
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iasi	21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	30 luni	Mai 2023	85%	42,00%	Contract SF in derulare. 21 SF-uri: pentru toate 21 avizele CTE regional si CN CFR sunt acordate pentru faza SF PRELIMINAR. Urmează avizul în CTE Regional ptr 21 SF-uri Finale

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IANUARIE 2023

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara Lot poduri, podețe	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex S.R.L.	1,40	21 luni	Apr 2023	88%	68,00%	Contract SF in derulare. 15 SF-uri din care: 7 SF-uri Finalizate (s-a emis dispoziție DG); 3 SF pregătire dispoziție DG 2 SF în pregătire material ptr. CTE MTI; 3 SF OMT în pregătire; .
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	18 obiective (17 poduri, 1 podet)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	24 luni	iul 2023	33%	33,00%	Contract SF in derulare. Au fost obtinute avizele de gospodarie a apelor pt 17 structuri. Urmeaza obtinerea avizelor de mediu. După aprobarea livrabililor, SF Preliminar va fi supus avizarii in CTE SRCF Pentru pod 227+522 sunt derulate activitati pentru obtinerea avizului OG.
Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	39 luni	Mai 2023	80%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. In pregatire documentatie pentru aviz interministerial.
Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Brasov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	36 luni	Mar 2023	80%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. In pregatire documentatie pentru aviz interministerial.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Bucuresti"	Lot SF TN SRCF București	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	37 luni	Apr 2023	80%	80,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. In pregatire documentatie pentru aviz interministerial.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanta	Lot SF TN SRCF Constanța	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.	Apr 2023	100%	100,00%	Contract SF in derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si CTE MTI. In pregatire documentatie pentru aviz interministerial. Doc in pregatire ptr. Ordin MTI
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	26 luni + 25 z.c.	mar 2023	55%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR si in pregatire documentatie pentru aviz CTE SRCF pentru SF Final.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	26 luni	Iul 2023	80%	80,00%	Contract SF in derulare. SF Final a fost avizat în CTE SRCF si in CTE CFR.Documentatiile au fost transmise pentru avizarea in CTE MTI.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSIS PROIECT SRL	1,40	14 luni	Iul 2023	57%	51,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar urmeaza sa fie supus avizarii in CTE SRCF si CFR
Studii de Fezabilitate finalizate										

**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CALE FERATA
FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - IANUARIE 2023**

REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ FERROVIARĂ - ÎN PREGĂTIRE FAZA (SF, SF+PT) - IANUARIE 2023

DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSIG PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	Dec 2021	100%	100,00%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE În pregătire HG de expropriere. In elaborare aplicatie pentru obtinerea finantarii prin programul CEF 2021-2027
Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	Dec 2022	100,00%	100,00%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022. In elaborare aplicatie pentru obtinerea finantarii pentru Etapa 1 - Valu lui Traian.
Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte din Coridorul Orient/Est- Mediteranean - FAZA SF	Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș	225,287 km	CEF și Buget de Stat	Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațională SRL	23,55	48 luni	Dec. 2022	100%	77,52%	SF finalizat A fost emis HG indicatori TE nr. 1562/28.12.2022.
Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	Ian 2023	100%	88,04%	SF finalizat A fost aprobat HG indicatori TE statii SRCF Bucuresti nr. 1329/2022.
Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferata din Romania-faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni si 29 z.c.	Dec 2022	100%	100,00%	SF finalizat Pentru cele 3 statii (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI in septe 2022 Pentru statia Ciulnița a fost emis In data de 28.12 pentru Stația Ciulnița a fost emis HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE
Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	26 luni si 25 z.c.	Ian 2023	100%	75,00%	Contract SF in derulare. SF Final au fost avizate în CTE SRCF și CTE CFR. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.