

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața și 3.Cața – Sighișoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighișoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	41,56%	39,21%	16/04/2020	Apr-27	3.219,26	Contract in derulare.
2	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	45,05%	41,66%	03/11/2020	Oct-26	2.977,68	Contract in derulare.
3	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,02 km	POIM, CEF și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	100,00%	99,41%	04/01/2021	Jun-24	654,03	Receptie la terminare la 30 mai 2024. Din iunie 2024, a fost data in circulatie linia București - Jilava - Giurgiu Nord. Lucrari in perioada de garantie
4	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN”	Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN”		CEF și Buget de Stat	Asocierea BAWI SRL (lider) - SWIETELSKY SRL	Asocierea BAICONSIMPEX SRL (lider), AC AREX LIDER COMPANY SRL	0,00%	1,84%	30/04/2024	oct. 2026	377,51	A fost avizat favorabil in CTE CFR PTh in 04.12.2024. Se va emite ordin de incepere a lucrărilor
PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR												
5	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1 Caransebeș - Lugoj	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,85%	15.01.2024	iul. 2027	1.344,72	Derulare activități de proiectare
		Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km		FCC Construcción S.A.	SC TPF Inginerie SRL	21,38%	25,85%	28/12/2022	iun. 2026	1.916,22	Lucrări in derulare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronat Triaj Gr.D	13,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	3,25%	14,29%	05/12/2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activități de proiectare. Avizate in CTE lucrari de demontare
		Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	4,40%	13,67%	16/12/2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare. Avizate in CTE lucrari de demontare
		Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km		Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	21,00%	18,91%	30/01/2023	aug. 2026	1.611,48	Lucrări in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
6	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumită Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	31,00%	21,44%	25/01/2023	aug. 2026	1.535,20	Lucrări in derulare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3	EGIS Romania SA	4,43%	12,54%	16/01/2023	aug. 2026	2.117,17	Lucrări in derulare
		Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	8,10%	15,81%	23/01/2023	aug. 2026	2.416,85	Lucrări in derulare
7	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timisoara	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,	4,198 km	PNRR	SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	91,00%	94,64%	16/11/2022	Dec-26	20,65	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	93,00%	95,48%	16/11/2022	Dec-26	19,15	contract in derulare
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100%	100%	16/11/2022	Jan-24	1,46	receptie la terminare realizata in august 2024
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100%	100%	16/11/2022	Aug-24	9,11	receptie la terminare realizata in august 2024
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100%	100%	16/11/2022	Aug-24	15,63	receptie la terminare realizata in august 2024
		Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950,	1,834 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	75,00%	37,20%	20/06/2023	dec 2026	7,80	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 203 Tâlmăciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436,	3,500 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	50,00%	28,85%	21/06/2023	dec 2026	16,45	contract in derulare
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	80,00%	65,03%	20/02/2023	dec 2026	11,78	contract in derulare
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	45,00%	28,26%	20/02/2023	dec 2026	12,92	contract in derulare
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	99,00%	98,75%	20/02/2023	dec 2026	13,24	contract in derulare
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	45,00%	40,77%	20/02/2023	dec 2026	14,86	contract in derulare
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	99,00%	98,55%	20/02/2023	dec 2026	15,24	contract in derulare
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	45,00%	18,99%	20/02/2023	dec 2026	19,04	contract in derulare
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km.	4,550 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	99,00%	97,38%	20/02/2023	dec 2026	19,53	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
8	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850, L = 2.200 km.	2,200 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	29,85%	20/02/2023	dec 2026	15,48	contract in derulare
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km.	3,900 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	39,61%	20/02/2023	dec 2026	21,58	contract in derulare
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km.	4,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	75,00%	64,17%	20/02/2023	dec 2026	18,63	contract in derulare
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.	4,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	58,32%	20/02/2023	dec 2026	18,56	contract in derulare
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	60,00%	45,55%	20/02/2023	dec 2026	21,05	contract in derulare
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	45,01%	20/02/2023	dec 2026	21,96	contract in derulare
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	24,81%	20/02/2023	dec 2026	20,43	contract in derulare
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	57,00%	49,74%	20/02/2023	dec 2026	22,19	contract in derulare
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	63,00%	54,17%	20/02/2023	dec 2026	22,71	contract in derulare
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	29,83%	20/02/2023	dec 2026	13,71	contract in derulare
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000	1,600 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2026	15,07	contract în derulare
Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	10,00%	1,69%	20/06/2023	dec 2026	11,90	contract în derulare			
		Lot 1- intre km 8+540-9+760 fir I, intre km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	62,02%	06/02/2023	dec 2026	18,62	contract in derulare
		Lot 2 - intre km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	41,63%	06/02/2023	dec 2026	22,16	contract in derulare
		Lot 3 - intre km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	49,00%	37,80%	06/02/2023	dec 2026	21,46	contract in derulare
		Lot 4 - intre km 21+900-23+550 fir I si II L 412 Apahida - Baia Mare	3,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	41,53%	06/02/2023	dec 2026	22,80	contract in derulare
		Lot 5 - intre km 23+550-27+600 fir I L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	56,00%	39,87%	06/02/2023	dec 2026	16,26	contract in derulare
		Lot 6 - intre km 23+550-27+600 fir II L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	31,83%	06/02/2023	dec 2026	16,26	contract in derulare
		Lot 7 - intre km 27+600-32+050 fir I L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	59,00%	30,91%	06/02/2023	dec 2026	17,76	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 8 - intre km 27+600-32+050 fir II L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	33,63%	06/02/2023	dec 2026	17,76	contract in derulare
		Lot 9 -intre km 32+050-32+132 fir I+II, intre km 32+159 la km 33+071 fir I+II, intre km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	37,00%	36,96%	06/02/2023	dec 2026	19,44	contract in derulare
		Lot 10 - intre km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	23,52%	06/02/2023	dec 2026	19,19	contract in derulare
		Lot 11 - intre km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	39,01%	06/02/2023	dec 2026	19,19	contract in derulare
		Lot 12 - intre km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%	19,77%	06/02/2023	dec 2026	14,17	contract in derulare
		Lot 13 - intre km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	39,33%	06/02/2023	dec 2026	14,17	contract in derulare
		Lot 14 -intre km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	38,00%	27,80%	06/02/2023	dec 2026	16,77	contract in derulare
		Lot 15 - intre km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	39,60%	06/02/2023	dec 2026	15,89	contract in derulare
		Lot 16 - intre km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	4,16%	06/02/2023	dec 2026	21,76	contract in derulare
		Lot 17 - intre km 46+718-49+490 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	8,36%	06/02/2023	dec 2026	13,91	contract in derulare
		Lot 18 - intre km 49+490-52+890 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	16,00%	13,63%	06/02/2023	dec 2026	15,56	contract in derulare
		Lot 19 - intre km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	74,03%	06/02/2023	dec 2026	8,14	contract in derulare
		Lot 20 - intre km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	40,17%	06/02/2023	dec 2026	7,56	contract in derulare
		Lot 21 - intre km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	97,00%	38,96%	06/02/2023	dec 2026	8,41	contract in derulare
		Lot 22 - intre km 103+750- 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	60,00%	43,15%	06/02/2023	dec 2026	8,05	contract in derulare
		Lot 23 - intre km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	39,21%	06/02/2023	dec 2026	8,52	contract in derulare
		Lot 24 - intre km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	40,44%	06/02/2023	dec 2026	6,81	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
9	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj	Lot 25 - între km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	39,00%	06/02/2023	dec 2026	6,32	contract in derulare
		Lot 26 - între km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	39,83%	06/02/2023	dec 2026	8,23	contract in derulare
		Lot 27 - între km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	36,74%	06/02/2023	dec 2026	9,84	contract in derulare
		Lot 28 - între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	66,22%	06/02/2023	dec 2026	24,03	contract in derulare
		Lot 29 - între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	93,00%	58,37%	06/02/2023	dec 2026	21,61	contract in derulare
		Lot 30 - între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	70,00%	59,92%	06/02/2023	dec 2026	21,19	contract in derulare
		Lot 31 - între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	28,00%	27,79%	06/02/2023	dec 2026	16,63	contract in derulare
		Lot 32 - între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	32,00%	36,28%	06/02/2023	dec 2026	13,34	contract in derulare
		Lot 33 - între km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	38,62%	06/02/2023	dec 2026	21,32	contract in derulare
		Lot 34 - între km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	40,03%	06/02/2023	dec 2026	19,48	contract in derulare
		Lot 35 - între km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	38,00%	37,54%	06/02/2023	dec 2026	9,47	contract in derulare
		Lot 36 - între km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	39,19%	06/02/2023	dec 2026	18,66	contract in derulare
		Lot 37 - între km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	28,69%	06/02/2023	dec 2026	22,99	contract in derulare
		Lot 38 - între km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	34,00%	32,77%	06/02/2023	dec 2026	3,58	contract in derulare
Lot 39 - între km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	49,78%	06/02/2023	dec 2026	17,31	contract in derulare			
Lot 40 - între km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	76,78%	06/02/2023	dec 2026	9,23	contract in derulare			

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 41 - între km 472+700- 475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	37,67%	06/02/2023	dec 2026	16,75	contract in derulare
		Lot 42 - între km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	42,55%	06/02/2023	dec 2026	15,84	contract in derulare
		Lot 43 - între km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	69,00%	33,38%	06/02/2023	dec 2026	22,79	contract in derulare
		Lot 44 - între km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	66,00%	46,44%	06/02/2023	dec 2026	17,92	contract in derulare
		Lot 45 - între km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	45	50,00%	10,57%	16/03/2023	dec 2026	2,11	contract in derulare
		Lot 46 - între km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	46	98,00%	81,65%	07/02/2023	dec 2026	8,22	contract in derulare
		Lot 47 - între km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	47	50,00%	47,98%	07/02/2023	dec 2026	12,55	contract in derulare
		Lot 48 - între km 81+408-85+500, L328 între Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	48	38,00%	14,23%	06/02/2023	dec 2026	19,22	contract in derulare
		Lot 49 - între km 85+500-89+324, , L328 între Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	49	44,00%	16,60%	06/02/2023	dec 2026	15,29	contract in derulare
		Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	85,00%	79,22%	16/01/2023	dec 2026	21,67	contract in derulare
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 79+700 – km 84+280, L100	4,580 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	70,00%	95,60%	16/01/2023	dec 2026	19,78	contract in derulare
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	95,00%	96,94%	16/01/2023	dec 2026	19,57	contract in derulare
		Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	59,21%	16/01/2023	dec 2026	18,41	contract in derulare
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	44,26%	16/01/2023	dec 2026	15,52	contract in derulare
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	70,00%	42,32%	16/01/2023	dec 2026	12,61	contract in derulare
		Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000-99+300 - 99+600 - 101+330, L100	3,030 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	36,81%	16/01/2023	dec 2026	13,54	contract in derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100	2,414 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	24,94%	17/01/2023	dec 2026	15,40	contract in derulare
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	94,00%	98,47%	17/01/2023	dec 2026	19,62	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
10	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200 , L100	3,200 km	PNRR	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	69,62%	17/01/2023	dec 2026	18,85	contract in derulare
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	24,09%	17/01/2023	dec 2026	12,06	contract in derulare
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	65,00%	49,97%	17/01/2023	dec 2026	12,06	contract in derulare
		Lot 13 Radomiresti Farcasele Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	18,14%	17/01/2023	dec 2026	12,80	contract in derulare
		Lot 14 Radomiresti Farcasele Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	85,00%	70,90%	17/01/2023	dec 2026	7,67	contract in derulare
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	30,00%	76,61%	17/01/2023	dec 2026	11,87	contract in derulare
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	45,00%	22,89%	17/01/2023	dec 2026	9,99	contract in derulare
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	89,30%	16/01/2023	dec 2026	2,01	contract in derulare
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	nov. 2023	11,04	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	sep. 2023	7,74	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	iul. 2024	11,33	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	sep. 2023	0,98	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	sep. 2023	3,69	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	mai 2024	9,82	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	98,00%	96,62%	28/12/2022	dec 2026	15,97	contract in derulare
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	98,00%	97,98%	28/12/2022	dec 2026	11,16	contract in derulare
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	sep. 2023	1,98	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	dec 2026	25,05	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII			
11	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București	Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000- km 13+500, fir I+II	5,000 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	dec 2026	20,89	contract in derulare			
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500- km 16+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	85,00%	92,67%	17/01/2023	dec 2026	17,76	contract in derulare			
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000- km 18+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	85,00%	83,99%	17/01/2023	dec 2026	17,87	contract in derulare			
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500- km 21+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	80,00%	55,68%	17/01/2023	dec 2026	17,89	contract in derulare			
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000- km 23+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	80,00%	85,57%	17/01/2023	dec 2026	18,71	contract in derulare			
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500- km 25+500, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	18,00%	1,58%	13/02/2023	dec 2026	21,06	contract in derulare			
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	6,00%	1,59%	13/02/2023	dec 2026	22,38	contract in derulare			
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	6,00%	1,57%	13/02/2023	dec 2026	17,66	contract in derulare			
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	7,00%	1,53%	13/02/2023	dec 2026	12,07	contract in derulare			
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	7,00%	1,53%	13/02/2023	dec 2026	20,85	contract in derulare			
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	7,00%	1,55%	13/02/2023	dec 2026	21,85	contract in derulare			
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700- km 37+700, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	45,00%	35,86%	13/02/2023	dec 2026	21,89	contract in derulare			
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700- km 40+300, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	70%	68,26%	13/02/2023	dec 2026	20,85	contract in derulare			
		Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300- km 42+000, fir I+II	3,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	70%	66,24%	13/02/2023	dec 2026	16,04	contract in derulare			
		12	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați		Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100%	100%	01/02/2023	feb. 2024	6,20	Lucrari finalizate si receptionate
					Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100%	100%	01/02/2023	feb. 2024	6,27	Lucrari finalizate si receptionate
Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km			S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100%		100%	01/02/2023	dec -24	22,89	Lucrari finalizate si receptionate in dec 2024			
Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km			S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100%		100%	01/02/2023	dec -24	18,10	Lucrari finalizate si receptionate in dec 2024			
Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km			S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100%		97,48%	01/02/2023	dec -24	13,93	Lucrari finalizate si receptionate in dec 2024			

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100%	100%	01/02/2023	dec -24	11,80	Lucrari finalizate si receptionate in dec 2024
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L	NA	76,10%	82,73%	22/06/2023	dec 2026	163,61	Contract în derulare
14	Reinnoiri "București - Pitești" Lucrări de înlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	SRCF Craiova Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	93,00%	93,39%	21/04/2023	dec 2026	85,40	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0%	0%	18/01/2024	ian 2027	257,32	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	4,36%	0%	18/01/2024	ian 2027	326,55	Contract în derulare
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT 2021-2027												
15	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria - Faza II	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	PT 2021 - 2027 - faza II, POIM 2014-2020 - faza I și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	96,47%	87,97%	27/07/2017	apr 2025	2.016	Contract in derulare. Au fost efectuate receptii la terminare pe parti de obiective conform legislatiei in vigoare pe o lungime de 13,75 km de cale ferata între Km 614 - Paulis In dec 2024 au fost efectuate receptii pentru părți de lucrări de infrastructura si suprastructura cf, consolidari, poduri și podețe pe interval Bârzava Nouă - Păuliș (28,147 km)
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	93,41%	94,49%	27/07/2017	feb 2026	2.111	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX și PEGASO INGENGERIA SRL	74,35%	74,62%	04/12/2017	dec. 2025	1.810	Contract in derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	87,39%	80,18%	03/10/2017	dec. 2025	3.152	Contract in derulare.
16	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța - faza II	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	PT 2021 - 2027 - faza II, POIM 2014-2020 - faza I și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	69,50%	66,73%	27/06/2022	mar.2025	329,07	Contract în derulare.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România												
17	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF București	stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Iul 2026	8,75	Contract in derulare
		stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Iul 2026	21,42	Contract in derulare
		stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0%	0%	19/03/2024	Aug-26	13,17	Contract in derulare
		stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL		0%	0%	19/03/2024	Iul 2026	12,23	Contract in derulare
18	Proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației cf Gara de Nord București - Faza I	stația CF Gara de Nord (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL		0%	0%	14/03/2024	Dec .2028	419,85	Contract in derulare
19	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - SRCF Iași	stația CF Pașcani (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L - S.C. PRIMA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L		0%	0%	05/04/2023	sept. 2026	37,04	Contract in derulare
20	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România-SRCF Cluj	stația CF Beclean pe Someș (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,PRIMA CONSTRUCT,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.		0%	0%	24/04/2024	oct. 2026	37,24	Contract in derulare
		stația CFDej Călători (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,PRIMA CONSTRUCT,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.		0%	0%	31/10/2024	Mar-27	31,06	Contract in derulare
21	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța	stația CF Costinești Tabără(proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL (lider) - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. - S.C. ARCADIA COMPANY S.A. -- S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	Asocierea BAICONS IMPEX SRL - AREX LIDER COMPANY SRL	0%	0%	10/06/2024	iun. 2025	14,06	Contract in derulare
		stația CF Neptun (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. ARCADIA COMPANY S.A. - S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. - S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	Asocierea BAICONS IMPEX SRL - AREX LIDER COMPANY SRL	0%	0%	10/06/2024	iun. 2025	16,57	Contract in derulare
		stația CF Ciulnita (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,SPIACT CRAIOVA,ARCADA COMPANY,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,	Asocierea AREX LIDER COMPANY SRL – BAICONS IMPEX SRL	0%	0%	22/07/2024	mai. 2026	27,40	Contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
22	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara	stația CF Orsova (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asoc. UBI CONSTRUCT - TROVACASA		0%	0%	01/07/2024	iun. 2026	7,95	Contract in derulare
		stația CF Herculan (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader), GLB Transark		0%	0%	02/09/2024	Aug-26	17,01	Contract in derulare
23	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Brașov	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Aiud (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asphalt SRL		0%	0%		58 luni (4 luni proiectare; 5 luni obținerea AC; 12 luni execuție, garanție 36 luni, 1 lună închidere)	8,90	Contract in derulare
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Teiuș (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asphalt SRL		0%	0%		66 luni (4 luni proiectare; 5 luni obținere AC; 20 luni execuție, garanție 36 luni, 1 lună închidere)	16,40	Contract in derulare
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Războieni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asphalt SRL		0%	0%		66 luni (4 luni proiectare; 5 luni obținere AC; 20 luni execuție, garanție 36 luni, 1 lună închidere)	12,91	Contract in derulare
PROIECTE FINANȚATE PRIN POIM 2014-2020												
29	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A./S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	100,00%	96,34%	06/12/2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție finală: decembrie 2023.
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C.S.p.A Italia		100,00%	97,70%	20/12/2011	îun. 2021	766,92	Recepție finală: decembrie 2023. .
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coslariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,30%	94,30%	10/11/2014	Mar-25	234,83	Contract in derulare. Actiuni premergatoare efectuării recepțiilor la terminare
30	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru	Lot Sighișoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA		100,00%	98,31%	14/03/2012	nov 2019	866,79	Recepție finală: mai 2023
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	99,93%	27/06/2012	iul 2020	747,50	Recepție finală: martie 2024
		Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADEA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADEA”	METROPOLITANTA MILANESE SPA/SC	100,00%	99,43%	07/06/2012	oct 2019	721,85	Recepție finală: aprilie 2023

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
	circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km	Buget de Stat	Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL	MILANESE SPA/ SC ISPCF SA	99,30%	91,55%	10/11/2014	Mar-25	263,46	Contract in derulare. Actiuni premergatoare efectuării recepțiilor la terminare
31	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferata SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podețe	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	100,00%	100,00%	10/12/2014	Dec-23	24,99	Recepția la terminare realizată în dec 2023 Lucrări în garanție
32	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIEREA SC ARCADA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	98,02%	26/10/2015	Feb-22	28,25	Recepții finale pentru: podet km 23+210 - in august 2020 pod km 47+128 - in iulie 2022 podet km 41+719,- sept 2024
33	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Craiova	Lot 3- poduri și podețe	4 poduri 5 podețe	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	99,65%	20/03/2018	dec 2023	30,50	Au fost receptionate la terminare toate obiectivele. A fost realizata receptia finala la pod km 20+698 in luna august 2024 Un podet au ramas în perioada de garantie.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
1	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II	infrastructura feroviara in port	CEF și Buget de Stat	558,64	99 luni(7 luni proiectare + 30 luni execuție- 1 luna dupa RTL + min 60 de lunigarantie + 1 luna dupa garantie)	1.Anunt de participare: CN1066805/25.03.2024 2.Data deschidere oferte 29.07.2024 Procedura in evaluare Au fost depuse 2 oferte. 1. PORR CONSTRUCT 2. Asociere : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE ROMÂNIA) (Leader),SWIETELSKY CONSTRUCT, Procedura de evaluare finalizata si cotezata la CNSC
2	Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră; Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	Proiectare și execuției lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2	55,5 km	CEF și Buget de Stat	2.711,35	98 luni	1.Anunt de participare: CN1069198/23.05.2024 2.Data deschidere oferte 16.09.2024 Procedura in evaluare Au fost depuse 4 oferte: 1. FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : ARCADIA COMPANY (Leader),S.C. Alstom Transport S.A., 3. Asociere : PORR CONSTRUCT (Leader),IMSAT, 4. Asociere : ZUE (Leader),CON-A OPERATIONS,UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT, A fost finalizat raportul final de evaluare. Castigator: Asociere : ARCADIA COMPANY (Leader),S.C. Alstom Transport S.A.. In perioada de depunere contestatii
3	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vișșani - Frontieră – Etapa 1, Electrificare	Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vișșani - Frontieră – Etapa 1, Electrificare” Lot 1 – Lucrări de electrificare (30 km)	30 km	CEF și Buget de Stat	160,71	88 luni (6 luni proiectare, 30 executie)	1.Anunt de participare: CN1074951/31.10.2024 VE= 135.629.483,08 si 160.706.762,70 lei f TVA 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vișșani - Frontieră – Etapa 1, Electrificare” Lot 2 – Lucrări de reabilitare Pod km 0+522		CEF și Buget de Stat	37,10	98 luni (6 luni proiectare, 30 executie)	1.Anunt de participare: CN1074951/31.10.2024 VE= 31.388.304,59 si 37.099.633,66 lei f TVA 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
		LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735”	37,975 km	PT + Buget de Stat	2.717,24	117 luni	1.Anunt de participare: CN1072187/14.08.2024 2.Data deschidere oferte: 28.10.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse oferte de: 1. FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TERNA Tourist Technical and Maritime Societe Anonyme, 3. Asociere : IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA,
		LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000”	44,265 km	PT + Buget de Stat	2.246,03	123 luni	1.Anunt de participare: CN1072187/14.08.2024 2.Data deschidere oferte 28.10.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse oferte de: 1. FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TERNA Tourist Technical and Maritime Societe Anonyme, 3. Asociere : IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA
		LOT 3: IGIROASA (CAP Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632, Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Stațiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu”	41,234 km	PT + Buget de Stat	6.152,38	135 luni	1.Anunt de participare: CN1069233/24.05.2024 2.Data deschidere oferte 16.09.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse 2 oferte: 1. Asociere : FCC CONSTRUCCION S.A. (Leader),GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. Asociere : Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Leader),STRACO HOLDING,

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
4	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean	LOT 4 CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250"	41,618 km	PT + Buget de Stat	2.905,81	135 luni	1.Anunt de participare: CN1069899/12.06.2024 . 2.Data deschidere oferte: 14.10.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse oferte de: 1. Asociere : OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Leader),Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.,INFRAVIS S.R.L.,L 2. Asociere : IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA,
		LOT 5: CAP X BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887	32,637 km	PT + Buget de Stat	2.897,68	123 luni	1.Anunt de participare: CN1069899/12.06.2024 2.Data deschidere oferte: 14.10.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse oferte de: 1. PORR Construct 2. Asociere : IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA, 3. Asociere : FCC CONSTRUCCION S.A. (Leader),GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
		LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53	37,160 km	PT + Buget de Stat	2.628,84	135 luni	1.Anunt de participare: CN1069234/24.05.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 30.09.2024 Procedura in evaluare Au fost depuse oferte de: 1. Asociere : ITINERA SPA (Leader),SAIPEM S.P.A., 2. Asociere : OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Leader),INFRAVIS S.R.L.,Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş., 3. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),DRUM ASFALT, 4. Asociere : FCC CONSTRUCCION S.A. (Leader),GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 5. Asociere : IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA,
5	Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	LOT 1 – Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional – CNMT București"	1 clădire	PT + Buget de Stat	133,80	88 luni	1.Anunt de participare: CN1072965/09.09.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 11.11.2024 Procedura in evaluare Au fost depuse 2 oferte 1. CONSTRUCTII ERBASU, 2. Asociere : DRUM ASFALT (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,
6	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III”		PT + Buget de Stat	732,24	99 luni	1.Anunt de participare: CN1076240/12.12.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 10.02.2025 In curs deschidere si depunere oferte
Modernizarea/reabilitarea stații de cale ferată din Romania							
		Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Roșiori Nord (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	20,90	69 luni	1.Anunt de participare: CN1075113/05.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 23.01.2025

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
7	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Craiova,	Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Filiași (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	23,06	75 luni	1.Anunt de participare: CN1075114/06.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la:23.01.2025
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Caracal (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	7,49	60 luni	1.Anunt de participare: CN1075147/06.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la:23.01.2025
8	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Bucuresti	Consultanta Statia Videle	1 stație	PT + Buget de Stat	2,66	61 luni	1.Anunt de participare:CN1071272/19.07.2024 2.Data deschidere oferte: 27.08.2024 Au fost depuse 2 oferte 1. Omega Cert Sistem SRL, 2. Asociere : Degal Construct 88 (Leader),3D ARHIGRUP, Evaluare finalizata, in perioada de contractare
		Conslutanta Statia Busteni	1 stație	PT + Buget de Stat	3,16	61 luni	1.Anunt de participare:CN1071286/22.07.2024 2.Data deschidere oferte: 26.08.2024 Au fost depuse 2 oferte 1. CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT,, 2. Asociere : Degal Construct 88 (Leader),3D ARHIGRUP, Evaluare finalizata, in perioada de contractare
		Consultanta Statia Sinaia	1 stație	PT + Buget de Stat	3,30	85 luni	1.Anunt de participare:CN1071288/22.07.2024 2.Data deschidere oferte: 29.08.2024 Au fost depuse 2 oferte 1. Omega Cert Sistem SRL, 2. Asociere : Degal Construct 88 (Leader),3D ARHIGRUP, Evaluare finalizata, in perioada de contractare
		Consultanta Statia Ploiesti Vest	1 stație	PT + Buget de Stat	4,05	61 luni	1.Anunt de participare:CN1071287/22.07.2024 2.Data deschidere oferte: 28.08.2024 Au fost depuse 2 oferte 1. Omega Cert Sistem SRL, 2. Asociere : Degal Construct 88 (Leader),3D ARHIGRUP, Evaluare finalizata, in perioada de contractare
9	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Galati	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația ADJUD	1 stație	PT + Buget de Stat	12,80	60 luni	1.Anunt de participare: CN1071965/08.08.2024 2.Data deschidere oferte: 16.09.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),3D ARHIGRUP,CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT,SC VELMANIT IMPEX SRL,
		Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația MĂRĂȘEȘTI	0 stație	PT + Buget de Stat	22,56	99 luni	1.Anunt de participare: CN1071982/08.08.2024 2.Data deschidere oferte: 24.09.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),INFRA SYSTEM PROIECT,CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT,SC VELMANIT IMPEX SRL,,
		Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația RÂMNICU SĂRAT	1 stație	PT + Buget de Stat	25,13	99 luni	1.Anunt de participare: CN1071983/08.08.2024 2.Data deschidere oferte: 23.09.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,SC VELMANIT IMPEX SRL,INFRA SYSTEM PROIECT,
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată							

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
10	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – 3 loturi (proiectare și execuție) - SRCF Timișoara	Lot nr 1 : Trecerea la nivel km 7+503, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș	1 TN	PT + Buget de Stat	3,40	68 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/12.08.2024 2.Data deschidere oferte: 12.09.2024 A fost depusa o singura oferta GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		Lot nr 2 : Trecerea la nivel km 8+607, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș	1 TN	PT + Buget de Stat	2,99	68 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/12.08.2024 2.Data deschidere oferte: 12.09.2024 A fost depusa o singura oferta GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		Lot 3 Trecerea la nivel km Km 13+928, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș	1 TN	PT + Buget de Stat	2,36	68 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/12.08.2024 2.Data deschidere oferte: 12.09.2024 Procedura anulata. Nu a fost depusa nicio oferta
11	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – 4 loturi (proiectare și execuție) - SRCF Timișoara	Lot 1 - Trecerea la nivel km 3+958, linia C.F. 223 Arad-Nădlac, între stațiile Arad – Arad Vest (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	3,40	195 luni	1.Anunt de participare: CN1073475/19.09.2024 2.Data deschidere oferte: 22.10.2024 In evaluare A fost depusa 1 oferta 1. GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		Lot 2 - Trecerea la nivel km 79+860, linia C.F. 116 Simeria-Livezeni, între stațiile Petroșani - Livezeni (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	1,78	68 luni	1.Anunt de participare: CN1073475/19.09.2024 2.Data deschidere oferte: 22.10.2024 In evaluare Au fost depuse 2 oferte 1. GDO MOV IMPEX S.R.L., 2. Asociere : EUROSPAN PROD S.A. (Leader),PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,
		Lot 3 - Trecerea la nivel km 611+359, linia C.F. 100 Orșova-Jimbolia, între stațiile Cărpiniș – Jimbolia (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	2,88	195 luni	1.Anunt de participare: CN1073475/19.09.2024 2.Data deschidere oferte: 22.10.2024 In evaluare 1. GDO MOV IMPEX S.R.L., In evaluare tehnica
		Lot 4 - Trecerea la nivel km 34+904, linia C.F. 216 Lugoj-Ilia, pe distanța Holdea – Margina (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	2,89	195 luni	1.Anunt de participare: CN1073475/19.09.2024 2.Data deschidere oferte: 22.10.2024 Procedura anulata. Nu a fost depusa nicio oferta
12	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” SRCF Brașov - 8 treceri la nivel (7 Loturi)	LOT 1 - TN km 77+262 – linia cf 205 Brașov - Podu Olt, în stația Voila	1 TN	PT + Buget de Stat	9,82	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP
		LOT 2 - TN km 66+941 – linia cf 316 Brașov - Războieni, în stația Băile Tușnad	1 TN	PT + Buget de Stat	5,13	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. CONSTRUCTII FERROVIARE MURES S.A
		LOT 3 - TN km 19+650 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Prejmer – Ozun	1 TN	PT + Buget de Stat	3,78	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. STRABAG
		LOT 4 - TN km 29+375 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Ozun –Sf. Gheorghe	1 TN	PT + Buget de Stat	3,19	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depuse 3 oferte 1. CONSTRUCTII FERROVIARE MURES S.A 2. STRABAG 3. GDO MOV IMPEX S.R.L.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		LOT 5 - TN km 83+950 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Sînsimion – Sîncrăeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,00	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP
		LOT 6 - TN km 189+139 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Toplița – Stânceni - TN km 197+106 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Stînceni - Lunca Bradului	2 TN	PT + Buget de Stat	6,15	20 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		LOT 7 - TN km 222+210 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Răstolița – Deda Bistra	1 TN	PT + Buget de Stat	3,22	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,
13	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” SRCF Cluj - 6 Loturi	LOT 1 - TN Km 120+742, Linia cf 412, între stațiile Surduc Sălaj - Jibou (Proiectare și Execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	3,69	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1073636/26.09.2024 2.Data deschidere oferte: 04.11.2024 In evaluare. A fost depusa 1 oferta Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP
		LOT 2 -TN Km 151+384, Linia cf 412, între stațiile Ulmeni Salaj – Mireșu Mare; TN Km 155+980, Linia cf 412 în stația Mireșu Mare	2 TN	PT + Buget de Stat	6,09	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 In evaluare. A fost depusa 1 oferta Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		LOT 5 -: TN Km 2+878, Linia cf 408, între stațiile Carei - Tășnad	1 TN	PT + Buget de Stat	4,37	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 In evaluare. A fost depusa 1 oferta. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP
		LOT 3 -,TN Km 9+298, Linia cf 422, între stațiile Valea Vișeului – Leordina; TN Km 9+580, Linia cf 422 între stațiile Valea Vișeului-Leordina	2 TN	PT + Buget de Stat	7,48	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1075825/29.11.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2025
		Lot 4 - TN Km 141+927, Linia cf 412, între stațiile Benesat – Ulmeni Sălaj	1 TN	PT + Buget de Stat	4,45	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1075825/29.11.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2025
		Lot 6 -TN Km 61+491, Linia cf 412 Sărățel-Bistrița Bârgăului, în stația Bistrița	1 TN	PT + Buget de Stat	1,84	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1075825/29.11.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2025
				LOT 1 - Modernizare Trecere la nivel km 49+344, Linia CF 702 Buzău-Țândărei	1 TN	PT + Buget de Stat	4,62
		LOT 2 - Modernizare Trecere la nivel km 36+715, Linia CF 702 Buzău-Țândărei	1 TN	PT + Buget de Stat	4,76	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL		
14	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" SRCF Galati - 13 Loturi	LOT 3 - Modernizare Trecere la nivel km 21+696 Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	5,08	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 4 - Modernizare Trecere la nivel km 27+800, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	5,22	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 5 - Modernizare Trecere la nivel km 38+739, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,35	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 6 - Modernizare Trecere la nivel km 76+072, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,52	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 7 - Modernizare Trecere la nivel km 65+750, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,31	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 8 - Modernizare Trecere la nivel km 4+690, Linia CF 504 Comănești-Moinești	1 TN	PT + Buget de Stat	4,32	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 9 - Modernizare km 301+085, Linia CF 704 Tecuci - Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,36	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 10 - Modernizare Trecere la nivel km 283+245 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,67	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 11 - Modernizare Trecere la nivel km 257+575, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,45	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 12 - Modernizare Trecere la nivel km 260+080 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,43	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
		LOT 13 - Modernizare Trecere la nivel km 273+650 comasată cu Trecere la nivel km 272+913, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	10,69	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025		
			Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată" etapa II						

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
15	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată” etapa II pe raza SRCF Galați proiectare și execuție - 7 loturi	Lucrări de reabilitare pod km 18+755 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:1	1 pod	PT + Buget de Stat	11,63	78 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONFER GROUP SRL ONESTI,
		Lucrări de reabilitare Pod km 32+381 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:2	1 pod	PT + Buget de Stat	11,89	2325 zile	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare Au fost depuse 2 oferte 1. GDO MOV IMPEX S.R.L., 2 Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,EUROPAN PROD S.A.,,
		Lucrări de reabilitare pod km 38+530, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:3	1 pod	PT + Buget de Stat	89,87	81 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta 1.Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP,CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,EUROPAN PROD S.A.,,
		Lucrări de reabilitare pod km 53+480, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:4	1 pod	PT + Buget de Stat	52,79	80 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,EUROPAN PROD S.A.
		Lucrări de reabilitare pod km 82+980, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:5	1 pod	PT + Buget de Stat	27,92	80 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta 1 Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,EUROPAN PROD S.A.,,
		Lucrări de reabilitare pod km 105+929, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:6	1 pod	PT + Buget de Stat	69,60	82 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONFER GROUP SRL ONESTI,,
		Lucrări de reabilitare pod km 110+461, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:7	1 pod	PT + Buget de Stat	9,89	78 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferte in evaluare A fost depusa 2 oferte 1. GDO MOV IMPEX S.R.L., 2 Asociere : CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI (Leader),CONFER GROUP SRL ONESTI,EUROPAN PROD S.A.,

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
16	Centralizări electronice și electrodinamice - etapa II	„Centralizări electronice și electro-dinamice” Lot 3 (proiectare și execuție) Sucursala Regională CF Brașov Sublot 1 – Târgu Mureș Nord – Războieni		PNRR	182,99	21 luni	1.Anunt de participare: CN1074464/18.10.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025
		„Centralizări electronice și electro-dinamice” Lot 3 (proiectare și execuție) Sucursala Regională CF Brașov Sublot 2 - Sibiu – Vințu de Jos – linia CF 210 Sibiu – Vințu de Jos		PNRR	178,61	21 luni	1.Anunt de participare: CN1074464/18.10.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025
17	Centralizări electronice și electrodinamice – etapa II	„SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI A SIGURANȚEI FERROVIARE PRIN CREȘTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAȚIILOR DE SEMNALIZARE FERROVIARĂ – 8 loturi: Lot 7 – Stații CF: Lot 2– Sucursala Regionala CF Craiova” - Stațiile CF Amaradia și Bascov	2 statii	PNRR	59,75	80 luni	1.Anunt de participare: CN1074635/23.10.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 21.01.2025
18	Centralizări electronice și electrodinamice – etapa II	Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviara -8 loturi: Lot 1 - Sectoare CF: Lot 1-Sucursalele Regionale CF Bucuresti și Craiova (proiectare și execuție)		PNRR	499,34	21 luni	1.Anunt de participare: CN1075214/12.11.2024 2.Data deschidere oferte: 27.01.2025
19	Centralizări electronice și electrodinamice – etapa II	„SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI A SIGURANȚEI FERROVIARE PRIN CREȘTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAȚIILOR DE SEMNALIZARE FERROVIARĂ – 8 loturi: Lot 4 - sectoare SRCF Iasi și Galati	2 statii	PNRR	654,36	90 luni	1.Anunt de participare: CN1075851/29.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.03.2025
ALTE PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
20	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara (proiectare și execuție)	leg feroviară		353,78	90 luni (PPT - 8 luni, Execuție -22 luni; - Perioada de garanție 60 luni)	1.Anunt de participare: CN1061174/27.10.2023. VE = 323.297.762,98 și 353.781.161,43 2.Data deschidere oferte decalata la: 15.02.2024 In procedura de evaluare.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	80 luni și 22 zc	dec 2026	96%	88,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 In derulare procedura de obtinere a Acordului de Mediu A fost obținut Acordul de Mediu nr.9/20.12.2024
3	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,97	54,5 luni	mar 2025	81,25%	76,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei. Solicitare obținere Acord de Mediu. Urmează dezbaterile publice termen 27.01.2025
4	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	32 luni și 12 zile	dec 2024	100%	100,00%	SF Finalizat Proiectul este propus pentru finanțare din Fondul de Modernizare A fost emis HG nr. 1456/21.11.2024 pentru aprobarea indicatorilor TE. Valoarea investitiei = 1.649.774 mii lei
5	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX	34,29	41 luni și 21 zile	iulie 2025	88%	71%	Contract SF in derulare. A fost obtinut Acordul de Mediu nr. 8/02.12.2024. In analiză documentațiile aferente activității de proiectare
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	41 luni și 21 zile	iulie 2025	93%	71%	Contract SF in derulare. A fost obtinut Acordul de Mediu nr. 8/02.12.2024. In analiză documentațiile aferente activității de proiectare
6	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	45,5 luni	ian 2026	50,00%	71,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	34 luni	dec 2025	61,90%	71,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	43 luni și 18 zile	dec 2025	66,67%	71,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
7	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	43 luni și 18 zile	dec 2025	78,57%	61,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obtinere Acord de Mediu
8	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	37,5 luni	iun 2025	55,55%	84,00%	Contract SF in derulare. In 30.10.2024 a fost emis avizul CTE al CNCF CFR-SA pentru Documentația tehnico-economică pentru alegerea variantei În derulare procedura de obtinere Acord de Mediu
9	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru 1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	56 luni și 26 zc	apr 2025	90,31%	51,62%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (clădirea bld. D. Golescu) + Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata. Contract de proiectare și execuție lucrări semnat aflat in derulare Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente - in pregatire documentatie pentru achizitie Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF Final faza II în analiza la CFR. SF pentru Faza III in etapa de clarificare cu PMB
Studii de Fezabilitate finalizate											
10	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L. – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021			SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE În pregătire HG de expropriere. Finantarea din CEF a fost respinsa. Se va redenumi aplicatia de finantare.
11	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	65 luni	dec 2023			Faza I - lucrări finalizate in 2021 pentru conexiunea feroviara la Aeroport International Henri Coandă, lucrări aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. A fost aprobat HG indicații TE aferente fazei II. In functie de identificarea unei surse de finantare, proiectul va fi promovat pentru procedura de licitatie
		Lot 1 – SRCF Craiova/SRCF București	DALI 165 km		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. Achizitie pentru lucrări de proiectare si execuție lansata
		Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj	DALI 309 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,91	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. In derulare activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
12	Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 3 – SRCF Brașov	DALI 124 km	PNRR și Buget de Stat	SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni	2024	100,00%	100%	DALI Finalizat. Achiziție pentru lucrări de proiectare și execuție lansată
		Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați	DALI 266 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,23	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. În derulare activități pregătitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 5 - SRCF Galați	DALI 159 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	2,079	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. În derulare activități pregătitoare pentru implementarea proiectului.
		Lot 6 – SRCF București	DALI 2 stații		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	0,88	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. Procedura de achiziție pentru lucrări de proiectare și execuție anulată
		Lot 7 – SRCF Craiova	DALI 6 stații		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	0,85	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. Achiziție pentru lucrări de proiectare și execuție lansată
		Lot 8 – SRCF Cluj	DALI 2 stații		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	3,01	9 luni		100,00%	100%	DALI Finalizat. În derulare activități pregătitoare pentru implementarea proiectului.
	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România										
13	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF București	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni				Sunt în implementare contractele de proiectare și execuție aferente stațiilor cf Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni. Pentru celelalte stații este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
14	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni și 29 z.c.				Sunt semnate contractele de achiziție de proiectare și execuție pentru stațiile Costinești Tabara, si Neptun hc. si Ciulnița. Pentru Mangalia este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
15	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,37	41 luni și 10 zile				Este în implementare contractul de proiectare și execuție aferent stației cf Pașcani. Pentru celelalte stații este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
16	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România” - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	44 luni + 20 de zile				Sunt semnate contractele de achiziție de proiectare și execuție pentru stația Beclean pe Someș și stația Dej Călători Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
17	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brasov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,46	51 luni+21 zile				În procedura de achiziție pentru proiectare și execuție a lucrărilor contractele aferente modernizării stațiilor Aiud, Teiuș și Războieni. Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
18	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,14	47 luni și 9 zile				Sunt în procedura de achiziție contractele de proiectare și execuție pentru stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei și Mărășești. Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
19	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f Craiova.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,09	49 luni și 2 săptămâni				Sunt în diferite etape de achiziție procedurile pentru contractele de proiectare și execuție pentru stațiile Filași și Roșiori Nord și Caracal Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
20	Modernizarea unor stații de cale ferată din România (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	SF pentru 3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,16	34 luni și 25 zile				Au fost semnate contractele de proiectare și execuție pentru stația Orsova și stația Baile Herculane Pentru stația Petrosani este necesară identificarea sursei de finanțare
	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II										
21	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanța prin Programul Transport obiectivele prioritizate (14 obiective)
22	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	33 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanța prin Programul Transport obiectivele prioritizate (10 obiective)

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - DECEMBRIE - IANUARIE* 2024

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
23	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	SF pentru 22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,78	49 luni + 19 z.c.				SF-uri finalizate. Nu sunt obiective prioritizate prin Programul Transport.sunt necesare identificarea altor surse de finantare
24	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	SF pentru 15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,53	48 luni și 20 zile				SF-uri finalizate. Nu sunt obiective prioritizate prin Programul Transport.sunt necesare identificarea altor surse de finantare
25	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	SF pentru 18 obiective (17 poduri, 1 podet)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	33 luni				SF-uri finalizate. A fost lansata procedura de achizitie pentru obiectivele prioritizate (7 obiective) In procedura de achizitie 7 obiective
26	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iasi	SF pentru 21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	42 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (2 obiective)
	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată										
27	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex S.R.L.	1,40	26 luni și 25 z.c.				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (7 obiective). In procedura de achizitie 7 obiective
28	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanta	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (1 obiectiv)
29	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (14 obiective)
30	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata" - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	46 luni + 26 z.c.				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (8 obiective) In procedura de achizitie 8 obiective
31	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata" - SRCF Brasov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	59luni și 11 zile				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (8 obiective) In procedura de achizitie 8 obiective
32	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"	Lot SF TN SRCF București	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (3 obiective)
33	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni și 17 zile				SF-uri finalizate. Nu sunt obiective prioritizate prin Programul Transport.sunt necesare identificarea altor surse de finantare
34	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSIS PROIECT SRL	1,40	21 luni				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (16 obiective)
35	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vișani -Frontieră	Dărmănești -Vișani -Frontieră	SF pentru 35 km	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex SRL	4,2	81 luni și 8 zile		100%	88,00%	Procedura de achizitie a lucrarilor de electrificare aferente Lot 1 conform finantarii aprobate din CEF lansata
36	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești	Pașcani–Dărmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	80 luni și 22 zc	dec 2026	96%	88,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 A fost obtinut Acordul de Mediu. A fost aprobat HG nr 984/14.08.2024 de aprobare indicatori TE
	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	80 luni și 21 zile	dec 2026	96%	88,00%	Contract in derulare. SF finalizat. A fost emisa HG nr. 508/16.05.2024 pentru aprobarea indicatorilor TE Valoarea investitiei - 11.091.351 mii lei cu TVA
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	79 luni + 26 z.c	dec 2026	88%	88,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 A fost aprobat HG indicatori TE aferenti obiectivului de investitii: HG nr. 1.375/07.11.2024 Valoarea investitiei este 10.961.899 mii lei