

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața și 3.Cața – Sighișoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighișoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	41,56%	40,90%	16/04/2020	Apr-27	3.219,26	Contract in derulare.
2	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	45,05%	43,27%	03/11/2020	Oct-26	2.977,68	Contract in derulare.
3	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,02 km	POIM, CEF și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	100,00%	99,41%	04/01/2021	Jun-24	654,03	Receptie la terminare la 30 mai 2024. Din iunie 2024, a fost data in circulatie linia București - Jilava - Giurgiu Nord. Lucrari in perioada de garantie
4	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN”	Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN”		CEF și Buget de Stat	Asocierea BAWI SRL (lider) - SWIETELSKY SRL	Asocierea BAICONSIMPEX SRL (lider), AC AREX LIDER COMPANY SRL	0,00%	1,84%	30/04/2024	oct. 2026	377,51	A fost avizat favorabil in CTE CFR PTh in 04.12.2024. Se va emite ordin de incepere a lucrărilor
PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR												
5	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1 Caransebeș - Lugoj	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA	SC TPF Inginerie SRL	0,90%	1,85%	15.01.2024	iul. 2027	1.344,72	Derulare activități de proiectare
		Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km		FCC Construcción S.A.	SC TPF Inginerie SRL	21,50%	25,85%	28/12/2022	iun. 2026	1.916,22	Lucrări in derulare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronat Triaj Gr.D	13,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	3,31%	14,29%	05/12/2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activități de proiectare. Avizate in CTE lucrari de demontare
		Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	4,40%	13,68%	16/12/2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare. Avizate in CTE lucrari de demontare
		Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km		Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	23,00%	18,91%	30/01/2023	aug. 2026	1.611,48	Lucrări in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
6	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumită Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	32,00%	25,93%	25/01/2023	aug. 2026	1.535,20	Lucrări in derulare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3	EGIS Romania SA	4,43%	12,54%	16/01/2023	aug. 2026	2.117,17	Lucrări in derulare
		Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	9,82%	15,81%	23/01/2023	aug. 2026	2.416,85	Lucrări in derulare
7	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timisoara	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I.	4,198 km	PNRR	SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	95,00%	94,64%	16/11/2022	Dec-26	20,65	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	96,00%	95,48%	16/11/2022	Dec-26	19,15	contract in derulare
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100,00%	100,00%	16/11/2022	Jan-24	1,46	receptie la terminare realizata in august 2024
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100,00%	100,00%	16/11/2022	Aug-24	9,11	receptie la terminare realizata in august 2024
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100,00%	100,00%	16/11/2022	Aug-24	15,63	receptie la terminare realizata in august 2024
		Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950,	1,834 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	75,00%	37,20%	20/06/2023	dec 2026	7,80	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 203 Tâlmăciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436,	3,500 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	50,00%	28,85%	21/06/2023	dec 2026	16,45	contract in derulare
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	80,00%	65,47%	20/02/2023	dec 2026	11,78	contract in derulare
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	49,00%	28,26%	20/02/2023	dec 2026	12,92	contract in derulare
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	99,00%	98,75%	20/02/2023	dec 2026	13,24	contract in derulare
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	48,00%	40,77%	20/02/2023	dec 2026	14,86	contract in derulare
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	99,00%	98,55%	20/02/2023	dec 2026	15,24	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
8	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 4.550 km	4,550 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	49,00%	18,99% 28,68%	20/02/2023	dec 2026	19,04	contract in derulare
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km.	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	97,38%	20/02/2023	dec 2026	19,53	contract in derulare
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km.	2,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50% 56%	29,85%	20/02/2023	dec 2026	15,48	contract in derulare
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km.	3,900 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	39,61%	20/02/2023	dec 2026	21,58	contract in derulare
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km.	4,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	75,00%	64,17%	20/02/2023	dec 2026	18,63	contract in derulare
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.	4,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	58,32%	20/02/2023	dec 2026	18,56	contract in derulare
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	60,00%	45,55%	20/02/2023	dec 2026	21,05	contract in derulare
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	45,01%	20/02/2023	dec 2026	21,96	contract in derulare
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	24,81%	20/02/2023	dec 2026	20,43	contract in derulare
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	58,00%	49,74%	20/02/2023	dec 2026	22,19	contract in derulare
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	64,00%	54,17%	20/02/2023	dec 2026	22,71	contract in derulare
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	67,00%	29,83%	20/02/2023	dec 2026	13,71	contract in derulare
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000	1,600 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	dec 2026	15,07	contract în derulare
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	10,00%	1,69%	20/06/2023	dec 2026	11,90	contract în derulare
		Lot 1- intre km 8+540-9+760 fir I, intre km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	62,02%	06/02/2023	dec 2026	18,62	contract in derulare
		Lot 2 - intre km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	41,63%	06/02/2023	dec 2026	22,16	contract in derulare
		Lot 3 - intre km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	49,00%	37,80%	06/02/2023	dec 2026	21,46	contract in derulare
		Lot 4 - intre km 21+900-23+550 fir I si II L 412 Apahida - Baia Mare	3,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	41,53%	06/02/2023	dec 2026	22,80	contract in derulare
		Lot 5 - intre km 23+550-27+600 fir I L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	56,00%	39,87%	06/02/2023	dec 2026	16,26	contract in derulare
		Lot 6 - intre km 23+550-27+600 fir II L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	31,83%	06/02/2023	dec 2026	16,26	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 7 - intre km 27+600-32+050 fir I L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	59,00%	30,91%	06/02/2023	dec 2026	17,76	contract in derulare
		Lot 8 - intre km 27+600-32+050 fir II L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	55,00%	33,63%	06/02/2023	dec 2026	17,76	contract in derulare
		Lot 9 -intre km 32+050-32+132 fir I+II, intre km 32+159 la km 33+071 fir I+II, intre km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	37,00%	36,96%	06/02/2023	dec 2026	19,44	contract in derulare
		Lot 10 - intre km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	23,52%	06/02/2023	dec 2026	19,19	contract in derulare
		Lot 11 - intre km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	39,01%	06/02/2023	dec 2026	19,19	contract in derulare
		Lot 12 - intre km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%	19,77%	06/02/2023	dec 2026	14,17	contract in derulare
		Lot 13 - intre km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	39,33%	06/02/2023	dec 2026	14,17	contract in derulare
		Lot 14 -intre km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	38,00%	27,80%	06/02/2023	dec 2026	16,77	contract in derulare
		Lot 15 - intre km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	39,60%	06/02/2023	dec 2026	15,89	contract in derulare
		Lot 16 - intre km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	4,16%	06/02/2023	dec 2026	21,76	contract in derulare
		Lot 17 - intre km 46+718-49+490 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	8,36%	06/02/2023	dec 2026	13,91	contract in derulare
		Lot 18 - intre km 49+490-52+890 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	16,00%	13,63%	06/02/2023	dec 2026	15,56	contract in derulare
		Lot 19 - intre km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	74,03%	06/02/2023	dec 2026	8,14	contract in derulare
		Lot 20 - intre km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	40,17%	06/02/2023	dec 2026	7,56	contract in derulare
		Lot 21 - intre km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	97,00%	38,96%	06/02/2023	dec 2026	8,41	contract in derulare
		Lot 22 - intre km 103+750- 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	60,00%	43,15%	06/02/2023	dec 2026	8,05	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
9	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj	Lot 23 - între km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	39,21%	06/02/2023	dec 2026	8,52	contract in derulare
		Lot 24 - între km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	40,44%	06/02/2023	dec 2026	6,81	contract in derulare
		Lot 25 - între km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	39,00%	06/02/2023	dec 2026	6,32	contract in derulare
		Lot 26 - între km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	39,83%	06/02/2023	dec 2026	8,23	contract in derulare
		Lot 27 - între km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	36,74%	06/02/2023	dec 2026	9,84	contract in derulare
		Lot 28 - între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	66,22%	06/02/2023	dec 2026	24,03	contract in derulare
		Lot 29 - între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	93,00%	58,37%	06/02/2023	dec 2026	21,61	contract in derulare
		Lot 30 - între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	70,00%	59,92%	06/02/2023	dec 2026	21,19	contract in derulare
		Lot 31 - între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	28,00%	27,79%	06/02/2023	dec 2026	16,63	contract in derulare
		Lot 32 - între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	32,00%	36,28%	06/02/2023	dec 2026	13,34	contract in derulare
		Lot 33 - între km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	38,62%	06/02/2023	dec 2026	21,32	contract in derulare
		Lot 34 - între km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	40,03%	06/02/2023	dec 2026	19,48	contract in derulare
		Lot 35 - între km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	38,00%	37,54%	06/02/2023	dec 2026	9,47	contract in derulare
		Lot 36 - între km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%	39,19%	06/02/2023	dec 2026	18,66	contract in derulare
Lot 37 - între km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	28,69%	06/02/2023	dec 2026	22,99	contract in derulare			
Lot 38 - între km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	34,00%	32,77%	06/02/2023	dec 2026	3,58	contract in derulare			

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 39 - între km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	49,78%	06/02/2023	dec 2026	17,31	contract in derulare
		Lot 40 - între km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	76,78%	06/02/2023	dec 2026	9,23	contract in derulare
		Lot 41 - între km 472+700- 475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	37,67%	06/02/2023	dec 2026	16,75	contract in derulare
		Lot 42 - între km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	42,55%	06/02/2023	dec 2026	15,84	contract in derulare
		Lot 43 - între km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	69,00%	33,38%	06/02/2023	dec 2026	22,79	contract in derulare
		Lot 44 - între km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	66,00%	46,44%	06/02/2023	dec 2026	17,92	contract in derulare
		Lot 45 - între km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	45	50,00%	10,57%	16/03/2023	dec 2026	2,11	contract in derulare
		Lot 46 - între km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	46	98,00%	81,65%	07/02/2023	dec 2026	8,22	contract in derulare
		Lot 47 - între km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	47	50,00%	47,98%	07/02/2023	dec 2026	12,55	contract in derulare
		Lot 48 - între km 81+408-85+500, L328 între Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	48	38,00%	14,23%	06/02/2023	dec 2026	19,22	contract in derulare
		Lot 49 - între km 85+500-89+324, , L328 între Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	49	44,00%	16,60%	06/02/2023	dec 2026	15,29	contract in derulare
		Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	85,00%	79,22%	16/01/2023	dec 2026	21,67	contract in derulare
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 79+700 – km 84+280, L100	4,580 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	95,81%	16/01/2023	dec 2026	19,78	contract in derulare
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	95,00%	96,94%	16/01/2023	dec 2026	19,57	contract in derulare
		Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	59,21%	16/01/2023	dec 2026	18,41	contract in derulare
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	44,26%	16/01/2023	dec 2026	15,52	contract in derulare
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932, L100	1,899 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	70,00%	42,32%	16/01/2023	dec 2026	12,61	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
10	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000-99+300 - 99+600 - 101+330, L100	3,030 km	PNRR	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	36,81%	16/01/2023	dec 2026	13,54	contract in derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330, L100	2,414 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	24,94%	17/01/2023	dec 2026	15,40	contract in derulare
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	94,00%	98,47%	17/01/2023	dec 2026	19,62	contract in derulare
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200, L100	3,200 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	69,62%	17/01/2023	dec 2026	18,85	contract in derulare
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528, L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	24,09%	17/01/2023	dec 2026	12,06	contract in derulare
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528, L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	65,00%	49,97%	17/01/2023	dec 2026	12,06	contract in derulare
		Lot 13 Radomiresti Farcasele Firul I km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	18,14%	17/01/2023	dec 2026	12,80	contract in derulare
		Lot 14 Radomiresti Farcasele Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	85,00%	70,90%	17/01/2023	dec 2026	7,67	contract in derulare
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 137+760 - 140+760, L100	3,000 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	30,00%	76,61%	17/01/2023	dec 2026	11,87	contract in derulare
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 140+760-143+280, L100	2,520 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	45,00%	42,98%	17/01/2023	dec 2026	9,99	contract in derulare
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	95,00%	89,30%	16/01/2023	dec 2026	2,01	contract in derulare
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	nov. 2023	11,04	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	sep. 2023	7,74	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	iul. 2024	11,33	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	sep. 2023	0,98	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	sep. 2023	3,69	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	mai 2024	9,82	Lucrari finalizate si receptionate
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	98,00%	96,62%	28/12/2022	dec 2026	15,97	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	98,00%	97,98%	28/12/2022	dec 2026	11,16	contract in derulare
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28/12/2022	sep. 2023	1,98	Lucrari finalizate si receptionate
11	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	dec 2026	25,05	contract in derulare
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13/02/2023	dec 2026	20,89	contract in derulare
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	93,00%	92,67%	17/01/2023	dec 2026	17,76	contract in derulare
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	85,00%	83,99%	17/01/2023	dec 2026	17,87	contract in derulare
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	95,00%	55,68%	17/01/2023	dec 2026	17,89	contract in derulare
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	95,00%	85,57%	17/01/2023	dec 2026	18,71	contract in derulare
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	18,00%	1,58%	13/02/2023	dec 2026	21,06	contract in derulare
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	6,00%	1,59%	13/02/2023	dec 2026	22,38	contract in derulare
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	6,00%	1,57%	13/02/2023	dec 2026	17,66	contract in derulare
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	7,00%	1,53%	13/02/2023	dec 2026	12,07	contract in derulare
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	7,00%	1,53%	13/02/2023	dec 2026	20,85	contract in derulare
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	7,00%	1,55%	13/02/2023	dec 2026	21,85	contract in derulare
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	45,00%	35,86%	13/02/2023	dec 2026	21,89	contract in derulare
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	75,00%	68,26%	13/02/2023	dec 2026	20,85	contract in derulare
		Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	80,00%	66,24%	13/02/2023	dec 2026	16,04	contract in derulare
					Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023
		Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	feb. 2024	6,27	Lucrari finalizate si receptionate

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
12	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați	Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km	PNRR	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	dec -24	22,89	Lucrari finalizate si receptionate in dec 2024
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	dec -24	18,10	Lucrari finalizate si receptionate in dec 2024
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	dec -24	13,93	Lucrari finalizate si receptionate in dec 2024
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	100,00%	01/02/2023	dec -24	11,80	Lucrari finalizate si receptionate in dec 2024
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L	NA	81,50%	83,97%	22/06/2023	dec 2026	163,61	Contract în derulare
14	Reinnoiri "București - Pitești" Lucrări de înlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	SRCF Craiova Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	95,00%	93,39%	21/04/2023	dec 2026	85,40	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0,00%	0,00%	18/01/2024	ian 2027	257,32	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	5,00%	0,00%	18/01/2024	ian 2027	326,55	Contract în derulare
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT 2021-2027												
15	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	PT 2021 - 2027 - faza II, POIM 2014-2020 - faza I și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	96,47%	87,97%	27/07/2017	iun 2025	2.016	Contract in derulare. Au fost efectuate receptii la terminare pe parti de obiective conform legislatiei in vigoare pe o lungime de 13,75 km de cale ferata intre Km 614 - Paulis In dec 2024 au fost efectuate receptii pentru părți de lucrări de infrastructura si suprastructura cf, consolidari, poduri și podețe pe interval Bârzava Nouă - Păuliș (28,147 km)
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	93,41%	94,49%	27/07/2017	feb 2026	2.111	Contract in derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX si PEGASO INGENGERIA SRL	74,35%	74,62%	04/12/2017	dec. 2026	1.810	Contract in derulare.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
	Tronsonul 3: Gurasada-Simeria - Faza II	Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	87,39%	80,18%	03/10/2017	dec. 2025	3.152	Contract in derulare.
16	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța - faza II	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	PT 2021 - 2027 - faza II, POIM 2014-2020 - faza I și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	69,50%	66,73%	27/06/2022	mar.2025	329,07	Contract în derulare.
Modernizare/reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania												
17	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF București	stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0,00%	0,00%	19/03/2024	Iul 2026	8,75	Contract in derulare
		stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0,00%	0,00%	19/03/2024	Iul 2026	21,42	Contract in derulare
		stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL		0,00%	0,00%	19/03/2024	Aug-26	13,17	Contract in derulare
		stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL		0,00%	0,00%	19/03/2024	Iul 2026	12,23	Contract in derulare
18	Proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației cf Gara de Nord București - Faza I	stația CF Gara de Nord (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL		0,00%	0,00%	14/03/2024	Dec .2028	419,85	Contract in derulare
19	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - SRCF Iași	stația CF Pașcani (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L. - S.C. PRIMA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L		0,00%	0,00%	05/04/2023	sept. 2026	37,04	Contract in derulare
20	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj	stația CF Beclean pe Someș (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,PRIMA CONSTRUCT,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.		0,00%	0,00%	24/04/2024	oct. 2026	37,24	Contract in derulare
		stația CF Dej Călători (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,PRIMA CONSTRUCT,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.		0,00%	0,00%	31/10/2024	Mar-27	31,06	Contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
21	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța	stația CF Costinești Tabără(proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL (lider) - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. - S.C. ARCADA COMPANY S.A. -- S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	Asocierea BAICONS IMPEX SRL - AREX LIDER COMPANY SRL	8,00%	0,00%	10/06/2024	iun. 2025	14,06	Contract in derulare
		stația CF Neptun (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. - S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	Asocierea BAICONS IMPEX SRL - AREX LIDER COMPANY SRL	6,00%	0,00%	10/06/2024	iun. 2025	16,57	Contract in derulare
		stația CF Ciulnita (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,SPIACT CRAIOVA,ARCADA COMPANY,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,	Asocierea AREX LIDER COMPANY SRL – BAICONS IMPEX SRL	0,00%	0,00%	22/07/2024	mai. 2026	27,40	Contract in derulare
22	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara	stația CF Orsova (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asoc. UBI CONSTRUCT - TROVACASA		0,00%	0,00%	01/07/2024	iun. 2026	7,95	Contract in derulare
		stația CF Herculane (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),GLB Transark		0,00%	0,00%	02/09/2024	Aug-26	17,01	Contract in derulare
23	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Brașov	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Aiud (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asfalt SRL		0,00%	0,00%		58 luni (4 luni proiectare; 5 luni obținerea AC; 12 luni execuție , garantie 36 luni, 1 lună închidere)	8,90	Contract in derulare
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Teiuș (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asfalt SRL		0,00%	0,00%		66 luni (4 luni proiectare; 5 luni obținere AC; 20 luni execuție, garantie 36 luni, 1 lună închidere)	16,40	Contract in derulare
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Războieni (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asfalt SRL		0,00%	0,00%		66 luni (4 luni proiectare; 5 luni obținere AC; 20 luni execuție, garantie 36 luni, 1 lună închidere)	12,91	Contract in derulare

PROIECTE FINANȚATE PRIN POIM 2014-2020

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
24	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti		99,30%	95,61%	10/11/2014	Jun-25	234,83	Contract in derulare. Actiuni premergatoare efectuării recepțiilor la terminare
25	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,30%	92,30%	10/11/2014	Jun-25	263,46	Contract in derulare. Actiuni premergatoare efectuării recepțiilor la terminare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
1	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II	infrastructura feroviara in port	CEF și Buget de Stat	558,64	99 luni(7 luni proiectare + 30 luni execuție- 1 luna dupa RTL + min 60 de lunigarantie + 1 luna dupa garantie)	1.Anunt de participare: CN1066805/25.03.2024 2.Data deschidere oferte: 29.07.2024 Procedura in evaluare Au fost depuse 2 oferte. 1. PORR CONSTRUCT 2. Asociere : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE ROMÂNIA) (Leader),SWIETELSKY CONSTRUCT, Procedura de evaluare finalizata si cotezata la CNSC A fost emisa decizia CNSC nr. 127 din data de 20.01.2025
2	Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera; Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera	Proiectare și execuției lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera – Lot 2	55,5 km	CEF și Buget de Stat	2.711,35	98 luni	1.Anunt de participare: CN1069198/23.05.2024 2.Data deschidere oferte:16.09.2024 Procedura in evaluare Au fost depuse 4 oferte: 1. FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : ARCADEA COMPANY (Leader),S.C. Alstom Transport S.A., 3. Asociere : PORR CONSTRUCT (Leader),IMSAT, 4. Asociere : ZUE (Leader),CON-A OPERATIONS,UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT, A fost finalizat raportul final de evaluare, Castigator: Asociere : ARCADEA COMPANY (Leader),S.C. Alstom Transport S.A.. Contestații depuse la CNSC: nr: 229 din data de 28.01.2025
3	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera – Etapa 1, Electrificare	Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera – Etapa 1, Electrificare” Lot 1 – Lucrări de electrificare (30 km)	30 km	CEF și Buget de Stat	160,71	88 luni (6 luni proiectare, 30 executie)	1.Anunt de participare: CN1074951/31.10.2024 VE= 135.629.483,08 si 160.706.762,70 lei f TVA 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera – Etapa 1, Electrificare” Lot 2 – Lucrări de reabilitare Pod km 0+522		CEF și Buget de Stat	37,10	86 luni (6 luni proiectare, 30 executie)	1.Anunt de participare: CN1074951/31.10.2024 VE= 31.388.304,59 si 37.099.633,66 lei f TVA 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
		LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735"	37,975 km	PT + Buget de Stat	2.717,24	117 luni	1.Anunt de participare: CN1072187/14.08.2024 2.Data deschidere oferte: 28.10.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse oferte de: 1. FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TERNA Tourist Technical and Maritime Societe Anonyme, 3. Asociere : IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA.
		LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000"	44,265 km	PT + Buget de Stat	2.246,03	123 luni	1.Anunt de participare: CN1072187/14.08.2024 2.Data deschidere oferte 28.10.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse oferte de: 1. FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TERNA Tourist Technical and Maritime Societe Anonyme, 3. Asociere : IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA
		LOT 3: IGIROASA (CAP Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632, Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Stațiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu"	41,234 km	PT + Buget de Stat	6.152,38	135 luni	1.Anunt de participare: CN1069233/24.05.2024 2.Data deschidere oferte: 16.09.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse 2 oferte: 1. Asociere : FCC CONSTRUCCION S.A. (Leader),GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. Asociere : Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Leader),STRACO HOLDING

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
4	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean	LOT 4 CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250"	41,618 km	PT + Buget de Stat	2.905,81	135 luni	1.Anunt de participare: CN1069899/12.06.2024 2.Data deschidere oferte: 14.10.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse oferte de: 1. Asociere : OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Leader),Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.,INFRAVIS S.R.L.,L 2. Asociere : IC IÇTAŞ İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA,
		LOT 5: CAP X BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887	32,637 km	PT + Buget de Stat	2.897,68	123 luni	1.Anunt de participare: CN1069899/12.06.2024 2.Data deschidere oferte: 14.10.2024 Procedura in evaluare. Au fost depuse oferte de: 1. PORR Construct 2. Asociere : IC IÇTAŞ İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA, 3. Asociere : FCC CONSTRUCCION S.A. (Leader),GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
		LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53	37,160 km	PT + Buget de Stat	2.628,84	135 luni	1.Anunt de participare: CN1069234/24.05.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 30.09.2024 Procedura in evaluare Au fost depuse oferte de: 1. Asociere : ITINERA SPA (Leader),SAIPEM S.P.A., 2. Asociere : OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Leader),INFRAVIS S.R.L.,Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş., 3. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),DRUM ASFALT, 4. Asociere : FCC CONSTRUCCION S.A. (Leader),GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 5. Asociere : IC IÇTAŞ İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader) ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA
5	Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	LOT 1 – Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional – CNMT București"	1 clădire	PT + Buget de Stat	133,80	88 luni	1.Anunt de participare: CN1072965/09.09.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 11.11.2024 Procedura in evaluare Au fost depuse 2 oferte 1. CONSTRUCTII ERBASU, 2. Asociere: DRUM ASFALT (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,
6	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III”		PT + Buget de Stat	732,24	99 luni	1.Anunt de participare: CN1076240/12.12.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 10.03.2025 In curs deschidere si depunere oferte
Modernizarea/reabilitarea stații de cale ferată din Romania							
7	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Craiova,	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Roșiori Nord (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	20,90	69 luni	1.Anunt de participare: CN1075113/05.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 23.01.2025
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Filiași (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	23,06	75 luni	1.Anunt de participare: CN1075114/06.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la:23.01.2025
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Caracal (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	7,49	60 luni	1.Anunt de participare: CN1075147/06.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la:23.01.2025

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
8	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România-SRCF Bucuresti	Consultanta Statia Videle	1 stație	PT + Buget de Stat	2,66	61 luni	1.Anunt de participare:CN1071272/22.07.2024 2.Data deschidere oferte: 27.08.2024 Au fost depuse 2 oferte 1. Omega Cert Sistem SRL, 2. Asociere: Degal Construct 88 (Leader),3D ARHIGRUP, Evaluare finalizata, contract semnat in 27.01.2025 cu OMEGA Cert Sistem SRL
		Conslutanta Statia Busteni	1 stație	PT + Buget de Stat	3,16	61 luni	1.Anunt de participare:CN1071286/22.07.2024 2.Data deschidere oferte: 28.08.2024 Au fost depuse 2 oferte 1. CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT,, 2. Asociere: Degal Construct 88 (Leader),3D ARHIGRUP, Evaluare finalizata, contract semnat in 27.01.2025 cu CMA Construct Development
		Consultanta Statia Sinaia	1 stație	PT + Buget de Stat	3,30	85 luni	1.Anunt de participare:CN1071268/22.07.2024 2.Data deschidere oferte: 29.08.2024 Au fost depuse 2 oferte 1. Omega Cert Sistem SRL, 2. Asociere: Degal Construct 88 (Leader),3D ARHIGRUP, Evaluare finalizata, contract semnat in 27.01.2025 cu OMEGA Cert Sistem SRL
		Consultanta Statia Ploiesti Vest	1 stație	PT + Buget de Stat	4,05	61 luni	1.Anunt de participare:CN1071287/22.07.2024 2.Data deschidere oferte: 28.08.2024 Au fost depuse 2 oferte 1. Omega Cert Sistem SRL, 2. Asociere: Degal Construct 88 (Leader),3D ARHIGRUP, Evaluare finalizata, contract semnat in 27.01.2025 cu OMEGA Cert Sistem SRL
9	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Galati	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația ADJUD	1 stație	PT + Buget de Stat	12,80	60 luni	1.Anunt de participare: CN1071965/08.08.2024 2.Data deschidere oferte: 16.09.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere: GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),3D ARHIGRUP,CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT,SC VELMANIT IMPEX SRL,
		Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația MĂRĂȘEȘTI	0 stație	PT + Buget de Stat	22,56	99 luni	1.Anunt de participare: CN1071982/08.08.2024 2.Data deschidere oferte: 24.09.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere: GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),INFRA SYSTEM PROIECT,CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT,SC VELMANIT IMPEX SRL,,
		Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația RÂMNICU SĂRAT	1 stație	PT + Buget de Stat	25,13	99 luni	1.Anunt de participare: CN1071983/08.08.2024 2.Data deschidere oferte: 23.09.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere: CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,SC VELMANIT IMPEX SRL,INFRA SYSTEM PROIECT,
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată							
10	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – 3 loturi (proiectare și execuție) - SRCF Timișoara	Lot nr 1 : Trecerea la nivel km 7+503, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș	1 TN	PT + Buget de Stat	3,40	68 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/12.08.2024 2.Data deschidere oferte: 12.09.2024 A fost depusa o singura oferta GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		Lot nr 2 : Trecerea la nivel km 8+607, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș	1 TN	PT + Buget de Stat	2,99	68 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/12.08.2024 2.Data deschidere oferte: 12.09.2024 A fost depusa o singura oferta GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		Lot 3 Trecerea la nivel km Km 13+928, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș	1 TN	PT + Buget de Stat	2,36	68 luni	1.Anunt de participare: CN1072141/12.08.2024 2.Data deschidere oferte: 12.09.2024 Procedura anulata. Nu a fost depusa nicio oferta

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
11	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – 4 loturi (proiectare și execuție) - SRCF Timișoara	Lot 1 - Trecerea la nivel km 3+958, linia C.F. 223 Arad-Nădlac, între stațiile Arad – Arad Vest (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	3,40	195 luni	1.Anunt de participare: CN1073475/19.09.2024 2.Data deschidere oferte: 22.10.2024 In evaluare A fost depusa 1 oferta 1. GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		Lot 2 - Trecerea la nivel km 79+860, linia C.F. 116 Simeria-Livezeni, între stațiile Petroșani - Livezeni (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	1,78	68 luni	1.Anunt de participare: CN1073475/19.09.2024 2.Data deschidere oferte: 22.10.2024 In evaluare Au fost depuse 2 oferte 1. GDO MOV IMPEX S.R.L., 2. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,
		Lot 3 - Trecerea la nivel km 611+359, linia C.F. 100 Orșova-Jimbolia, între stațiile Cărpiniș – Jimbolia (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	2,88	195 luni	1.Anunt de participare: CN1073475/19.09.2024 2.Data deschidere oferte: 22.10.2024 In evaluare 1. GDO MOV IMPEX S.R.L., In evaluare tehnica
		Lot 4 - Trecerea la nivel km 34+904, linia C.F. 216 Lugoj-Ilia, pe distanța Holdea – Margina (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	2,89	195 luni	1.Anunt de participare: CN1073475/19.09.2024 2.Data deschidere oferte: 22.10.2024 Procedura anulata. Nu a fost depusa nicio oferta
12	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” SRCF Brașov - 8 treceri la nivel (7 Loturi)	LOT 1 - TN km 77+262 – linia cf 205 Brașov - Podu Olt, în stația Voila	1 TN	PT + Buget de Stat	9,82	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141 1073018//09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP
		LOT 2 - TN km 66+941 – linia cf 316 Brașov - Războieni, în stația Băile Tușnad	1 TN	PT + Buget de Stat	5,13	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141 1073018/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. CONSTRUCTII FERROVIARE MURES S.A
		LOT 3 - TN km 19+650 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Prejmer – Ozun	1 TN	PT + Buget de Stat	3,78	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141 1073018/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. STRABAG
		LOT 4 - TN km 29+375 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Ozun –Sf. Gheorghe	1 TN	PT + Buget de Stat	3,19	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141 1073018/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depuse 3 oferte 1. CONSTRUCTII FERROVIARE MURES S.A 2. STRABAG 3. GDO MOV IMPEX S.R.L.
		LOT 5 - TN km 83+950 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Sînsimion – Sîncrăeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,00	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141 1073018//09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP
		LOT 6 - TN km 189+139 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Toplița – Stânceni - TN km 197+106 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Stînceni - Lunca Bradului	2 TN	PT + Buget de Stat	6,15	20 luni	1.Anunt de participare: CN1072141 1073018//09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,
		LOT 7 - TN km 222+210 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Răstolița – Deda Bistra	1 TN	PT + Buget de Stat	3,22	10 luni	1.Anunt de participare: CN1072141 1073018/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 Procedura in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.,

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
13	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" SRCF Cluj - 6 Loturi	LOT 1 - TN Km 120+742, Linia cf 412, între stațiile Surduc Sălaj - Jibou (Proiectare și Execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	3,69	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1073636/26.09.2024 2.Data deschidere oferte: 04.11.2024 In evaluare. A fost depusa 1 oferta Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP
		LOT 2 -TN Km 151+384, Linia cf 412, între stațiile Ulmeni Salaj – Mireșu Mare; TN Km 155+980, Linia cf 412 în stația Mireșu Mare	2 TN	PT + Buget de Stat	6,09	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 In evaluare. A fost depusa 1 oferta Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L.
		LOT 5 -: TN Km 2+878, Linia cf 408, între stațiile Carei - Tășnad	1 TN	PT + Buget de Stat	4,37	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1072141/09.09.2024 2.Data deschidere oferte: 12.11.2024 In evaluare. A fost depusa 1 oferta. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP
		LOT 3 -,TN Km 9+298, Linia cf 422, între stațiile Valea Vișeuului – Leordina; TN Km 9+580, Linia cf 422 între stațiile Valea Vișeuului-Leordina	2 TN	PT + Buget de Stat	7,48	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1075825/29.11.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2025
		Lot 4 - TN Km 141+927, Linia cf 412, între stațiile Benesat – Ulmeni Sălaj	1 TN	PT + Buget de Stat	4,45	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1075825/29.11.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2025
		Lot 6 -TN Km 61+491, Linia cf 412 Sărățel-Bistrița Bărgăului, în stația Bistrița	1 TN	PT + Buget de Stat	1,84	74 luni (4 luni proiectare; - 6 luni execuție; -60 luni garanție; - 4 luni durata întocmire declaratie finală)	1.Anunt de participare: CN1075825/29.11.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2025
		LOT 1 - Modernizare Trecere la nivel km 49+344, Linia CF 702 Buzău-Țândărei	1 TN	PT + Buget de Stat	4,62	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 2 - Modernizare Trecere la nivel km 36+715, Linia CF 702 Buzău-Țândărei	1 TN	PT + Buget de Stat	4,76	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 3 - Modernizare Trecere la nivel km 21+696 Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	5,08	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 4 - Modernizare Trecere la nivel km 27+800, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	5,22	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 5 - Modernizare Trecere la nivel km 38+739, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,35	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 6 - Modernizare Trecere la nivel km 76+072, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,52	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
14	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" SRCF Galati - 13 Loturi	LOT 7 - Modernizare Trecere la nivel km 65+750, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,31	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 8 - Modernizare Trecere la nivel km 4+690, Linia CF 504 Comănești-Moinești	1 TN	PT + Buget de Stat	4,32	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 9 - Modernizare km 301+085, Linia CF 704 Tecuci - Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,36	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 10 - Modernizare Trecere la nivel km 283+245 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,67	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 11 - Modernizare Trecere la nivel km 257+575, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,45	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 12 - Modernizare Trecere la nivel km 260+080 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,43	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
		LOT 13 - Modernizare Trecere la nivel km 273+650 comasată cu Trecere la nivel km 272+913, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	10,69	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2024 2.Data deschidere oferte: 11.02.2025
	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată" etapa II						
		Lucrări de reabilitare pod km 18+755 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:1	1 pod	PT + Buget de Stat	11,63	78 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONFER GROUP SRL ONESTI,
		Lucrări de reabilitare Pod km 32+381 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:2	1 pod	PT + Buget de Stat	11,89	2325 zile	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare Au fost depuse 2 oferte 1. GDO MOV IMPEX S.R.L., 2 Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,EUROPAN PROD S.A.,,
		Lucrări de reabilitare pod km 38+530, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:3	1 pod	PT + Buget de Stat	89,87	81 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta 1.Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP,CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,EUROPAN PROD S.A.,,

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
15	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată” etapa II pe raza SRCF Galați proiectare și execuție - 7 loturi	Lucrări de reabilitare pod km 53+480, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:4	1 pod	PT + Buget de Stat	52,79	80 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,EUROPAN PROD S.A.
		Lucrări de reabilitare pod km 82+980, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:5	1 pod	PT + Buget de Stat	27,92	80 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta 1 Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,EUROPAN PROD S.A.,,
		Lucrări de reabilitare pod km 105+929, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:6	1 pod	PT + Buget de Stat	69,60	82 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferta in evaluare A fost depusa 1 oferta 1. Asociere : CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONFER GROUP SRL ONESTI,,
		Lucrări de reabilitare pod km 110+461, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:7	1 pod	PT + Buget de Stat	9,89	78 luni	1.Anunt de participare: CN1073118/11.09.2024 2.Data deschidere oferte: 23.10.2024 Oferte in evaluare A fost depusa 2 oferte 1. GDO MOV IMPEX S.R.L., 2 Asociere : CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI (Leader),CONFER GROUP SRL ONESTI,EUROPAN PROD S.A.,
16	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată” etapa II pe raza SRCF Craiova proiectare și execuție - 6 loturi	Lot 1 - Podeț km 83+782, Podeț km 90+278, Podeț km 97+672, Podeț km 99+747, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	3 podețe	PT + Buget de Stat	7,81	73 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 27.03.2025
		Lot 2 - Tunel Km 90+869 + 91+102, Tunel Km 92+508 + 92+726, Tunel Km 94+390 + 94+559, Tunel Km 95+271 + 95+681, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	4 tuneluri	PT + Buget de Stat	60,47	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 27.03.2025
		Lot 3 - TUNEL KM 96+408 + 96+504, TUNEL KM 100+519 + 100+814, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	2 tuneluri	PT + Buget de Stat	17,82	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 27.03.2025
		Lot 4 - Pod km 105 + 706, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	1 pod	PT + Buget de Stat	14,59	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 27.03.2025
		Lot 5 - TUNEL KM 110+797-111+356, TUNEL KM 114+686-114+772, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	2 tuneluri	PT + Buget de Stat	19,37	74 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 27.03.2025

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Lot 6 - Pod Km 115+668, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	1 pod	PT + Buget de Stat	28,02	80 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 27.03.2025
17	Centralizări electronice si electrodinamice - etapa II	„Centralizări electronice si electro-dinamice” Lot 3 (proiectare și execuție) Sucursala Regională CF Brașov Sublot 1 – Târgu Mureș Nord – Războieni		PNRR	182,99	21 luni	1.Anunt de participare: CN1074464/18.10.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025 Nu au fost depuse oferte
		„Centralizări electronice si electro-dinamice” Lot 3 (proiectare și execuție) Sucursala Regională CF Brașov Sublot 2 - Sibiu – Vințu de Jos – linia CF 210 Sibiu – Vințu de Jos		PNRR	178,61	21 luni	1.Anunt de participare: CN1074464/18.10.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025 A fost depusa 1 oferta Ofertant unic : HITACHI RAIL GTS ROMANIA,
		„SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI A SIGURANȚEI FERUVIARE PRIN CREȘTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAȚIILOR DE SEMNALIZARE FERUVIARĂ – 8 loturi: Lot 7 – Stații CF: Lot 2– Sucursala Regionala CF Craiova” - Stațiile CF Amaradia și Bascov	2 statii	PNRR	59,75	80 luni	1.Anunt de participare: CN1074635/23.10.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 21.01.2025 Au fost depuse 3 oferte: 1. Ofertant unic : HITACHI RAIL GTS ROMANIA, 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),SPIACT CRAIOVA, 3. Asociere : Siemens Mobility (Leader),IMSAT,
		Sporirea eficienței economice si a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviara -8 loturi: Lot 1 - Sectoare CF: Lot 1-Sucursalele Regionale CF Bucuresti si Craiova (proiectare si executie)		PNRR	499,34	21 luni	1.Anunt de participare: CN1075214/12.11.2024 2.Data deschidere oferte: 05.03.2025
		„SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI A SIGURANȚEI FERUVIARE PRIN CREȘTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAȚIILOR DE SEMNALIZARE FERUVIARĂ – 8 loturi: Lot 4 - sectoare SRCF Iasi si Galati		PNRR	654,36	90 luni	1.Anunt de participare: CN1075851/29.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 18.03.2025
		Lot 1: „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară”-Lot 2- Sectoare CF: Lotul 2: Sucursalele Regionale Timișoara, Cluj		PNRR	969,56	94 luni	1.Anunt de participare: CN1075000/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 18.02.2025 In evaluare oferte 1. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),SPIACT CRAIOVA,A&S TURISM CONSTRUCT,ARCADA COMPANY 2. Asociere : Siemens Mobility (Leader),Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş.,IMSAT
		Lot 2: „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară” Lot 8 - Stații CF: Lotul 3 - Sucursala Regionala Cluj					147,53

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	Obiectiv	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		,SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI A SIGURANȚEI FERUVIARE PRIN CREȘTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAȚIILOR DE SEMNALIZARE FERUVIARĂ – 8 loturi: Lot 5 - sector SRCF Galati		PNRR	557,75	30 luni	1.Anunt de participare: CN1077296/23.01.2025 2.Data deschidere oferte: 07.04.2025
ALTE PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
18	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara	Realizare conexiune feroviară cu aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara (proiectare și execuție)	leg feroviară		353,78	90 luni (PPT - 8 luni, Execuție -22 luni; - Perioada de garanție 60 luni)	1.Anunt de participare: CN1061174/27.10.2023. VE = 323.297.762,98 si 353.781.161,43 2.Data deschidere oferte decalata la: 15.02.2024 In procedura de evaluare.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	dec 2026	96,00%	90,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 A fost obținut Acordul de Mediu nr.9/20.12.2024 In ian. 2025 a fost depusa aplicatia pentru CEF in colaborare cu Moldova pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași – Frontiera"- Etapa 1 - Electrificarea liniei Iași-Frontieră(RO)-Ungheeni In evaluare aplicatia de finantare
2	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	mar 2025	81,25%	76,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei. Urmează dezbaterile publice termen 27.01.2025 Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU 27 februarie 2025
3	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord- Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	dec 2024	100,00%	100,00%	SF Finalizat Proiectul este propus pentru finanțare din Fondul de Modernizare A fost emis HG nr. 1456/21.11.2024 pentru aprobarea indicatorilor TE. Valoarea investitiei = 1.649.774 mii lei
4	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	iulie 2025	95,00%	71,00%	Contract SF in derulare. A fost obținut Acordul de Mediu nr. 8/02.12.2024. In analiză documentațiile aferente activității de proiectare
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	iulie 2025	95,00%	71,00%	Contract SF in derulare. A fost obținut Acordul de Mediu nr. 8/02.12.2024. In analiză documentațiile aferente activității de proiectare
5	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	ian 2026	50,00%	71,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobată varianta de traseu. Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU aprilie 2025
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	dec 2025	61,90%	71,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobată varianta de traseu. Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU aprilie 2025
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	dec 2025	66,67%	71,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobată varianta de traseu Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU aprilie 2025
6	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	dec 2025	78,57%	61,00%	Contract SF in derulare. Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU aprilie 2025
7	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	iun 2025	94,44%	84,00%	Contract SF in derulare. In 30.10.2024 a fost emis avizul CTE al CNCF CFR-SA pentru Documentația tehnico-economică pentru alegerea variantei. Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU aprilie 2025
8	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	apr 2025	90,31%	51,62%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (cladirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata. Contract de proiectare și execuție lucrări semnat aflat in derulare Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente - in pregatire documentatie pentru achizitie Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF Final faza II în analiza la CFR. SF pentru Faza III in etapa de clarificare cu PMB
Studii de Fezabilitate finalizate						
9	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	dec 2021			SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE În pregătire HG de expropriere. Finantarea din CEF a fost respinsa. In curs identificare sursa de finantare
10	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	dec 2023			Faza I - lucrari finalizate in 2021 pentru conexiunea feroviara la Aeroport International Henri Coandă, lucrări aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. A fost aprobat HG indicaoti TE aferente fazei II. In functie de identificarea unei surse de finantare, proiectul va fi promovat pentru procedura de licitatie
	Modernizare/reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania					

0

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
12	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF București	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu				Sunt în implementare contractele de proiectare și execuție aferente stațiilor cf Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni. Pentru celelalte stații este necesar identificarea unei alte surse de finanțare
13	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia				Sunt semnate contractele de achiziție de proiectare și execuție pentru stațiile Costinești Tabara, și Neptun hc. și Ciulnița. Pentru Mangalia este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
14	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului				Este în implementare contractul de proiectare și execuție aferent stației cf Pașcani. Pentru celelalte stații este necesar identificarea unei alte surse de finanțare
15	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România” - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta				Sunt semnate contractele de achiziție de proiectare și execuție pentru stația Beclean pe Someș și stația Dej Călători Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
16	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brașov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni				În procedura de achiziții pentru proiectare și execuție a lucrărilor contractele aferente modernizării stațiilor Aiud, Teiuș și Războieni. Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
17	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești				Sunt în procedura de achiziție contractele de proiectare și execuție pentru stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei și Mărășești. Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
18	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f Craiova.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt				Sunt în diferite etape de achiziție procedurile pentru contractele de proiectare și execuție pentru stațiile Filași și Roșiori Nord și Caracal Pentru restul stațiilor este necesară identificarea unei alte surse de finanțare
19	Modernizarea unor stații de cale ferată din România (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova				Au fost semnate contractele de proiectare și execuție pentru stația Orsova și stația Baile Herculane Pentru stația Petrosani este necesară identificarea sursei de finanțare
	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II					
20	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (14 obiective). In licitatie lucrari de proiectare si execuție
21	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (10 obiective)
22	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj				SF-uri finalizate. Nu sunt obiective prioritizate prin Programul Transport.sunt necesare identificarea altor surse de finanțare
23	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov				SF-uri finalizate. Nu sunt obiective prioritizate prin Programul Transport.sunt necesare identificarea altor surse de finanțare
24	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați				SF-uri finalizate. A fost lansata procedura de achiziție pentru obiectivele prioritizate (7 obiective) In procedura de achiziție 7 obiective. In licitatie lucrari de proiectare si execuție
25	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (2 obiective)
	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată					
26	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara”	Lot SF TN SRCF Timișoara				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (7 obiective). In licitatie lucrari de proiectare si execuție
27	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (1 obiectiv)
28	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați”	Lot SF TN SRCF Galați				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (14 obiective) In licitatie lucrari de proiectare si execuție
29	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (8 obiective) In licitatie lucrari de proiectare si execuție

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE - FEBRUARIE 2025

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
30	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Brasov	Lot SF TN SRCF Braşov				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (8 obiective) In licitatie lucrari de proiectare si executie
31	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Bucureşti"	Lot SF TN SRCF Bucureşti				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (3 obiective)
32	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iaşi"	Lot SF TN SRCF Iaşi				SF-uri finalizate. Nu sunt obiective prioritizate prin Programul Transport.sunt necesare identificarea altor surse de finantare
33	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova				SF-uri finalizate. Se vor finanta prin Programul Transport obiectivele prioritizate (16 obiective)
34	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti -Vicşani -Frontieră	Dărmăneşti -Vicşani -Frontieră		100,00%	100,00%	Procedura de achizitie a lucrarilor de electrificare aferente Lot 1 conform finantarii aprobate din CEF lansata
35	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Paşcani-Dărmăneşti	Paşcani-Dărmăneşti	dec 2026	100,00%	100,00%	A fost aprobat HG nr 984/14.08.2024 de aprobare indicatori TE. In curs identificare sursa de finantare
	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focşani - Roman	Focşani - Roman	dec 2026	100,00%	100,00%	A fost emisa HG nr. 508/16.05.2024 pentru aprobarea indicatorilor TE Valoarea investitiei - 11.091.351 mii lei cu TVA In licitatie lucrari de proiectare si executie
36	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	dec 2026	100,00%	100,00%	A fost aprobat HG indicatori TE aferenti obiectivului de investitii: HG nr. 1.375/07.11.2024 Valoarea investitiei este 10.961.899 mii lei A fost depusa aplicatia pentru CEF pentru reabilitare Ploiesti Triaj - Focsani - etapa I - "modernizare usoara" In evaluare aplicatia de finantare