

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF												
1	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa I, Valu lui Traian	Portul Constanța - Etapa I, Valu lui Traian	36 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAWI SRL (lider) - SWIETELSKY SRL	Asocierea BAICONSIMPEX SRL (lider) , AC AREX LIDER COMPANY SRL	66,00%	39,64%	30/04/2024	oct. 2026	377,51	Lucrări in derulare
2	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa II	Portul Constanța - Etapa II, Valu lui Traian - Palas	28,8 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAWI SRL (lider) - SWIETELSKY SRL	NA	0,00%	1,87%	24/03/2025	sept. 2027	524,51	Lucrări de proiectare in derulare
3	Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera	Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera	55,5 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea "RailWorks" – Arcada Company (lider) & Alstom Transport S.A.	NA	0,00%	2,00%	22/09/2025	sept. 2028	2.108,26	Lucrări de proiectare in derulare
4	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera – Etapa 1 - Electrificare	Lot 1 – Lucrări de electrificare	30 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. Alstom Transport S.A. (Leader) și A&S TURISM CONSTRUCT	NA	0,00%	1,87%	15/09/2025	nov. 2027	117,03	Lucrări de proiectare in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR												
5	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km	PNRR - etapa I PT - etapa II	FCC Construccion S.A.	SC TPF Inginerie SRL	62,29%	62,29%	28/12/2022	aug. 2026 (etapa 1)	1.916,65	Lucrări in derulare
6	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	PNRR - etapa I PT - etapa II	Asociera Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA SPA	59,00%	44,46%	30/01/2023	aug. 2026 (etapa 1) dec 2026 (etapa 2)	1.611,48	Lucrări in derulare
		Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km		Asociera Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA SPA	59,00%	55,51%	25/01/2023	aug. 2026 (etapa 1) dec 2026 (etapa 2)	1.535,20	Lucrări in derulare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3	EGIS Romania SA	16,84%	18,07%	16/01/2023	aug. 2026 (etapa 1) dec 2027 (etapa 2)	2.117,17	Lucrări in derulare
		Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	33,07%	29,18%		aug. 2026 (etapa 1) mai 2027 (etapa 2)	2.416,85	Lucrări in derulare
7	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timisoara*)	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,	4,198 km	PNRR	SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100% (receptie in mai 2025)	100,00%	16/11/2022	mai 2025	21,29	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100% (receptie in mai 2025)	100,00%	16/11/2022	mai 2025	19,80	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100,00% (receptie in aug 2024)	100,00%	16/11/2022	aug. 2024	1,46	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100,00% (receptie in aug 2024)	100,00%	16/11/2022	aug. 2024	9,11	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		SC Europan Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	100,00% (receptie in aug 2024)	100,00%	16/11/2022	aug. 2024	15,63	Lucrari in perioada de garantie

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
8	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov*)	Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950	1,834 km	PNRR	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	75,00%	56,71%	20/06/2023	aug. 2026	7,86	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 203 Tâlmaci - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436	3,500 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	55,00%	52,16%	21/06/2023	aug. 2026	16,52	contract in derulare
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	96,99%	20/02/2023	aug. 2026	12,02	contract in derulare
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	98,20%	20/02/2023	aug. 2026	13,12	contract in derulare
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	98,17%	20/02/2023	aug. 2026	13,45	contract in derulare
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	97,16%	20/02/2023	aug. 2026	15,01	contract in derulare
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	97,39%	20/02/2023	aug. 2026	15,42	contract in derulare
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	96,96%	20/02/2023	aug. 2026	19,34	contract in derulare
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km.	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	98,28%	20/02/2023	aug. 2026	19,74	contract in derulare
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km.	2,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	70,00%	48,95%	20/02/2023	aug. 2026	15,48	contract in derulare
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km.	3,900 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	66,77%	20/02/2023	aug. 2026	21,71	contract in derulare
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km.	4,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	91,70%	20/02/2023	aug. 2026	18,86	contract in derulare
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.	4,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	93,00%	72,18%	20/02/2023	aug. 2026	18,82	contract in derulare
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	92,00%	81,82%	20/02/2023	aug. 2026	21,36	contract in derulare
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	90,94%	20/02/2023	aug. 2026	22,39	contract in derulare
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	89,00%	58,79%	20/02/2023	aug. 2026	20,65	contract in derulare
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	89,00%	81,26%	20/02/2023	aug. 2026	22,40	contract in derulare
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	87,00%	75,48%	20/02/2023	aug. 2026	22,97	contract in derulare
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	87,00%	66,36%	20/02/2023	aug. 2026	13,81	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000	1,600 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20/06/2023	aug. 2026	15,07	contract în derulare
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	14,00%	10,02%	20/06/2023	aug. 2026	11,90	contract în derulare
9	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj*)	Lot 17 - între km 46+718-49+490 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	88,00%	41,78%	06/02/2023	aug. 2026	13,91	contract in derulare
		Lot 18 - între km 49+490-52+890 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	86,00%	41,51%	06/02/2023	aug. 2026	15,56	contract in derulare
		Lot 19 - între km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	82,77%	06/02/2023	aug. 2026	8,82	contract in derulare
		Lot 20 - între km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	85,11%	06/02/2023	aug. 2026	8,23	contract in derulare
		Lot 21 - între km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	97,00%	57,68%	06/02/2023	aug. 2026	8,68	contract in derulare
		Lot 22 - între km 103+750-105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	86,00%	64,20%	06/02/2023	aug. 2026	8,48	contract in derulare
		Lot 28 – între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	95,49%	06/02/2023	aug. 2026	27,34	Lucrari finalizate. Urmează programarea recepției la terminarea lucrărilor.
		Lot 29 – între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	99,41%	06/02/2023	aug. 2026	22,28	Lucrari finalizate. Urmează programarea recepției la terminarea lucrărilor.
		Lot 30 – între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	78,00%	73,99%	06/02/2023	aug. 2026	22,60	contract in derulare
		Lot 31 – între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	56,00%	46,15%	06/02/2023	aug. 2026	16,63	contract in derulare
		Lot 32 – între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	70,00%	47,36%	06/02/2023	aug. 2026	13,34	contract in derulare
		Lot 37 - între km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	83,00%	40,93%	06/02/2023	aug. 2026	22,99	contract in derulare
		Lot 38 - între km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	47,00%	32,77%	06/02/2023	aug. 2026	3,58	contract in derulare
		Lot 39 - între km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	98,00%	71,41%	06/02/2023	aug. 2026	18,09	contract in derulare
		Lot 40 - între km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	100,00%	06/02/2023	aug. 2026	9,48	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 41 - între km 472+700-475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	83,24%	06/02/2023	aug. 2026	20,49	Lucrari finalizate
		Lot 42 - între km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	100,00%	06/02/2023	aug. 2026	19,60	Lucrari finalizate
		Lot 43 - între km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	96,00%	74,41%	06/02/2023	aug. 2026	28,52	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 44 - intre km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	66,00%	41,74%	06/02/2023	aug. 2026	20,60	contract in derulare
		Lot 46 - intre km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	46	100,00%	92,47%	07/02/2023	aug. 2026	8,22	Lucrari finalizate, in curs efectuare receptie la terminare
		Lot 47 - intre km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	47	100,00%	100,00%	07/02/2023	aug. 2026	14,67	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in decembrie 2025
		Lot 48 - intre km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	48	46,00%	37,71%	06/02/2023	aug. 2026	19,22	contract in derulare
		Lot 49 - intre km 85+500-89+324, , L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	49	53,00%	44,19%	06/02/2023	aug. 2026	15,29	contract in derulare
		Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	99,00%	96,47%	16/01/2023	aug. 2026	25,00	contract in derulare
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 79+700 – km 84+280, L100	4,580 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	99,00%	97,44%	16/01/2023	aug. 2026	20,52	contract in derulare
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (receptie in sept 2025)	100,00%	16/01/2023	aug.2026	20,13	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	79,81%	16/01/2023	aug. 2026	18,41	contract in derulare
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	70,00%	94,40%	16/01/2023	aug. 2026	18,13	contract in derulare
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	70,00%	53,86%	16/01/2023	aug. 2026	12,61	contract in derulare
		Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 -101+330, L100	3,030 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	40,00%	57,88%	16/01/2023	aug. 2026	13,54	contract in derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100	2,414 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	35,97%	17/01/2023	aug. 2026	15,40	contract in derulare
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	95,00%	97,34%	17/01/2023	aug. 2026	22,36	contract in derulare
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000-109+200 , L100	3,200 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	73,56%	17/01/2023	aug. 2026	20,70	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
10	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova*)	Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	PNRR	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	29,75%	17/01/2023	aug. 2026	12,06	contract in derulare
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	65,00%	50,72%	17/01/2023	aug. 2026	12,95	contract in derulare
		Lot 13 Radomiresti Farcasele Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	87,23%	17/01/2023	aug. 2026	12,80	contract in derulare
		Lot 14 Radomiresti Farcasele Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	85,00%	72,03%	17/01/2023	aug. 2026	8,26	contract in derulare
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	92,37%	17/01/2023	aug. 2026	13,64	contract in derulare
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	90,00%	94,98%	17/01/2023	aug. 2026	11,52	contract in derulare
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100,00% (receptie in sept 2025)	100,00%	16/01/2023	aug. 2026	2,05	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in nov 2023)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	11,04	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in sept 2023)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	7,74	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in iul 2024)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	11,33	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in sept 2023)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	0,98	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in sept 2023)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	3,69	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in mai 2024)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	9,82	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in mai 2025)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	16,08	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in sept 2025)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	12,02	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in sept 2023)	100,00%	28/12/2022	aug. 2026	1,98	Lucrari in perioada de garantie

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
11	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București*)	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490- km 3+200, fir I si Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	60,00%	64,60%	13/02/2023	aug. 2026	27,32	contract in derulare
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	68,00%	68,00%	13/02/2023	aug. 2026	23,37	contract in derulare
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	100,00% (receptie in mar 2025)	100,00%	17/01/2023	mar. 2025	17,06	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	100,00% (receptie in mar 2025)	100,00%	17/01/2023	mar. 2025	17,27	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	100,00% (receptie in mar 2025)	100,00%	17/01/2023	mar. 2025	18,13	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	100,00% (receptie in mar 2025)	100,00%	17/01/2023	mar. 2025	18,36	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	72,00%	65,06%	13/02/2023	aug. 2026	23,22	contract in derulare
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	60,00%	41,74%	13/02/2023	aug. 2026	22,42	contract in derulare
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	35,00%	36,48%	13/02/2023	aug. 2026	17,69	contract in derulare
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	35,00%	36,01%	13/02/2023	aug. 2026	12,09	contract in derulare
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	37,00%	35,62%	13/02/2023	aug. 2026	20,88	contract in derulare
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	42,00%	26,47%	13/02/2023	aug. 2026	22,90	contract in derulare
		Lot 14 - Vadu Lat - Zvestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	100,00% (receptie in nov 2025)	94,99%	13/02/2023	nov. 2025	26,54	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 15 - Vadu Lat - Zvestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	100,00% (receptie in iul 2025)	97,69%	13/02/2023	iul. 2025	24,53	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 16 - Vadu Lat – Zvestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	100,00% (receptie in iul 2025)	93,97%	13/02/2023	iul. 2025	16,99	Lucrari in perioada de garantie

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
12	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați	Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00% (receptie in feb 2024)	100,00%	01/02/2023	feb. 2024	6,20	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00% (receptie in feb 2024)	100,00%	01/02/2023	feb. 2024	6,27	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00% (receptie in dec 2024)	100,00%	01/02/2023	dec. 2024	22,89	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00% (receptie in dec 2024)	100,00%	01/02/2023	dec. 2024	18,10	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00% (receptie in dec 2024)	100,00%	01/02/2023	dec. 2024	13,58	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00% (receptie in dec 2024)	100,00%	01/02/2023	dec. 2024	11,80	Lucrari in perioada de garantie
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași*)	L600, Tecuci - Iași intre km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000	41,837 km	PNRR	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L	NA	100% (receptie in nov 2025)	99,83%	22/06/2023	nov. 2025	186,11	Lucrari in perioada de garantie
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT 2021-2027 (Fonduri externe nerambursabile și buget de stat)												

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
14	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria - Faza II	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	PT 2021 - 2027 - faza II, POIM 2014-2020 faza I	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - Hitachi Rail (fost GTS Romania SRL, fost SC Thales Systems România SRL) - denumita "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-Hitachi Rail lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	97,55%	90,82%	27/07/2017	mar. 2026	2.065,59	Contract in derulare. Au fost efectuate receptii la terminare pe parti de obiective conform legislatiei in vigoare pe o lungime de 13,75 km de cale ferata intre Km 614 - Paulis In dec 2024 au fost efectuate receptii pentru părți de lucrări de infrastructura si suprastructura cf, consolidari, poduri și podețe pe interval Bârzava Nouă - Păuliș (28,147 km) Total km recepționați 71,91 km
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - Hitachi Rail (fost GTS Romania SRL, fost SC Thales Systems România SRL) - denumita "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-Hitachi Rail lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	96,26%	97,78%	27/07/2017	apr. 2026	2.295,12	Contract in derulare. Recepții in 2025 la terminare pe parti de obiective 7,05 km interval Ilteu - Savarsin, fir I+II 18,33 km interval nou construit Vărădia - Bârzava Noua fir I+II 2,93 km stația Barzava
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX si PEGASO INGEGERIA SRL	81,65%	74,92%	04/12/2017	iul. 2027	2.013,47	Contract in derulare. Recepții in 2025 la terminare pe parti de obiective 5,447 km PO Gurasada - Campuri Surduc
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	88,40%	78,31%	03/10/2017	aug. 2026	3.445,60	Contract in derulare. In 11.11.2025 a fost deschisa circulatia pe varianta de traseu nou Ilia-Mintia, fir I.
15	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța - faza II	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (18,85 km)	PT 2021 - 2027 - faza II, POIM 2014-2020 faza I	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	87,50%	82,14%	27/06/2022	mar. 2026	380,32	Contract în derulare
16	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața 2.Apața - Căța și 3.Căța – Sighișoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Căța – Sighișoara	84 km	CEF și PT	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	54,07%	51,13%	16/04/2020	apr. 2027	3.677,67	Lucrări in derulare
		Subsecțiunea 2. Apața - Căța	28 km		Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	58,80%	52,53%	03/11/2020	oct. 2026	3.360,42	Lucrări in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
17	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	Lot 1 – Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional – CNMT București	1 clădire	PT	Asocierea DRUM ASFALT-GDO MOV IMPEX SRL	NA	0,00%	0,00%	10/06/2025	iun. 2027	75,59	Contract in derulare, in perioada de proiectare
18	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin- Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean	Lot 4 - CAP X Drobeta Turnu Severin – CAP X Băile Herculane, Km 362+632 - Km 404+250	41,618 km	PT + Buget de Stat	Asocierea IC IȚTAȘ INȘAAT SANAYI VE TICARET A.Ș. (Leader), ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA S.A.	NA	0,00%	0,00%	21/07/2025	iul. 2031	2.309,94	In etapa de proiectate
		Lot 5: CAP X Băile Herculane - CAP X PO Nou Poarta, Km 404+250 - Km 436+887	32,637 km	PT + Buget de Stat	PORR Construct SRL	NA	0,00%	0,00%	01/10/2025	oct. 2030	2.143,13	In etapa de proiectate
		Lot 6: CAP X PO Nou Poarta - Caransebeș	37,160 km	PT + Buget de Stat	Asociere IC IȚTAȘ INȘAAT SANAYI VE TICARET A.Ș. (Leader), ANONIM ȘRKETI și SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA S.A.	NA	0,00%	0,00%	16/02/2026	feb. 2032	2.114,35	In etapa de proiectate
19	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1 Caransebeș - Lugoj	39,56 km	PNRR pana in oct 2025 si PT incapand cu nov 2025	Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA	SC TPF Inginerie SRL	7,27%	11,53%	15/01/2024	iul. 2027	1.344,72	Lucrări in derulare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D	13,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	19,20%	24,10%	05/12/2022	iun. 2026	1.440,43	Lucrări in derulare
		Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	27,87%	28,03%	16/12/2022	iun. 2026	2.184,17	Lucrări in derulare
		Lot 1- intre km 8+540-9+760 fir I, intre km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	95,00%	62,02%	06/02/2023	dec. 2026	19,11	contract in derulare
		Lot 2 - intre km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	80,00%	43,18%	06/02/2023	dec. 2026	22,16	contract in derulare
		Lot 3 - intre km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	89,00%	92,14%	06/02/2023	dec. 2026	21,46	contract in derulare
		Lot 4 - intre km 21+900-23+550 fir I si II L 412 Apahida - Baia Mare	3,300 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	89,00%	53,27%	06/02/2023	dec. 2026	23,00	contract in derulare
		Lot 5 - intre km 23+550-27+600 fir I L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asphalt - ZUE	NA	56,00%	39,87%	06/02/2023	dec. 2026	16,26	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
20	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj*)	Lot 6 - intre km 23+550-27+600 fir II L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km	PNRR pana in oct 2025 si PT incapand cu nov 2025	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	84,55%	06/02/2023	dec. 2026	17,81	contract in derulare
		Lot 7 - intre km 27+600-32+050 fir I L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	59,00%	40,00%	06/02/2023	dec. 2026	17,76	contract in derulare
		Lot 8 - intre km 27+600-32+050 fir II L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	83,36%	06/02/2023	dec. 2026	19,66	contract in derulare
		Lot 9 -intre km 32+050-32+132 fir I+II, intre km 32+159 la km 33+071 fir I+II, intre km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	78,00%	43,18%	06/02/2023	dec. 2026	19,44	contract in derulare
		Lot 10 - intre km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	88,00%	38,34%	06/02/2023	dec. 2026	19,19	contract in derulare
		Lot 11 - intre km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	77,62%	06/02/2023	dec. 2026	20,51	contract in derulare
		Lot 12 - intre km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	89,00%	39,87%	06/02/2023	dec. 2026	14,17	contract in derulare
		Lot 13 - intre km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	87,20%	06/02/2023	dec. 2026	15,71	contract in derulare
		Lot 14 -intre km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	86,00%	40,00%	06/02/2023	dec. 2026	16,77	contract in derulare
		Lot 15 - intre km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	82,74%	06/02/2023	dec. 2026	17,01	contract in derulare
		Lot 16 - intre km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	64,00%	43,84%	06/02/2023	dec. 2026	21,76	contract in derulare
		Lot 23 - intre km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	84,00%	85,63%	06/02/2023	dec. 2026	8,52	contract in derulare
		Lot 24 - intre km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	86,00%	88,18%	06/02/2023	dec. 2026	7,04	contract in derulare
		Lot 25 - intre km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,00%	39,00%	06/02/2023	dec. 2026	6,32	contract in derulare
		Lot 26 -intre km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	86,00%	61,84%	06/02/2023	dec. 2026	8,23	contract in derulare
		Lot 27 - intre km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	54,43%	06/02/2023	dec. 2026	10,18	contract in derulare
		Lot 33 - intre km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	73,00%	38,62%	06/02/2023	dec. 2026	21,32	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 34 - intre km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	70,00%	40,03%	06/02/2023	dec. 2026	19,48	contract in derulare
		Lot 35 - intre km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	68,00%	37,54%	06/02/2023	dec. 2026	9,47	contract in derulare
		Lot 36 - intre km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	91,00%	39,19%	06/02/2023	dec. 2026	18,66	contract in derulare
		Lot 45 - intre km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	45	77,00%	40,35%	16/03/2023	dec. 2026	2,11	contract in derulare
21	Reînnoiri ”București - Pitești Lucrări de inlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	SRCF Craiova Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR pana in oct 2025 si PT incapand cu nov 2025	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	98,00%	94,70%	21/04/2023	dec. 2026	96,30	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti-Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km		Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	34,08%	32,91%	18/01/2024	ian. 2027	269,41	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 2 - Linia 101 Bucuresti-Pitesti , tronson Titu-Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	50,51%	49,32%	18/01/2024	ian. 2027	347,78	Contract în derulare
Modernizare/ reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania												
22	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF București	stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL	OMEGA Cert Sistem SRL	30% (lucrari)	2,40%	19/03/2024	iul. 2027	8,75	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026
		stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL	OMEGA Cert Sistem SRL	40% (lucrari)	1,63%	19/03/2024	iul. 2027	21,42	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026
		stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL	OMEGA Cert Sistem SRL	30% (lucrari)	0,00%	19/03/2024	iul. 2027	13,17	Contract in derulare. A fost obținuta Autorizația de Construire în nov 2025
		stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL	CMA Construct Development	30% (lucrari)	1,72%	19/03/2024	iul. 2027	12,23	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
23	Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației cf Gara de Nord București - Faza I	stația CF Gara de Nord (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL	NA	30% (lucrari)	8,18%	14/03/2024	aug. 2029	419,85	Contract in derulare
24	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF Iași	stația CF Pașcani (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L - S.C. PRIMA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. PRO AMI"S CONSULTING S.R.L	NA	0,00%	0,00%	05/04/2023	sept. 2026	37,04	Contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
25	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF Cluj	stația CF Beclean pe Someș (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader), I.S.P.C.F., PRIMA CONSTRUCT, PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	24/04/2024	oct. 2026	37,24	Contract in derulare
		stația CF Dej Călători (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader), I.S.P.C.F., PRIMA CONSTRUCT, PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	31/10/2024	mar. 2027	31,06	Contract in derulare
26	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – SRCF Constanța	stația CF Costinești Tabără (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL (lider) - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. - S.C. ARCADEA COMPANY S.A. -- S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	Asocierea BAICONS IMPEX SRL - AREX LIDER COMPANY SRL	25,73%	6,46%	10/06/2024	nov. 2025	14,06	Lucrări în execuție
		stația CF Neptun (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. - S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	Asocierea BAICONS IMPEX SRL - AREX LIDER COMPANY SRL	81,06%	6,82%	10/06/2024	dec. 2025	16,57	Lucrări în execuție
		stația CF Ciulnita (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea CONSTRUCT I.N.G. (Leader), I.S.P.C.F., SPIACT CRAIOVA, ARCADEA COMPANY, PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,	Asocierea AREX LIDER COMPANY SRL – BAICONS IMPEX SRL	0,00%	0,00%	22/07/2024	mai. 2026	27,40	Contract suspendat până la data de 05.12.2026, datorită declanșării procedurii de clasare de urgență pentru imobilul Gara Ciulnita în Lista Monumentelor Istorice din România, de către Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Călărași.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
27	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Timișoara	stația CF Orșova (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asoc. UBI CONSTRUCT - TROVACASA	NA	0,00%	0,00%	01/07/2024	iun. 2026	7,95	Contract in derulare
		stația CF Herculane (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asocierea GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader), GLB Transark	NA	0,00%	0,00%	02/09/2024	aug. 2026	17,01	Contract in derulare
28	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Brașov	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Aiud (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asphalt SRL	NA	0,00%	0,00%	13/01/2025	oct. 2026	8,90	Contract in derulare
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Teiuș (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asphalt SRL	NA	0,00%	0,00%	13/01/2025	oct. 2026	16,40	Contract in derulare
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Războieni (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC Drum Asphalt SRL	NA	0,00%	0,00%	13/01/2025	oct. 2026	12,91	Contract in derulare
29	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Galați	Stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația Adjud	1 stație	PT + Buget de Stat	Asociere GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader), 3D ARHIGRUP, CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT, SC VELMANIT IMPEX SRL	NA	0,00%	0,00%	02/06/2025	feb. 2027	12,80	Contract in derulare
30	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Craiova	stația Roșiori Nord (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC SCADT SA	NA	0,00%	0,00%	02/12/2025	mai. 28	17,90	Contract in derulare
		stația Filiași (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	Asociere: CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT (Leader), GLB Transark, GDO MOV IMPEX S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	05/12/2025	nov. 2028	21,08	Contract in derulare
		stația Caracal (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	SC SCADT SA	NA	0,00%	0,00%	16/12/2025	aug. 2027	6,41	Contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
Modernizare TN												
31	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Timișoara	Lot 1: Trecerea la nivel km 7+503, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	S.C GDO MOV IMPEX S.R.L	NA	0,00%	0,00%	01/07/2025	feb. 2026	3,40	Contract in derulare
		Lot 2: Trecerea la nivel km 8+607, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	S.C GDO MOV IMPEX S.R.L	NA	0,00%	0,00%	01/07/2025	iun. 2026	2,99	Contract in derulare
		Lot 2: Trecerea la nivel km 79+860, linia C.F. 116 Simeria-Livezeni, între stațiile Petroșani - Livezeni (proiectare și execuție)	1 TN	PT + Buget de Stat	Asociere : S.C. EUROPAN PROD S.A. (lider)., S.C. PRO AMI'S CCONSTRUCTING S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	01/07/2025	feb. 2026	1,76	Contract in derulare
32	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Brașov	Lot 4 - TN km 29+375	1 TN	PT + Buget de Stat	S.C. Construcții Feroviare Mureș	NA	0,00%	0,00%	14/07/2025	mai 2026	3,19	Contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
Reabilitare PPT - Etapa II												
33	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Etapa II pe raza SRCF Galați	Lot 1 - Lucrări de reabilitare pod km 18+755 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:1 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Bîlca și Căiuți)	1 pod	PT + Buget de Stat	Asocierea S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L. (Leader), S.C. CONFER GROUP S.R.L., S.C. EUROPAN PROD S.A.	NA	0,00%	0,00%	24/06/2025	aug. 2026	11,36	Contract in derulare
		Lot 2 - Lucrări de reabilitare Pod km 32+381 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:2 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Borzești și Onești)	1 pod	PT + Buget de Stat	Asocierea S.C. CONFER GROUP SRL (Leader), S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L., S.C. EUROPAN PROD S.A.	NA	0,00%	8,46%	24/06/2025	aug. 2026	10,56	Contract in derulare
		Lot 3 - Lucrări de reabilitare pod km 38+530, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:3 (Adjud – Siculeni, între stațiile Onești și Tg Ocna, ce traversează oblic râul Trotuș)	1 pod	PT + Buget de Stat	Asocierea S.C. CONFER GROUP S.R.L. (Leader), S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L., S.C. ELECTROTERM GROUP S.R.L.	NA	0,00%	9,28%	24/06/2025	nov. 2026	89,75	Contract in derulare
		Lot 6 - Lucrări de reabilitare pod km 105+929, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:6 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Palanca și Ghimeș, ce traversează râul Trotuș)	1 pod	PT + Buget de Stat	Asocierea S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L. (Leader), S.C. CONFER GROUP S.R.L., S.C. EUROPAN PROD S.A.	NA	0,00%	0,00%	24/06/2025	dec. 2026	69,55	Contract in derulare
		Lot 7 - Lucrări de reabilitare pod km 110+461, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:7 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Ghimeș și Bolovăniș, ce traversează pârâul Țiganilor)	1 pod	PT + Buget de Stat	S.C GDO MOV IMPEX S.R.L	NA	0,00%	0,00%	24/06/2025	nov. 2026	9,60	Contract in derulare
34	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Etapa II pe raza SRCF Timișoara	Pod km 78+046 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	1 pod	PT + Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	15/01/2026	nov. 2028	39,28	A fost emis Ordinul de Începere a Activității de Proiectare cu data de 15.01.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IANUARIE 2026												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN TITLUL AFERENT PROIECTELOR POST-ADERARE												
35	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, compoentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL	NA	99,30%	95,61%	10/11/2014	dec. 2026	234,83	Contract in derulare. In derulare receptie la terminare lot ERTMS
36	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL	NA	99,30%	92,30%	10/11/2014	dec. 2026	263,46	Contract in derulare. In derulare receptie la terminare lot ERTMS

*) - Proiectele QW ramase in PNRR au termen de implementare conform contractului de finanțare până cel mult în august 2026

**) - Stadiul fizic cuantifica si progresul lucrarilor de proiectare și executie in totalitatea contractului

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
1	Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord Giurgiu Nord Frontieră; Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”		CEF și Buget de Stat	42,27	158 luni	1.Anunt de participare: CN1080965/12.05.2024 2.Data deschidere oferte:21.07.2025 In procedura de evaluare Au fost depuse oferte: 1. Asociere : MGGP (Leader),MGGP ENGINEERING S.R.L.,KONSENT,, 2. Asociere : INTECSA ENGINEERING GROUP, S.A.U. (Leader),ELECTROPROIECT,, 3. Asociere : IRD ENGINEERING (Leader),SAFEGE SAS, 4. Asociere : SPECIALIST CONSULTING SRL (Leader),DOHWA ENGINEERING,3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. 5. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA, 6. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 7. Asociere : SC AREX LIDER COMPANY SRL (Leader),TPF INGINERIE SRL,VIO - TOP Procedura de achizitie in derulare
2	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II	Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II”		CEF și Buget de Stat	37,98	88 luni	1.Anunt de participare: CN1081521/26.05.2025 2.Data deschidere oferte: 21.07.2025 In evaluare oferte 1. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 2. Asociere : TPF INGINERIE SRL (Leader),TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 3. Asociere : MGGP (Leader),MGGP ENGINEERING S.R.L.,KONSENT, 4. Asociere : 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Leader),DOHWA ENGINEERING,SPECIALIST CONSULTING SRL, 5. Asociere : ELECTROPROIECT (Leader),INTECSA ENGINEERING GROUP, S.A.U., 6. Asociere : IRD ENGINEERING (Leader),SAFEGE SAS, 7. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),SC AREX LIDER COMPANY SRL Procedura de achizitie in derulare
3	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontieră – Etapa 1	Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontieră – Etapa 1” – Lot 2 – Lucrări de reabilitare Pod km 0+522		CEF și Buget de Stat	42,43	80 luni	1.Anunt de participare: CN1086777/24.10.2025 2.Data deschidere oferte: 15.12.2025 1. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,CONFER GROUP SRL ONESTI Procedura de achizitie in derulare,
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
		LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735	37,975 km	PT + Buget de Stat	2.717,24	117 luni	1.Anunt de participare: CN1072187/14.08.2024 2.Data deschidere oferte: 28.10.2024 Au fost depuse oferte de: 1. FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TERNA Tourist Technical and Maritime Societe Anonyme, 3. Asociere : IC IÇTAŞ İNŞAAT SANAYI VE TİCARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA, Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000	44,265 km	PT + Buget de Stat	2.246,03	123 luni	1.Anunt de participare: CN1072187/14.08.2024 2.Data deschidere oferte 28.10.2024 Au fost depuse oferte de: 1. FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TERNA Tourist Technical and Maritime Societe Anonyme, 3. Asociere : IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA A fost desemnat câştigătorul procedurii. Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
4	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean	Consultanta LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735		PT + Buget de Stat	20,61	177 luni	1.Anunt de participare: CN1083613/17.07.2025 2.Data deschidere oferte 15.09.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : CONSYS PROIECT 2. Ofertant unic : ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L., 3. Asociere : MGGP (Leader),KONSENT,MGGP ENGINEERING S.R.L, 4. Asociere : TPF INGINERIE SRL (Leader),VIO - TOP,SC AREX LIDER COMPANY SRL S.R.L.,KONSENT, 5. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 6. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, Procedura de achizitie in derulare
		Consultanta LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000		PT + Buget de Stat	16,81	177 luni	1.Anunt de participare: CN1083613/17.07.2025 2.Data deschidere oferte 15.09.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : CONSYS PROIECT 2. Ofertant unic : ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L., 3. Asociere : TPF INGINERIE SRL (Leader),VIO - TOP,SC AREX LIDER COMPANY SRL S.R.L.,KONSENT, 4. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 5. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 6. Asociere : SC AREX LIDER COMPANY SRL (Leader),TPF INGINERIE SRL,VIO - TOP Procedura de achizitie in derulare
		LOT 3: IGIROASA (CAP Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632, Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Stațiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu"	41,234 km	PT + Buget de Stat	5.167,14	135 luni	1.Anunt de participare: CN1084785/21.08.2025 2.Data deschidere oferte: 03.11.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : DOGUS EOOD (Leader),YDA İNŞAAT SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ,CONCELEX,DOGUS İNŞAAT VE TICARET A.Ş., 3. Asociere : Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Leader),İC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TICARET A.Ş. Procedura de achizitie in derulare
		Consultanta LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250		PT + Buget de Stat	21,60	195 luni	1.Anunt de participare: CN1081418/21.05.2025 2.Data deschidere oferte 21.07.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : I.S.P.C.F. 2. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 3. Asociere : 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Leader),SPECIALIST CONSULTING SRL,DOHWA ENGINEERING, 4. Asociere : MGGP (Leader),MGGP ENGINEERING S.R.L.,KONSENT, Procedura de achizitie in derulare
		Consultanta LOT 5: CAP X BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887		PT + Buget de Stat	21,47	183 luni	1.Anunt de participare: CN1084315/07.08.2025 2.Data deschidere oferte: 29.09.2025 Au fost depuse oferte de: 1. ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L., 2. Asociere : M INFRA DESIGN & MANAGEMENT S.R.L. (Leader),DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL, 3. Asociere : MGGP (Leader),KONSENT,MGGP ENGINEERING S.R.L., 4. Asociere : I.S.P.C.F. (Leader),TPF INGINERIE SRL,VIO - TOP, 5. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 6. Asociere : IRD ENGINEERING (Leader),VI.TRA ENGINEERING Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Consultanta LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53		PT + Buget de Stat	19,59	195 luni	1.Anunt de participare: CN1085452/12.09.2025 2.Data deschidere oferte 17.11.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Asociere : VENTRA PROJECT MANAGEMENT (Leader),UTIBER Kőzüti Beruházó Kft., 2. Asociere : SAFEGE SAS (Leader),IRD ENGINEERING, 3. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Türk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik 4. Asociere : MGGP (Leader),KONSENT,MGGP ENGINEERING S.R.L., 5. Asociere : PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Leader),SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SL,K-BOX CONSTRUCTION DESIGN, 6. Asociere : TPF INGINERIE SRL (Leader),I.S.P.C.F.,VIO - TOP Procedura de achizitie in derulare
		Servicii topo-cadastrale în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a tuturor terenurilor necesare implementării proiectului și continuarea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică "Reabilitarea liniei feroviare Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean"		PT + Buget de Stat	2,59	1285 zile	1.Anunt de participare: CN1084799/21.08.2025 2.Data deschidere oferte 20.10.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : PROMETER M&G SRL, 2. Individuala : ACADASTRU ONLINE CONSULT, 3. Asociere : CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L (Leader),MS Dumitrascu si Asociatii,SC THEOTOP SRL,GEOTER PROIECT,Gheorghe Simona Florina Procedura de achizitie in derulare
5	Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	Lot 1 - LOT 2 - Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Predeal-Buftea		PT + Buget de Stat	593,75	111 luni	1.Anunt de participare: CN1083081/04.07.2025 2.Data deschidere oferte: 27.10.205 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : HITACHI RAIL GTS ROMANIA 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),SYSCOM ENGINEERING,TEMA ENERGY,A&S TURISM CONSTRUCT,SAN ELECTROTERM GRUP Procedura de achizitie in derulare
		Lot 2 - LOT 3 - Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Chitila – Pajura – București Băneasa - Pantelimon – Lehliu – Fetești – Constanța		PT + Buget de Stat	1.039,50	111 luni	1.Anunt de participare: CN1083081/04.07.2025 2.Data deschidere oferte: 27.10.205 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : HITACHI RAIL GTS ROMANIA 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TEMA ENERGY,SAN ELECTROTERM GRUP,SYSCOM ENGINEERING,A&S TURISM CONSTRUCT Procedura de achizitie in derulare
		Servicii de consultanță și supervizarea proiectării și execuției LOT 1 - Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional – CNMT București		PT + Buget de Stat	1,86	148 luni	1.Anunt de participare:CN1087966/04.12.2025 VE =1.858.443,59 si 2.204.175,28 lei f TVA 2.Data deschidere oferte:26.01.2026 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : TPF INGINERIE SRL, 2. Asociere : M INFRA DESIGN & MANAGEMENT S.R.L. (Leader),VIO - TOP,DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL,ECM GROUP POLSKA,
6	Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	Consultanță și supervizare în domeniul managementului execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții: „Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: km 614-Gurasada, subtronsonul 2a:km 614 - Cap Y Bârzava "- lot 1		PT + Buget de Stat	3,76	33 luni	1.Anunt de participare:CN1086560/17.10.2025 VE = 3.761.400,00 si 4.137.540,00 lei f TVA 2.Data deschidere oferte : 08.12.2025 Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
7	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III”		PT + Buget de Stat	619,51	99 luni	1.Anunt de participare:CN1076240/12.12.2024 2.Data deschidere oferte: 10.03.2025 Au fost depuse 2 oferte: 1. Ofertant unic : PORR CONSTRUCT,, 2. Asociere : ARCADA COMPANY (Leader),S.C. Alstom Transport S.A. 3. Asociere : BAWI CONSTRUCTION (Leader),SWIETELSKY CONSTRUCT Declarat castigator in 04.02.2026 Asociere : BAWI CONSTRUCTION (Leader),SWIETELSKY CONSTRUCT Valoare peste 523 mil lei. Perioada legala de depunere contestatie
		Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanta – Etapa III”		PT + Buget de Stat	6,52	159 luni	1.Anunt de participare:CN1087799/27.11.2025 2.Data deschidere oferte: 02.02.2026 Au fost depuse 2 oferte: 1. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 2. Asociere : VIO - TOP (Leader),SC AREX LIDER COMPANY SRL,TPF INGINERIE,, 3. Asociere : MGGP (Leader),KONSENT,MGGP ENGINEERING S.R.L.,
Modernizarea/reabilitarea stații de cale ferată din Romania							
8	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Galați	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația FĂUREI	1 stație	PT + Buget de Stat	80,23	75 luni	1.Anunt de participare: CN1088641/24.12.2025 VE =80.233.940.25 lei f TVA 2.Data deschidere oferte: 11.02.2026 Procedura anulata automat de SEAP Pana la data limita (11.02.2026) nu s-a depus nicio oferta
		Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația MĂRĂȘEȘTI	1 stație	PT + Buget de Stat	22,56	35 luni	1.Anunt de participare:CN1083372/10.07.2025 2.Data deschidere oferte: 19.08.2025 A fost depusa oferta de 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader), CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT, 3D ARHIGRUP, SC VELMANIT IMPEX SRL Procedura anulata
		Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România" - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești - stația RÂMNICU SĂRAT	1 stație	PT + Buget de Stat	25,08	99 luni	1.Anunt de participare: CN1084444/08.08.2025 2.Data deschidere oferte: 16.09.2025 A fost depusa oferta de 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader), SC VELMANIT IMPEX SRL, CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT Procedura de achizitie in derulare
		Consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Modernizarea/ reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România - Lot SRCF Galați, stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărășești"		PT + Buget de Stat	1,43	84 luni	1.Anunt de participare: CN1171388/29.12.2025 VE =1.434.493,33 lei f TVA 2.Data deschidere oferte: 11.02.2026 Procedura anulata
9	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Brașov	Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – SRCF Brașov, 3 stații: Aiud, Teiuș, Războieni”		PT + Buget de Stat	6,20	58 luni	1.Anunt de participare: CN1085183/03.09.2025 2.Data deschidere oferte: 13.10.2025 Oferte depuse de 1. TPF INGINERIE SRL, 2. Asociere : SPECIALIST CONSULTING SRL (Leader),PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., 3. Asociere : M INFRA DESIGN & MANAGEMENT S.R.L. (Leader), ECM GROUP POLSKA, 3D ARHIGRUP, DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL, 4. Asociere : MGGP ENGINEERING S.R.L. (Leader),KONSENT, MGGP Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
10	Modernizarea/consolidarea/reabilitare a stației CF Gara de Nord - Faza I	Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord - Faza I”		PT + Buget de Stat	48,22	116 luni	1.Anunt de participare: CN1085166/03.09.2025 2.Data deschidere oferte: 13.11.2025 Oferte depuse de 1. Asociere : SPECIALIST CONSULTING SRL (Leader),EUROCERAD INTERNATIONAL, 2. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),MANENS S.P.A.,M INFRA DESIGN & MANAGEMENT S.R.L.,DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL,ECM GROUP POLSKA, 3. Asociere : EGIS ROMANIA (Leader),VIO - TOP, 4. Asociere : KONSENT (Leader),MGGP,MGGP ENGINEERING S.R.L., 5. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată							
		LOT 1 - Modernizare Trecere la nivel km 49+344, Linia CF 702 Buzău-Țândărei	1 TN	PT + Buget de Stat	4,62	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 2 - Modernizare Trecere la nivel km 36+715, Linia CF 702 Buzău-Țândărei	1 TN	PT + Buget de Stat	4,76	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 3 - Modernizare Trecere la nivel km 21+696 Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	5,08	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L Ofertant unic : STRABAG Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),CONFER GROUP SRL ONESTI Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 4 - Modernizare Trecere la nivel km 27+800, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	5,22	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 5 - Modernizare Trecere la nivel km 38+739, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,35	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 6 - Modernizare Trecere la nivel km 76+072, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,52	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
11	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Galați - 13 Loturi	LOT 7 - Modernizare Trecere la nivel km 65+750, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,31	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 8 - Modernizare Trecere la nivel km 4+690, Linia CF 504 Comănești-Moinești	1 TN	PT + Buget de Stat	4,32	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 9 - Modernizare km 301+085, Linia CF 704 Tecuci - Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,36	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 10 - Modernizare Trecere la nivel km 283+245 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,67	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 11 - Modernizare Trecere la nivel km 257+575, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,45	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		LOT 12 - Modernizare Trecere la nivel km 260+080 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	5,43	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		LOT 13 - Modernizare Trecere la nivel km 273+650 comasată cu Trecere la nivel km 272+913, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	1 TN	PT + Buget de Stat	10,69	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
12	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Craiova - 5 loturi	Lot 1 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 1+660, TN km. 3+830, TN km 6+060, TN km 7+652, TN km 9+850 - linia CF 143 (Filiași – Turceni – Târgu Jiu)	1 TN	PT + Buget de Stat	30,62	21 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. STRABAG 2.SAN ELECTROTERM GRUP, 3. GDO MOV Impex SRL 4. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 2 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 60+756, TN km 61+960, TN km 68+257 - linia CF 143 (Filiași – Turceni – Târgu Jiu)	1 TN	PT + Buget de Stat	12,99	20 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 3 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 231+928, linia CF 112 (Piatra Olt – Caracal – Corabia); TN km 193+560, linia CF 110A (Roșiori Nord – Roșiori Est)	1 TN	PT + Buget de Stat	9,80	18 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 4 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 217+527, TN km 224+615, TN km 241+971 - linia CF 203 (Piatra Olt – Podu Olt)	1 TN	PT + Buget de Stat	14,35	19 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte:02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 5 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 253+007, TN km 256+080, TN km 260+432 - linia CF 203 (Piatra Olt – Podu Olt)	1 TN	PT + Buget de Stat	15,50	21 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		LOT 1 - TN km 77+262 – linia cf 205 Brașov - Podu Olt, în stația Voila	1 TN	PT + Buget de Stat	9,82	10 luni	1.Anunt de participare: CN1084008/30.07.2025 2.Data deschidere oferte: 17.09.2025 A fost depuse oferte: 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP 2. Asociere : ZUE (Leader),ZUE CONSTRUCT,IMOSTEEL Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
13	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Brașov - 6 treceri la nivel (6 Loturi) (proiectare și execuție)	LOT 2 - TN km 66+941 – linia cf 316 Brașov - Războieni, în stația Băile Tușnad	1 TN	PT + Buget de Stat	5,13	10 luni	1.Anunt de participare: CN1084008/30.07.2025 2.Data deschidere oferte: 17.09.2025 A fost depuse oferte: 1. Ofertant unic : CONSTRUCTII FEROVIARE MURES S.A 2. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP 3. Asociere : ZUE (Leader),ZUE CONSTRUCT,IMOSTEEL Procedura de achizitie in derulare
		LOT 3 - TN km 19+650 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Prejmer – Ozun	1 TN	PT + Buget de Stat	3,78	10 luni	1.Anunt de participare: CN1084008/30.07.2025 2.Data deschidere oferte: 17.09.2025 A fost depuse oferte: 1. Ofertant unic : CONSTRUCTII FEROVIARE MURES S.A. 2. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP 3. Asociere : ZUE (Leader),ZUE CONSTRUCT,IMOSTEEL Procedura de achizitie in derulare
		LOT 5 - TN km 83+950 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Sînsimion – Sîncrăeni	1 TN	PT + Buget de Stat	3,00	10 luni	1.Anunt de participare: CN1084008/30.07.2025 2.Data deschidere oferte: 17.09.2025 A fost depuse oferte: 1. Asociere : ZUE (Leader),IMOSTEEL,ZUE CONSTRUCT, 2. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP Procedura de achizitie in derulare
		LOT 6 - TN km 189+139 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Toplița – Stânceni - TN km 197+106 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Sfînceni - Lunca Bradului	1 TN	PT + Buget de Stat	6,15	18 luni	1.Anunt de participare: CN1084008/30.07.2025 2.Data deschidere oferte: 17.09.2025 A fost depuse oferte: 1. Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L. 2. Asociere : ZUE (Leader),ZUE CONSTRUCT,IMOSTEEL Procedura de achizitie in derulare
		LOT 7 - TN km 222+210 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Răstolița – Deda Bistra	1 TN	PT + Buget de Stat	3,22	10 luni	1.Anunt de participare: CN1084008/30.07.2025 2.Data deschidere oferte: 17.09.2025 A fost depuse oferte: 1. Asociere : ZUE (Leader),ZUE CONSTRUCT,IMOSTEEL 2. Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),GDO MOV IMPEX S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
14	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Cluj - 8 treceri la nivel (6 Loturi) (proiectare și execuție)	TN km 120+742 - Linia CF 412, - TN km 151+384 - Linia CF 412, - TN km 155+980 - Linia CF 412. - TN km 9+298 - Linia CF 422. - TN km 9+580 - Linia CF 422, - TN km 141+927 - Linia CF 412, - TN km 2+878 - Linia CF 408, - TN km 61+491 - Linia CF 421	8 TN	PT + Buget de Stat	25,88	74 luni	1.Anunt de participare: CN1085593/18.09.2025 2.Data deschidere oferte: 04.12.2025 A fost depusa o oferta: 1. Individuala : GDO MOV IMPEX S.R.L., Procedura de achizitie in derulare
Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II							
		Lot 1 - Podeț km 83+782, Podeț km 90+278, Podeț km 97+672, Podeț km 99+747, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	3 podețe	PT + Buget de Stat	7,81	73 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
15	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Craiova proiectare și execuție - 6 loturi	Lot 2 - Tunel Km 90+869 ÷ 91+102, Tunel Km 92+508 ÷ 92+726, Tunel Km 94+390 ÷ 94+559, Tunel Km 95+271 ÷ 95+681, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	4 tuneluri	PT + Buget de Stat	60,47	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura de achizitie in derulare
		Lot 3 - TUNEL KM 96+408 ÷ 96+504, TUNEL KM 100+519 ÷ 100+814, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	2 tuneluri	PT + Buget de Stat	17,82	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura de achizitie in derulare
		Lot 4 - Pod km 105 + 706, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	1 pod	PT + Buget de Stat	14,59	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura de achizitie in derulare
		Lot 5 - TUNEL KM 110+797-111+356, TUNEL KM 114+686-114+772, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	2 tuneluri	PT + Buget de Stat	19,37	74 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura de achizitie in derulare
		Lot 6 - Pod Km 115+668, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	1 pod	PT + Buget de Stat	28,02	80 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura de achizitie in derulare
16	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Timișoara	Podeț km 42+783, podeț km 55+345, podeț km 55+471, podeț km 55+649 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	1 podeț	PT + Buget de Stat	8,39	69 luni	1.Anunt de participare: CN1087736/24.11.2025 2.Data deschidere oferte: 27.01.2026 Au fost depuse 2 oferte: 1. Individuala : GDO MOV IMPEX S.R.L., 2. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,
		Pod km 62+840, pod km 63+462, podeț km 65+001 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	4 podete	PT + Buget de Stat	26,92	77 luni	1.Anunt de participare:CN1088339/16.12.2025 2.Data deschidere oferte: 03.02.2026 A fost depusa o singura oferta 1. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),CONFER GROUP SRL ONESTI,GDO MOV IMPEX S.R.L.,CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,
		Podeț km 57+143, pod km 58+803 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	1 podeț, 1 pod	PT + Buget de Stat	5,37	69 luni	1.Anunt de participare: CN1088550/22.12.2025 2.Data deschidere oferte: 10.02.2026 A fost depusa o singura oferta 1. AAsociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
17	Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Galați	Lot 1 - Lucrări de reabilitare pod km 53+480, linia CF 504 Adjud-Siculeni	1 pod	PT + Buget de Stat	52,79	84 luni	1.Anunt de participare: CN1081957/05.06.2025 2.Data deschidere oferte: 11.08.2025 In evaluare. Au fost depuse 2 oferte: 1. Ofertant unic : STRABAG, 2. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI Procedura de achizitie in derulare
		Lot 2 - Lucrări de reabilitare pod km 82+980, Linia CF 504 Adjud - Siculeni	1 pod	PT + Buget de Stat	27,92	80 luni	1.Anunt de participare: CN1081957/05.06.2025 2.Data deschidere oferte: 11.08.2025 In evaluare. Au fost depuse 2 oferte: 1. Ofertant unic : STRABAG, 2. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONSTRUCTII FERROVIARE DRUMURI PODURI Procedura de achizitie in derulare
		Consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată” Etapa II		PT + Buget de Stat	2,94	84 luni	1.Anunt de participare: CN1088756/30.12.2025 VE =27.918.737,98 lei fără TVA 2.Data deschidere oferte: 03.02.2026 Procedura anulata
Tren Metropolitan							
18	Tren Metropolitan Gilău–Florești–Cluj-Napoca–Baciu–Apahida –Jucu–Bonțida	Lucrări de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii de cale ferată pe linia CF Cluj Napoca– Apahida –Jucu - Bonțida (50,74 km) Lot 1: „Linia 300 Cluj Napoca – Apahida: km 489+400 - 500+750 = 11,35 km x 2 = 22,7 km, fir I+II, Linia 412 Apahida – Jucu: km 0+000 - 1+300 = 1,3 km x 2=2,6 km fir I+II	Lot 1	PT + Buget de Stat	128,98	71 luni	1.Anunt de participare: CN1088075/09.12.2025 2.Data deschidere oferte: 09.02.2026 Procedura in derulare
		Lucrări de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii de cale ferată pe linia CF Cluj Napoca– Apahida –Jucu - Bonțida (50,74 km) Lot 2: „Linia 412 Apahida–Jucu: km 1+300-8+540 fir I= 7,24 km, km 1+300-8+497 fir II=7,197km, Linia 412 Jucu–Bonțida: km 9+760-15+280 fir I=5,52 km, km 9+800-15+280 fir II=5,480 km”	Lot 2	PT + Buget de Stat	98,19	71 luni	1.Anunt de participare: CN1088075/09.12.2025 2.Data deschidere oferte: 09.02.2026 Procedura in derulare
Studii de fezabilitate pentru electrificare linii CF							
		Lot 1 Braşov-Podu Olt			32,75	15 luni	1.Anunt de participare:CN1083083/04.07.2025 VE = 32.750.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 09.10.2025 A fost depusa oferta de Asociere : I.S.P.C.F. (Leader),BAICONS IMPEX S.R.L., TPF INGINERIE SRL, Procedura de achizitie in derulare
		Lot 2 Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos			36,91	15 luni	1.Anunt de participare:CN1083083/04.07.2025 VE = 36.913.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 09.10.2025 A fost depusa oferta de Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F., TPF INGINERIE SRL Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
19	STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL „PROIECTE DE ELECTRIFICARE CF– SRCF BRAȘOV:	Lot 3 Sibiu - Copșa Mică		PT	14,63	15 luni	1.Anunt de participare:CN1083083/04.07.2025 VE = 14.630.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 09.10.2025 A fost depusa oferta de Asociere : I.S.P.C.F. (Leader),TPF INGINERIE SRL, BAICONS IMPEX S.R.L., Procedura de achizitie in derulare
		Lot 4 Tg. Mureș – Războieni			20,85	15 luni	1.Anunt de participare:CN1083083/04.07.2025 VE = 20.850.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 09.10.2025 A fost depusa oferta de Asociere : TPF INGINERIE SRL (Leader),I.S.P.C.F., BAICONS IMPEX S.R.L. Procedura de achizitie in derulare
		Lot 5 Deda - Tg. Mureș			17,23	15 luni	1.Anunt de participare:CN1083083/04.07.2025 VE = 17.230.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 09.10.2025 A fost depusa oferta de Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),TPF INGINERIE SRL, I.S.P.C.F. Procedura de achizitie in derulare
20	Elaborarea Studiului de Fezabilitate ”Electrificare a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - Lot SRCF Timișoara	Arad (Utvinișu Nou) –Boiu Bihor”		PT	16,80	15 luni	1.Anunt de participare:CN1077001/09.01.2025 VE = 16.800.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 18.03.2025 Au fost depuse oferte de 1. Individuala : TPF INGINERIE SRL Procedura de achizitie in derulare
21	Elaborarea Studiului de Fezabilitate ”Electrificare a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - SRCF Iasi	Electrificare Linia 509 Verești – Leorda – Botoșani”		PT	13,11	28 luni	1.Anunt de participare: CN1077759/11.02.2025 VE = 13.112.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 07.04.2025 Au fost depuse oferte de 1. TPF INGINERIE SRL, 2. CONSIG PROIECT, 3. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F., 4. Asociere : METROUL (Leader),PADECO COMPANY LIMITED, Procedura de achizitie in derulare
		”Electrificare LINIA 600 Tecuci Nord – Bârlad – Vaslui – Iași (Nicolina)”			36,77	28 luni	1.Anunt de participare: CN1077713/10.02.2025 VE = 36.771.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 02.04.2025 Au fost depuse oferte de 1. CONSIG PROIECT, 2. TPF INGINERIE SRL, 3. Asociere : I.S.P.C.F. (Leader),BAICONS IMPEX S.R.L., Procedura de achizitie in derulare
		Electrificare LINIA 507 Bacău – Piatra Neamț – Bicăz”			21,90	28 luni	1.Anunt de participare: CN1077714/10.02.2025 VE = 21.901.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 03.04.2025 Au fost depuse oferte de 1. CONSIG PROIECT, 2. TPF INGINERIE SRL, 3. Asociere : I.S.P.C.F. (Leader),BAICONS IMPEX S.R.L., Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
22	Electrificarea a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România – SRCF București	Lot 1 București (Chitila) -Titu - Pitesti cap Y		PT	34,50	16 luni	1.Anunt de participare: CN1081424/21.05.2025 VE = 34.500.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 19.08.2025 Au fost depuse oferte de 1. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F., 2. Asociere : TQM MANAGEMENT (Leader),DOHWA ENGINEERING, Procedura de achizitie in derulare
23	Studiu de fezabilitate "Electrificarea a 6 secții de circulație a sistemului feroviar din România – SRCF Craiova	Lot 2: Pitești - Slatina – Craiova		PT	38,93	15 luni	1.Anunt de participare: CN1079322/25.03.2025 VE = 38.925.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 12.06.2025 Au fost depuse oferte de 1. CONSIG PROIECT., 2. TPF INGINERIE SRL, 3. Asociere : ELECTROPROIECT (Leader),INTECSA ENGINEERING GROUP, S.A.U., 4. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F., Procedura de achizitie in derulare
24	– SRCF Constanța - Faza Studiu de Fezabilitate	Electrificarea secției de circulație Ciulnița – Slobozia - Țândărei"		PT	28,80	30 luni	1.Anunt de participare: CN1084393/08.08.2025 VE = 28.800.000 fără TVA 2.Data deschidere oferte: 15.09.2025 Au fost depuse oferte de 1. TPF INGINERIE SRL, 2. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IANUARIE - FEBRUARIE 2026							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR initial, propuse pentru PT							
25	Centralizări electronice si electro-dinamice - etapa II	Sporirea eficienței economice si a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviara -8 loturi: Lot 1 - Sectoare CF: Lot 1 -Sucursalele Regionale CF Bucuresti si Craiova (proiectare si executie)		PT	499,34	21 luni	1.Anunt de participare: CN1075214/12.11.2024 2.Data deschidere oferte: 05.03.2025 In evaluare oferte depuse 1. Asociere : HITACHI RAIL GTS ROMANIA (Leader),TEMA ENERGY,Elmet Group Metal & Electric, 2. Asociere : Siemens Mobility (Leader),Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş., 3. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP,SPIACT CRAIOVA,ARCADA COMPANY Procedura de achizitie in derulare
		Lot 1: „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară”- Lot 2- Sectoare CF : Lotul 2: Sucursalele Regionale Timișoara, Cluj			969,56	94 luni	1.Anunt de participare: CN1076905/31.12.2024 2.Data deschidere oferte: 18.02.2025 In evaluare oferte 1. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),SPIACT CRAIOVA,A&S TURISM CONSTRUCT,ARCADA COMPANY 2. Asociere : Siemens Mobility (Leader),Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş.,IMSAT Procedura de achizitie in derulare
		Lot 2: „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară” Lot 8 - Stații CF: Lotul 3 - Sucursala Regionala Cluj			147,53	94 luni	1.Anunt de participare: CN1076905/31.12.2024 2.Data deschidere oferte: 18.02.2025 In evaluare oferta 1. Asociere : Siemens Mobility (Leader),Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş.,IMSAT Procedura de achizitie in derulare
		„Centralizări electronice si electro-dinamice” Lot 3 (proiectare și execuție) Sucursala Regională CF Brașov Sublot 2 - Sibiu – Vințu de Jos – linia CF 210 Sibiu – Vințu de Jos			178,61	21 luni	1.Anunt de participare: CN1074464/18.10.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 03.02.2025 A fost depusa 1 oferta Ofertant unic : HITACHI RAIL GTS ROMANIA, Procedura de achizitie in derulare
		„SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI A SIGURANȚEI FEROVIARE PRIN CREȘTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAȚIILOR DE SEMNALIZARE FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 4 - sectoare SRCF Iasi si Galati			654,36	90 luni	1.Anunt de participare: CN1075851/29.11.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 18.03.2025 Au fost depuse oferte: 1. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP,ARCADA COMPANY, 2. Asociere : Siemens Mobility (Leader),Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş.,IMSAT Procedura de achizitie in derulare
		„SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI A SIGURANȚEI FEROVIARE PRIN CREȘTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAȚIILOR DE SEMNALIZARE FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 5 - sector SRCF Galati			557,75	30 luni	1.Anunt de participare: CN1077296/24.01.2025 2.Data deschidere oferte: 07.04.2025 In evaluare oferte 1. Ofertant unic : HITACHI RAIL GTS ROMANIA, 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),ARCADA COMPANY,SAN ELECTROTERM GRUP,A&S TURISM CONSTRUCT, 3. Asociere : Siemens Mobility (Leader),Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş. Procedura de achizitie in derulare
		„SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI A SIGURANȚEI FEROVIARE PRIN CREȘTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAȚIILOR DE SEMNALIZARE FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 7 – Stații CF: Lot 2– Sucursala Regionala CF Craiova” - Stațiile CF Amaradia și Bascov	2 statii		59,75	80 luni	1.Anunt de participare: CN1074635/23.10.2024 2.Data deschidere oferte decalata la: 21.01.2025 Au fost depuse 3 oferte: 1. Ofertant unic : HITACHI RAIL GTS ROMANIA, 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),SPIACT CRAIOVA, 3. Asociere : Siemens Mobility (Leader),IMSAT Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile											
PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE - FEBRUARIE 2026											
NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	80 luni si 22 zc	dec 2026	100,00%	90,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până la 31.12.2026 A fost obținut Acordul de Mediu nr.9/20.12.2024 In ian. 2025 a fost depusa aplicatia pentru CEF in colaborare cu Moldova pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași – Frontieră- Etapa 1 - Electrificarea liniei Iași-Frontieră(RO)-Ungheni A fost semnat contractul de finantare prin CEF pentru et I in data de CEF-T-2024-SAFEMOBGEN in 9.10.2025. In pregatire documentatia pentru lansarea procedurii de achizitie etapa I - electrificare linie cf lasi - Frontiera - Ungheni In curs avizare proiectul de HG indicatori TE pentru etapa I
2	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,97	64,5 luni	ian 2026	91,67%	76,00%	Contract SF in derulare. A fost emis Acordul de Mediu nr. 2/26.05.2025 de catre APM Brasov SF final avizatt in CTE central in septembrie.2025.
3	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	57,5 luni	ian 2027	90,40%	71,00%	Contract SF in derulare. In derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU.
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	59 luni	ian 2027	90,48%	71,00%	Contract SF in derulare. ACORD DE MEDIU obtinut. SF a fost aprobat în cadrul CTE CNCF „CFR” S.A. în nov 2025
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	55 luni și 18 zile	dec 2026	92,86%	100,00%	Contract SF in derulare. ACORD DE MEDIU nr.4 din 10 iunie 2025 Proiect Tehnic de Executie aprobat in data de 30.09.2025
4	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	55 luni și 18 zile	dec 2026	92,86%	71,00%	Contract SF in derulare. In derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU.
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	53,5 luni	oct 2026	97,22%	97,00%	Contract SF in derulare. 127.11.2025 - A fost emis Avizul CTE CNCF"CFR"SA In ianuarie 2026 a fost emis Acordul de Mediu
6	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	75 luni si 26 zc	mai 2026	90,31%	51,62%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (cladirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata. Contract de proiectare și execuție lucrări semnat aflat in derulare Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente - in pregatire documentatie pentru achizitie Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF Final faza II în analiza la CFR. SF pentru Faza III in etapa de clarificare cu PMB
Studii de Fezabilitate finalizate											
7	Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean	Craiova-Calafat	106,74 km								SF Finalizat Implementarea proiectului se va realiza în functie de identificarea sursei de finantare
8	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	8,6 km traseu modernizat 6,9 km traseu nou								SF Finalizat Implementarea proiectului se va realiza în functie de identificarea sursei de finantare
9	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord	Rădulești – Giurgiu Nord	54,7 km								SF Finalizat Implementarea proiectului se va realiza în functie de identificarea sursei de finantare
10	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta - Mangalia	Constanța - Mangalia	16,50 km linie simpla 28,20 km linie dublă								SF Finalizat Proiectul fara sursa de finantare asigurata pentru implementarea integrala a proiectului
11	Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești	Pașcani–Dărmănești	6,01 km linie simplă 62,74 km linie dublă								SF Finalizat Implementarea proiectului se va realiza în functie de identificarea sursei de finantare
12	Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	147 km								SF Finalizat Implementarea proiectului se va realiza în functie de identificarea sursei de finantare
13	Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	143 km								SF Finalizat Valoarea investitiei este 10.961.899 mii lei A fost aprobata sursa de finantare din CEF la o valoare mai mica decat cea solicitata . A fost semnat contractul de finantare prin CEF pentru et I in data de 13.10.2025 pentru lucrări de modernizare ușoara pe secțiunea Ploiesti Triaj - Valea Călugăareasca In pregatire documentatie de achizitie pentru lansare procedura contract de lucrari modernizare usoara

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile											
PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IANUARIE - FEBRUARIE 2026											
NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
14	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km								Contract SF în derulare. A fost obținut Acordul de Mediu nr. 8/02.12.2024. A fost avizat proiectul tehnic pentru Lot 1 în 09.07.2025. Proiectul de modernizare se va implementa conform Planului Investitional după 2027. În prezent se fac lucrări de tip QuickWins pe linia București - Craiova A fost emis HG nr. 853/09.10.2025 de aprobare indicatori TE pentru subsecțiunea 1 Bucuresti Nord - Rosiori Nord
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km								Contract SF în derulare. A fost avizat proiectul tehnic pentru Lot 2 în 30.06.2025 Proiectul de modernizare se va implementa conform Planului Investitional după 2027. În prezent se fac lucrări de tip QuickWins pe linia București - Craiova A fost emis HG indicatori TE nr.957/2025 pentru Subsecțiunea 2.