

GRAFICUL DE EXECUȚIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAȚIILE ȘI DE PE
INTERVALELE DE CIRCULAȚIE ALE LINIEI C.F. BRAȘOV - SIGHIȘOARA

STAȚIA STUPINI
KM 175+244 - KM 177+562

NR. CRT	CATEGORIILE DE LUCRĂRI	DURATA (ZILE)	DURATA (LUNI)																																																											
			ANUL I												ANUL II												ANUL III												ANUL IV												ANUL V											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Fir I	Demontare și mutare cabluri CED pe amplasament neafectat lucrări	30	■	■																																																										
	Reabilitare Fir I linia II directă și linia I abateră (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2)	120		■	■	■	■	■																																																						
	Construire peron clădire calatori, copertina și reparatii clădire	120			■	■	■	■																																																						
Reabilitare linia 5 abateră și aparatele de cale aferente liniilor III, 4 și 5 cap X stația Stupini (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2)	30						■	■																																																						
Fir II	Reabilitare liniile III directă și 4 abateră și aparatele de cale aferente liniilor III, 4 și 5 cap Y stația Stupini (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2) alternativ pe câte un capăt de stație pentru a păstra accesul la linia 5 Kronospan	90						■	■	■	■																																																			
	Amplasare și punere în funcție diagonale duble inverse proiectate în cap X și cap Y	30																																																												
Realizare și punere instalație CE conform dispozitivului de linii proiectat	120								■	■	■																																																			

- LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAȚIA C.F.
- LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I
- LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II
- LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI