


		PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI	Pagina 1 din 1
<p>Fazele privind controlul de calitate pe santier conform Legii 10/1995, Normativului C 56/1985 si H.G. 273/1994 pentru lucrarea:</p> <p style="text-align: center;">Pasaj superior peste CF la FELDIOARA</p> <p style="text-align: center;">Contract nr.:</p> <p style="text-align: center;">Faza: PT</p>			
Nr crt.	Faza la care se executa controlul	Documente intocmite si prezentate PVLA; PVR; PV-FD ^(*) .	Cine executa controlul I; C; E; P ^(**)
POD			
1.	Predare amplasament	PV	C; E; P
2.	Verificare armare coloana la culee (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
3.	Verificare cofraj si armare radier culee (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
4.	Verificare cofraj si armare radier pila (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
5.	Verificare cofraj si armare elevatie culee (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
6.	Verificare cofraj si armare elevatie pila (1 bucata)	PV – FD	I; C; E; P
7.	Verificare strat suport hidroizolatie	PVLA – FD	I; C; E; P
8.	Verificare dispozitiv de acoperire a rosturilor	PV	C; E; P
<p>SEF PROIECT</p> <p>Ing. A. Stanciu-Dinulescu </p>			

CLIENT

EXECUTANT

ISC

NOTA:

^(*) PVLA – proces verbal de lucrari ascunse; PVR – proces verbal de receptie calitativa; PV-FD – proces verbal faze determinante.

^(**) I – ISC ; C – client ; E – executant; P – proiectant

- Conform prevederilor Legii 10/1995 sectiunea 3 art.23d, Executantul are obligatia convocarii factorilor care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile inainte de finalizarea fiecărei faze.
- Se specifica in clar numele si prenumele, semnatura si se aplica stampila