

AVIZAT,
Inspector Şef

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV-SIMERIA, PARTE COMPONENTA
ACORIDORULUI IV PAN EUROPEAN, PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA
MAXIMA DE 160km/h

- INTERVAL CATA-ARCHITA- TUNEL ARCHITA 2 Km. 253+652 ; Km. 253+905

In calitate de beneficiar.....
• reprezentat prin.....

în calitate de proiectant :**Italfer S.p.A – Scott Wilson – Obermayer – Tecnic – ALEX LIDER
COMPANY**
reprezentat prin.....

în calitate de executant.....
• reprezentat prin.....

In conformitate cu Legea nr.10/1995, HG nr.766/1997, HG nr.272/1994, HG nr.273/1994 si
normativele în vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii.

Nr. Crt.	Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul scris pentru care se încheie: PV – pr. verbal PVRC – pr. verbal de receptie calitativa PVT – pr. verbal de trasare CRM – caiet evidenta pentru receptia materialelor	Cine întocmeste si semneaza: I – inspectia în constructii B – beneficiar E – executant P – proiectant G – proiectant geotehnician	Nr. si data actului încheiat
0	1	2	3	4
I	CONTAINER GSM-R			
1.1	Predare – Primire amplasament	P.V.	B.E. P.	
1.2	Executare sapatura	P.V.	B.E.	
1.3	Verificare stratificatie teren la incheierea sapaturii	P.V.	B.E.G.	
1.4	Faza determinanta – Verificarea geometriei sapaturii -Verificarea armaturii inainte de turnarea betonului	P.V.R.C.	I.B.E.P.	
1.5	Verificarea sistemului de ancorare a	P.V.	B.E.P.	

	containerele din fundatie inainte de turnarea betonului			
1.6	Betonare fundatiei	P.V.	B.E.	
1.7	Verificarea calitatii si aspectului a fundatiei	Condica bet. + buletine	B.E.	
1.8	Faza determinanta Receptie la terminarea lucrarilor	P.V.R.C.	I.B.E.P.	
II	ANTENA GSM-R			
2.1	Predare – Primire amplasament	P.V.	B.E. P.	
2.2	Executare sapatura	P.V.	B.E.	
2.3	Verificare stratificatie teren la incheierea sapaturii	P.V.	B.E.G.	
2.4	Faza determinanta – Verificarea montarii micropilotilor inainte de injectarea mortarului pentru betonarea micropilotilor -Verificarea montarii cap micropilot	P.V.R.C.	I.B.E.P.	
2.5	Injectarea cu mortar pentru betonarea micropilotilor	P.V.	B.E.	
2.6	Verificarea armaturii din radier inainte de turnarea betonului	P.V.	B.E.P.	
2.7	Verificarea sistemului de ancorare din radier inainte de turnarea betonului	P.V.	B.E.P.	
2.8	Betonare radierului	P.V.	B.E.	
2.9	Verificarea calitatii si aspectului a fundatiei	Condica bet. + buletine	B.E.	
2.10	Faza determinanta Receptie la terminarea lucrarilor	P.V.R.C.	I.B.E.P.	

NOTA :

1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut la col. 2.
2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea constructiei.

BENEFICIAR:

PROIECTANT:

EXECUTANT:

AREX LIDER COMPANY