

Avizat  
Inspectoratul de Stat în Construcții  
Judetul **Brasov**

**PROGRAM**  
**privind controlul calității execuției lucrărilor la obiectivul:**

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Sighișoara, componentă a coridorului pan-european pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 Km/h  
*Sectiunea Brasov - Sighisoara*

**CATEGORIA DE LUCRARE : ENERGOALIMENTARE**

**PROIECTANT:** AREX LIDER COMPANY SRL, reprezentat prin șef de proiect.

**BENEFICIAR:** C.N.C.F."CFR"-SA. în calitate de investitor

**EXECUTANT:** XXXXX, reprezentat prin responsabilul tehnic cu execuția.

În conformitate cu Legea nr. 10/199, HG nr.261/1994, HGnr.272/1994 și normativele tehnice în vigoare, cei menționați mai sus stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor.

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documente scrise care se încheie: <b>PVLA</b> = proces verbal de lucrări ascuse <b>PVCC</b> = proces verbal de constatare a calității lucrărilor <b>PVFD</b> = proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor în faze determinante <b>PVRC</b> =proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor	Cine întocmește și semnează <b>C</b> =client <b>E</b> =executant <b>P</b> =proiectant <b>I</b> =Inspectoratul de Stat în Construcții	Numărul și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1.1	Pichetarea stâlpilor noi pentru echipamente și a fundațiilor	PVPichetare	E+C+P	
1.2	Executarea gropilor pentru fundații	PVLA	E+C	
1.3	Plantarea stâlpilor de echipamente ( <b>Faza determinanta - interna</b> )	PVFD	C+E+P	
1.4	Verificarea calitatii betonului	Condica bet.+	C+E	

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, **TRONSONUL : Brașov - Sighișoara**

Lotul 01: **Brașov - Sighișoara**

	turnat in fundatii	buletine		
1.5	Verificarea aspectului betonului dupa turnare	PVCC	C+E	
1.6	Executarea prizei de pamant	PVLA	E+C	
1.7	Montare echipament electric primar	PVCC	E+C	
1.8	Executarea instalatiilor de iluminat exterior	PVCC	E+C	
1.9	Montare echipament electric pentru circuitul secundar si servicii auxiliare	PVCC	E+C	
1.10	Executarea instalatiei de paratraznet	PVCC	E+C	
1.11	Montare fideri de alimentare	PVCC	E+C	
1.12	Montare fideri de retur	PVCC	E+C	
1.13	Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si a tensiunii de atingere si de pas	Buletin de masuratori	C+E	
1.14	Punerea in functiune a instalatiei	PVRC	C+E+P	

- a. – Verificarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu normativul C 56/02, Legea nr. 10/1995 și normativele tehnice în vigoare.
- b. – Proiectantul va fi convocat pentru verificarea calității lucrărilor de către client în raport cu stadiul de execuție.
- c. – Delegații împuterniciți cu verificarea calității lucrărilor în curs de execuție sunt:
- Client* – Dirigintele de șantier;
- Proiectant* – Proiectant, șef de proiect;
- Executant* – Responsabil tehnic cu execuția;
- ISC* – Inspector de specialitate.

Notă:

- Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 3.
- Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare, cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea.

PROIECTANT

CLIENT

EXECUTANT

ISC -  
judetul  
Brasov

**AREX  
LIDER COMPANY SRL**

**CNCF"CFR" SA**