

## **PROGRAME DE EXECUȚIE, URMĂRIRE A CALITĂȚII ȘI RECEPȚIE A LUCRĂRILOR PENTRU INSTALATIILE SANITARE, APA-CANAL**

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTA A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMA DE 160 KM/H,  
TRONSONUL: Brasov - Sighisoara

În calitate de beneficiar: .....

- reprezentat prin.....

în calitate de proiectant: **Italfer S.p.A – Scott Wilson – Obermayer – Tecnic – ALEX LIDER COMPANY**

- reprezentat prin.....

în calitate de executant.....

- reprezentat prin.....

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, HG nr. 766/1997, HG nr. 272/1994, HG nr. 273/1994 si normativele în vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de Instalatii sanitare, apa-canal din: Statia c.f. Stupini, **Jud. Brasov**.

Nr. Crt.	Lucrari ce se controleaza se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie: PV – proces verbal PVRC – proces verbal de receptie calitativa PVT – proces verbal de trasare CRM – caiet evidenta pentru receptia materialelor PVLA – proces verbal de lucrari ascunse	Cine întocmeste si semneaza: I – inspectia în constructii B – beneficiar E – executant P – proiectant	Nr. si data actului încheiat
0	1	2	3	4
	<b><u>LUCRĂRI DE INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE</u></b>			
1.	Probe si verificari - Verificarea de etanseitate si presiune la conductele de apa - Verificarea de etanseitate la canalizare	<b>P.V.</b>	<b>P, B, E</b>	
	<b><u>LUCRĂRI DE INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE</u></b>			
1.	Pregatirea executiei lucrarilor - Predare în amplasament cu trasare topo	<b>P.V.T.</b>	<b>P, B, E</b>	

2.	Montare tevi apa si tuburi pentru canalizare 2.1. Pregatirea conductelor de otel pentru montare - Montare - Executia caminelor de apa 2.2. Pregatirea tuburilor de canalizare pentru lansare in sant - Adâncime de pozare - Montare - Executia caminelor de vizitare 2.3.Pregatirea tuburilor de P.E.I.D. pentru montare - Adâncime de pozare - Montare	<b>P.V.</b>	<b>P, B, E</b>	
3.	Probe si verificari - Verificarea de etanseitate si presiune la conductele de apa - Verificarea de etanseitate la canalizare - Compactarea umpluturii	<b>P.V.R.C.</b>	<b>P, B, E</b>	
4.	Verificare cote montaj pentru tubul de canalizare	<b>P.V.R.C.</b>	<b>P, B, E, I</b>	
5.	Verificare cote montaj conducta apa	<b>P.V.R.C.</b>	<b>P, B, E, I</b>	
6.	Proba la etanseitate si presiune pentru conductele de apa, a canalelor inchise si caminelor de vizitare la canalizare	<b>Faza determinanta</b>	<b>P, B, E, I</b>	

**NOTA:**

1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut la col. 2.
2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile înainte datei la care urmeaza a se face verificarea.
3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR:

PROIECTANT  
**AREX LIDER COMPANY**

EXECUTANT: