

PROGRAME DE EXECUȚIE, URMĂRIRE A CALITĂȚII ȘI RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

Avizat,
Inspekția de stat în construcții

PROGRAM

privind controlul calității execuției lucrărilor la obiectivul:

“ REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN - EUROPEAN, PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H”

CATEGORIA DE LUCRARE : *DRUMURI*

PROIECTANT :, reprezentat prin șef de proiect.

BENEFICIAR : C.N.C.F.”CFR“-SA, în calitate de investitor, reprezentat prin dirigințele de șantier.

EXECUTANT :, reprezentat prin șeful de șantier, organul C.T.C., șeful de lot.

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 și normativele tehnice în vigoare, cei menționați mai sus stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor.

Nr. Crt.	Lucrari ce se verifica sau se receptioneaza si pentru care trebuie intocmite procese verbale	Documente scrise care se intocmesc: PVA=pv. de lucrari ascunse PVR=pv. De receptie PV=proces verbal	Cine intocmeste si semneaza: I=ISC B=beneficiar C=constructor P=proiectant Pg = P. geo.
1.	Amplasament: - Predarea - primirea amplasamentului pe baza lucrarilor de trasare.	PV de predare-primire (formular tip) PV comun pt. intreaga lucrare	B + C + P
2.	Realizarea infrastructurii partii carosabile (unde este cazul) : - se verifica nivelul decaparii ; - natura si gradul de compactare la nivelul decaparii ;	PVR	B + C+P+I
3.	Realizarea podetelor Premo (unde este cazul) - se verifica monolitizarea tuburilor la capete in timpanele proiectate si racordarea la santurile existente si/sau proiectate.	PVLA	B + C
4.	Verificarea straturilor de mixtura (mixtura anrobata AB 2, binder, beton asfaltic) in vederea aplicarii stratului de beton asfaltic	PVLA	B + C

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Brașov - Sighișoara

Lotul 01: Brașov - Sighișoara

PROIECT TEHNIC

5.	Planeitatea si elementele geometrice ale drumului, in vederea receptiei lucrarilor.	PVR	B + C + P + I
----	---	-----	---------------

NOTA:

1. Executarea si verificarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu Legea nr. 10-1995 “Legea privind calitatea in constructii”, iar verificarea calitatii constructiei si receptionarea lucrarilor se va face conform Normativului C56-2002 “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.

2. Abaterile si tolerantele se vor incadra in limitele prevazute in normele in vigoare. Eventualele deficiente la executie vor fi remediate cu avizul proiectantului si beneficiarului.

3. Participarea proiectantului pentru verificarea calitatii lucrarilor se va face la sesizarea antreprenorului, respectiv convocarea beneficiarului (investitorului) in raport cu stadiul de executie a lucrarilor. Acesta va fi prezent la fiecare faza determinanta fixata de I.S.C. – I.C.J.

4. Pentru lucrari deosebite la care este necesara asistenta tehnica a proiectantului, la cererea beneficiarului (investitorului), se va incheia un contract de asistenta tehnica, conform reglementarilor in vigoare.

5. Executantul va anunta in scris pe ceilalti factori interesati pentru participare, cu minim 5 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea.

6. Delegatii imputerniciti pentru verificarea calitatii lucrarilor in curs de executie sunt:

- Beneficiar sau dupa caz Investitor prin: - dirigintele de santier si de la caz la caz, organe de control din cadrul Regionalei c.f. beneficiare.
- Constructor - sef lot, organ CTC, sef santier.
- Proiectant - sef de proiect, proiectant de specialitate, dupa caz geotehnician.
- ISC-ICJ - inspectia de stat in constructii.

PROIECTANT

CLIENT

EXECUTANT

CNCF “CFR” SA