GRAFICUL DE EXECUȚIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI
DIN STAȚIILE ȘI DE PE INTERVALELE DE CIRCULAȚIE ALE LINIEI C.F.
BRAȘOV - SIGHIȘOARA

STAȚIA ALBEȘTI TÂRNAVA
KM 275+951- KM 278+531

NR. CRT	CATEGORIILE DE LUCRĂRI	DURATA (ZILE)	DURATA (LUNI)																																																				
			ANUL I												ANUL II												ANUL III												ANUL IV												ANUL V							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Fir I	Demontare și mutare cabluri CED pe amplasament neafectat lucrări	30																																																						
	Demolare podeț existent km 276+877 și construire podeț C3 nou	150																																																						
	Demolare poduri existente km 276+375 și km 277+798 și construire două poduri noi inclusiv lucrările de apărări de maluri l aferente	150																																																						
	Reabilitare Fir I linia II directa și linia 1 abatere (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2)	180																																																						
	Construireperon lat liniile 1-II, tunel pietonal aferent fir I și a scărilor de acces la tunel	180																																																						
	Construire peron clădire calatori, copertine și reparatii cladire existentă	150																																																						
Fir II	Demolare podeț existent km 276+877 și construire podeț C3 nou	120																																																						
	Demolare poduri existente km 276+375 și km 277+798 și construire două poduri noi inclusiv lucrările de apărări de maluri aferente	150																																																						
	Reabilitare Fir II linia III directa și liniile 4,5 abatere (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2)	150																																																						
	Construire tunel pietonal aferent fir II și a scărilor de acces la tunel inclusiv copertine	150																																																						
	Refacere rampă linia 5 și reabilitare pasaj pietonal existent	120																																																						
	Realizare instalație CE conform dispozitivului de linii proiectat	90																																																						

LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAȚIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI