GRAFICUL DE EXECUȚIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAȚIILE ŞI DE PE INTERVALELE DE CIRCULAȚIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

INTERVAL RACOŞ cap Y - stația CAȚA - stația CAȚA cap Y
KM 223+240 - KM 238+655

NR. CRT	CATEGORIILE DE LUCRĂRI	DURATA (ZILE)	DURATA (LUNI)																																																							
			ANUL I												ANUL II												ANUL III												ANUL IV												ANUL V							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Executie variante de viteză Racos-Cata (tunel Homorod) ambele fire ale liniei duble proiectate pana la intersecția cu linia dublă existenta Rupea Cata km 233+676	1080																																																								
	Executie liniile 4 şi 5 proiectate stația Cața, inclusiv linia dublă proiectată pentru direcția Rupea, până la zona intersecție cu linia dublă existentă Rupea -Cața zona km 232+600	810																																																								
Fir II	Închidere Fir II şi Execuție Linia III directă stația Cața inclusiv peron lat liniile III-4 proiect, tunel pietonal şi realizare instalație CE parțial liniile III, 4 şi 5 proiect inclusiv legarea Firului II proiect în firul II executat pe intervalul Cata Archita	270																																																								
Fir I	Închidere Fir I Execuție Linia 1 şi II directă stația Cața inclusiv peron lat liniile 1-II proiect, tunel pietonal, realizare linie utilaje cap Y, linie dubla spre tunelul Homorod proiectat şi finalizare instalație CE stația Cața, şi legarea firului I proiectat în firul I executat pe intervalul Cața -Archita	270																																																								
	Clădire nouă de călători, peron la linia 1 proiect şi lucrări aferente (drum acces, parcare piata gării, etc)	810																																																								
	Legare linia dublă Cata - Racos în varianta Homorod	90																																																								

LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAȚIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI

LUCRĂRI LA VARIANTELE DE TRASEU CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAȚIA C.F.