GRAFICUL DE EXECUȚIE DETALIAT CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DIN STAȚIILE ŞI DE PE INTERVALELE DE CIRCULAȚIE ALE LINIEI C.F. BRAŞOV - SIGHIŞOARA

STAȚIA BOD

KM 182+115 - KM 184+505

NR. CRT	CATEGORIILE DE LUCRĂRI	DURATA (ZILE)	DURATA (LUNI)																																																				
			ANUL I												ANUL II												ANUL III												ANUL IV												ANUL V							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Execuție pasaj rutier superior cap X km 182+913	540																																																					
	Demontare şi mutare cabluri CED pe amplasament neafectat lucrări	30																																																					
	Demontare diagonale dintre liniile directe cap X şi cap Y	30																																																					
Fir I	Execuție podețe - 3 buc în închidere pe firul I şi la adăpostul podurilor provizorii pe firul II, inclusiv lucrările de apărări de maluri	120																																																					
	Reabilitare Fir I linia II directa şi linia 1 abatere (LC1 + Terasamente+Suprastructură+ LC 2) inclusiv execuție linia la piața publică şi linia de evitare şi peron lat aferent fir I, tunel pietonal aferent Fir I	120																																																					
	Reabilitare liniile III directă şi 4 abatere şi aparatele de cale aferente liniilor III, 4 Terasamente+Suprastructură+ LC 2)	120																																																					
	Construire peron peron lat între liniile III-4 , tunel pietonal şi copertina aferenta	120																																																					
Fir II	Amplasare şi punere în funcție diagonale duble inverse proiectate în cap X şi cap Y	30																																																					
	Realizare instalație CE conform dispozitivului de linii proiectat	120																																																					
	Construire peron în fața clădirii calatori, copertine şi cladire noua a stației, drumuri acces şi piața gării	240																																																					

LUCRĂRI CARE NU AFECTEAZĂ CIRCULAȚIA C.F.

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI I

LUCRĂRI CU ÎNCHIDEREA FIRULUI II

LUNI DE IARNĂ ÎN CARE NU SE EXECUTĂ LUCRĂRI