

**GRAFIC DE REALIZARE A LUCRĂRII - VARIANTA 2 - LOT 3 TIMIȘOARA EST - RONAȚ TRIAJ GR. D**

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	DURATA (ANI-LUNI)																																			
		I				II				III				IV																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Achiziție teren																																				
2	Cercetări arheologice																																				
3	PAC+POE																																				
4	Obținere AC																																				
5	PTH de execuție																																				
6	Aprobare PTH																																				
7	Detalii de execuție																																				
8	Organizare de șantier																																				
9	Devieri/Relocări rețele terți afectate																																				
10	Ronaț Triaj Gr.A+																																				
	Ronaț Triaj Gr. D																																				
11	Timișoara Est																																				
12	Timișoara Est -																																				
	Timișoara Nord																																				
13	Timișoara Nord																																				
14	Timișoara Nord-																																				
	Ronaț Triaj Gr. D																																				
15	Ronaț Triaj Gr. D																																				
16	Probe, Recepții																																				

Întocmit  
Cătălin ȘERBAN



Verificat  
Petru MARCU

