

GRAFIC DE REALIZARE A LUCRĂRII - VARIANTA 2 - LOT 4 RONAȚ TRIAJ GR.D - ARAD

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	DURATA (ANI-LUNI)																							
		I			II			III			IV														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Achiziție teren																								
2	Cercetări arheologice																								
3	PAC+POE																								
4	Obținere AC																								
5	PTH de execuție																								
6	Aprobare PTH																								
7	Detalii de execuție																								
8	Organizare de șantier																								
9	Devieri/Relocări rețele terți afectate																								
10	Ronaț Triaj Gr. D - Sănandrei																								
11	Sănandrei																								
12	Sănandrei - Băile Călacea																								
13	Băile Călacea																								
14	Băile Călacea - Orțișoara																								
15	Orțișoara																								
16	Orțișoara - Vinga																								
17	Vinga																								
18	Vinga - Șag																								
19	Șag																								
20	Șag - Aradu Nou																								
21	Aradu Nou																								
22	Aradu Nou - Arad																								
23	Aradu Nou - Glogovaț																								
24	Probe, Recepții																								

Intocmit
Cătălin ȘERBAN

Verificat
Petru MARCU