

| NR.<br>CRT.       | PUNCTE DE REFERINȚĂ / JALOANE<br>„Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional<br>Traian Vuia Timișoara”     | TERMENUL<br>CALCULAT DE LA<br>DATA DE ÎNCEPERE<br>(luni) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>PROIECTARE</b> |                                                                                                                           | <b>8 luni</b>                                            |
| 1                 | Elaborare DTAC / PAC , PTE                                                                                                | 5                                                        |
| 2                 | Avizare DTAC / PAC , PTE                                                                                                  | 7                                                        |
| 3                 | Descărcare arheologică                                                                                                    | 8                                                        |
| 4                 | Autorizația de construire                                                                                                 | 8                                                        |
| <b>EXECUȚIE</b>   |                                                                                                                           | <b>22 luni</b>                                           |
| 1                 | Lucrări de reabilitare linie CF existentă                                                                                 | 22                                                       |
| 2                 | Lucrări de execuție linie CF nouă                                                                                         | 22                                                       |
| 3                 | Lucrări de reabilitare/ execuție podețe                                                                                   | 20                                                       |
| 4                 | Lucrări de drumuri                                                                                                        | 20                                                       |
| 5                 | Lucrări de scurgerea a apelor                                                                                             | 25                                                       |
| 6                 | Lucrări de electrificare a liniei CF (linie de contact, energoalimentare, protecția instalațiilor din cale și vecinătate) | 25                                                       |
| 7                 | Lucrări de Instalații de semnalizări feroviare                                                                            | 25                                                       |
| 8                 | Lucrări de Instalații de telecomunicații feroviare                                                                        | 25                                                       |
| 9                 | Lucrări de construcții civile pe linia existentă                                                                          | 20                                                       |
| 10                | Lucrări de construcții civile noi / clădire nouă CF Aeroport                                                              | 25                                                       |
| 11                | Lucrări de utilități clădire nouă CF Aeroport                                                                             | 28                                                       |
| 12                | Lucrări de Protecția mediului                                                                                             | 20                                                       |
| 13                | Teste, recepții                                                                                                           | 30                                                       |

Tabelul este realizat cu următoarele date:

Durata Proiectare (PAC+PTE): **5 luni**

Avizare PTE: **2 lună**

Autorizația de construire: **1 lună**

Durata execuție: **22 luni**

**Durata de implementare a contractului este de 30 de luni**