GRAFIC DE REALIZARE A LUCRĂRII - VARIANTA 1 - LOT 4 RONAŢ TRIAJ GR. D

DURATA (ANI-LUNI) – Anul I

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedura de licitaţie	X	X										
2	Adjudecarea lucrării			X	X	X	X						
3	Achiziţie teren							X	X	X			
4	Cercetări arheologice							X	X	X	X	X	X
5	PAC+POE							X	X	X	X	X	X
6	Obţinere AC												
7	PTH de execuţie												
8	Aprobare PTH												
9	Detalii de execuţie												
10	Organizare de şantier												
11	Devieri/Relocări reţele												
12	Sânandrei - Băile Călacea												
13	Ronaţ Triaj Gr. D - Sânandrei												
14	Sânandrei												
15	Sânandrei - Băile Călacea												
16	Băile Călacea												
17	Băile Călacea - Orţişoara												
18	Orţişoara												
19	Orţişoara - Vinga												
20	Vinga												
21	Vinga - Şag												
22	Şag												
23	Şag - Aradu Nou												
24	Aradu Nou												
25	Aradu Nou - Arad												
26	Aradu Nou - Glogovăţ												
27	Probe, Recepţii												

DURATA (ANI-LUNI) – Anul II

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedura de licitaţie												
2	Adjudecarea lucrării												
3	Achiziţie teren												
4	Cercetări arheologice	X											
5	PAC+POE	X	X	X									
6	Obţinere AC				X								
7	PTH de execuţie					X	X	X	X	X	X		
8	Aprobare PTH									X	X	X	
9	Detalii de execuţie									X	X	X	X
10	Organizare de şantier					X	X	X					
11	Devieri/Relocări reţele										X	X	X
12	Sânandrei - Băile Călacea												
13	Ronaţ Triaj Gr. D - Sânandrei												
14	Sânandrei												
15	Sânandrei - Băile Călacea												
16	Băile Călacea												
17	Băile Călacea - Orţişoara												
18	Orţişoara												
19	Orţişoara - Vinga												
20	Vinga												
21	Vinga - Şag												
22	Şag												
23	Şag - Aradu Nou												
24	Aradu Nou												
25	Aradu Nou - Arad												
26	Aradu Nou - Glogovăţ												
27	Probe, Recepţii												

DURATA (ANI-LUNI) – Anul III

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedura de licitaţie												
2	Adjudecarea lucrării												
3	Achiziţie teren												
4	Cercetări arheologice	X											
5	PAC+POE												
6	Obţinere AC												
7	PTH de execuţie												
8	Aprobare PTH												
9	Detalii de execuţie										X	X	X
10	Organizare de şantier												
11	Devieri/Relocări reţele	X	X	X	X								
12	Sânandrei - Băile Călacea	X	X										
13	Ronaţ Triaj Gr. D - Sânandrei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Sânandrei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Sânandrei - Băile Călacea	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Băile Călacea	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Băile Călacea - Orţişoara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Orţişoara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Orţişoara - Vinga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Vinga												
21	Vinga - Şag												
22	Şag												
23	Şag - Aradu Nou												
24	Aradu Nou												
25	Aradu Nou - Arad												
26	Aradu Nou - Glogovăţ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Probe, Recepţii										X	X	X

DURATA (ANI-LUNI) – Anul IV

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedura de licitaţie												
2	Adjudecarea lucrării												
3	Achiziţie teren												
4	Cercetări arheologice	X											
5	PAC+POE												
6	Obţinere AC												
7	PTH de execuţie												
8	Aprobare PTH												
9	Detalii de execuţie										X	X	X
10	Organizare de şantier												
11	Devieri/Relocări reţele												
12	Sânandrei - Băile Călacea												
13	Ronaţ Triaj Gr. D - Sânandrei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Sânandrei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Sânandrei - Băile Călacea	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Băile Călacea	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Băile Călacea - Orţişoara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Orţişoara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Orţişoara - Vinga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Vinga												
21	Vinga - Şag												
22	Şag												
23	Şag - Aradu Nou												
24	Aradu Nou												
25	Aradu Nou - Arad												
26	Aradu Nou - Glogovăţ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Probe, Recepţii										X	X	X

DURATA (ANI-LUNI) – Anul V

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedura de licitaţie												
2	Adjudecarea lucrării												
3	Achiziţie teren												
4	Cercetări arheologice	X											
5	PAC+POE												
6	Obţinere AC												
7	PTH de execuţie												
8	Aprobare PTH												
9	Detalii de execuţie										X	X	X
10	Organizare de şantier												
11	Devieri/Relocări reţele												
12	Sânandrei - Băile Călacea												
13	Ronaţ Triaj Gr. D - Sânandrei												
14	Sânandrei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Sânandrei - Băile Călacea												
16	Băile Călacea												
17	Băile Călacea - Orţişoara												
18	Orţişoara												
19	Orţişoara - Vinga												
20	Vinga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Vinga - Şag	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Şag	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Şag - Aradu Nou	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Aradu Nou	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Aradu Nou - Arad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Aradu Nou - Glogovăţ												
27	Probe, Recepţii										X	X	X

DURATA (ANI-LUNI) – Anul VI

Nr. Crt.	ACTIVITATEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedura de licitaţie												
2	Adjudecarea lucrării												
3	Achiziţie teren												
4	Cercetări arheologice	X											
5	PAC+POE												
6	Obţinere AC												
7	PTH de execuţie												
8	Aprobare PTH												
9	Detalii de execuţie												
10	Organizare de şantier												
11	Devieri/Relocări reţele												
12	Sânandrei - Băile Călacea												
13	Ronaţ Triaj Gr. D - Sânandrei												
14	Sânandrei												
15	Sânandrei - Băile Călacea												
16	Băile Călacea												
17	Băile Călacea - Orţişoara												
18	Orţişoara												
19	Orţişoara - Vinga												
20	Vinga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Vinga - Şag	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Şag	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Şag - Aradu Nou	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Aradu Nou	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Aradu Nou - Arad												
26	Aradu Nou - Glogovăţ												
27	Probe, Recepţii										X	X	X

Întocmit
Cătălin ŞERBAN

Verificat
Petru MARCU