Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean

Grafic de executie cuprinzand faza de Proiectare, Executie, punere in functiune Alternativa 2B

ID	Activitate		Anul / Luna / Durata
PROIECTARE			24
1	Craiova-Caransebes	Elaborare Proiect Tehnic	18
2		Elaborare Detalii de Executie	18
3		Obtinere Avize	6
4		Elaborare DTAC	6
5		Obtinere Autorizatie de Construire Ighisoara-Drobeta Est Nouă	1
6		Obtinere Autorizatie de Construire	2
EXECUTIE			52
7	**Craiova-Filiasi**	**37,975**	20
8	**Filiasi-Strehaia**	**21,865**	16
9	Reabilitarea liniei duble existente	Organizare de santier	1
10		Lucrari de demolare	12
11		Relocare utilitati	12
12		Poduri/Podete/Consolidari **(8 Pod>10m)**	28
13		Pasaje inf.-sup./Drumuri - **(7 Pasaj)**	28
14		Terasamente	24
15		Suprastructura cf si Trecere la nivel **(15)**	24
16		Protectia Mediului	14
17		Cladiri si Instalatii aferente - **(7 CC)**	16
18		Linea de contact/protectie	22
19		Energoalimentare	26
20		Semnalizare și Telecomunicații	26
21	**Strehaia-inceput Var3 (km 333+000)**	**24,400**	28
22	Reabilitarea și Dublarea liniei simple existente	Organizare de santier	1
23		Lucrari de demolare	8
24		Relocare utilitati	8
25		Poduri/Podete/Consolidari **(8 Pod>10m)**	18
26		Pasaje inf.-sup./Drumuri - **(2 Pasaj)**	18
27		Terasamente	18
28		Suprastructura cf si Trecere la nivel **(5)**	16
29		Protectia Mediului	11
30		Cladiri si Instalatii aferente **(4 CC)**	14
31		Linea de contact/protectie	15
32		Energoalimentare	13
33		Semnalizare și Telecomunicații	19
34	**Ighisoara-Drobeta Est Nouă**	**26,390**	49
35	Variante de Traseu cu linie dublă	Organizare de santier	1
36		Relocare utilitati	12
37		Poduri/Podete/Consolidari **(1 viad 215m)**	26
38		Tunel **(1 of 5,4km)**	37
39		Pasaje inf.-sup./Drumuri	24
40		Terasamente	20
41		Suprastructura cf si Trecere la nivel **(3)**	19
42		Protectia Mediului	10
43		Cladiri si Instalatii aferente **(1 CC)**	12
44		Linea de contact/protectie	18
45		Energoalimentare	23
46		Semnalizare și Telecomunicații	24
47	**Drobeta Est Nouă - Drobeta Turnu Sev.**	**5,315**	5
48	**Drobeta Turnu Sev. - Iablanița**	**50,038**	26
49	Reabilitarea liniei simple existente	Organizare de santier	1
50		Lucrari de demolare	12
51		Relocare utilitati	12
52		Poduri/Podete/Consolidari **(31 Pod>10m)**	27
53		Tunel **(8 <500m)**	23
54		Pasaje inf.-sup./Drumuri **(6 Pasaj)**	27
55		Terasamente	21
56		Suprastructura cf si Trecere la nivel **(17)**	21
57		Protectia Mediului	12
58		Cladiri si Instalatii aferente **(9 CC)**	18
59		Linea de contact/protectie	21
60		Energoalimentare	21
61		Semnalizare și Telecomunicații	25
62	**Deviere trafic intre Drobeta Est Nouă - Drobeta Turnu Sev.**		5
63	**Intrerupere Circulatie**		25
64	**Iablanița - Cruşovăț**	**6,885**	16
65	Reabilitarea și Dublarea liniei simple existente	Organizare de santier	1
66		Lucrari de demolare	5
67		Relocare utilitati	5
68		Poduri/Podete/Consolidari	10
69		Pasaje inf.-sup./Drumuri **(1 Pasaj)**	10
70		Terasamente	9
71		Suprastructura cf si Trecere la nivel **(2)**	8
72		Protectia Mediului	5
73		Cladiri si Instalatii aferente **(1)**	8
74		Linea de contact/protectie	9
75		Energoalimentare	9
76		Semnalizare și Telecomunicații	12
77	**Cruşovăț - Teregova**	**21,392**	46
78	Variante de Traseu cu linie dublă	Organizare de santier	1
79		Relocare utilitati	12
80		Poduri/Podete/Consolidari **(7 Pod>10m)**	32
81		Tunel **(3, si 1>1000m)**	36
82		Pasaje inf.-sup./Drumuri	19
83		Terasamente	26
84		Suprastructura cf si Trecere la nivel **(8)**	24
85		Protectia Mediului	14
86		Cladiri si Instalatii aferente **(3 CC)**	22
87		Linea de contact/protectie	18
88		Energoalimentare	23
89		Semnalizare și Telecomunicații	24
90	**Teregova-Slatina**	**9,974**	16
91	Reabilitarea liniei simple existente	Organizare de santier	1
92		Lucrari de demolare	4
93		Relocare utilitati	4
94		Poduri/Podete/Consolidari **(5 Pod>10m)**	12
95		Tunel **(2<500m)**	12
96		Pasaje inf.-sup./Drumuri **(1 Pasaj)**	12
97		Terasamente	8
98		Suprastructura cf si Trecere la nivel **(4)**	5
99		Protectia Mediului	4
100		Cladiri si Instalatii aferente **(1 CC)**	8
101		Linea de contact/protectie	8
102		Energoalimentare	8
103		Semnalizare și Telecomunicații	8
104	**Intrerupere Circulatie**		14
105	**Slatina-Caransebes**	**21,053**	24
106	Reabilitarea și Dublarea liniei simple existente	Organizare de santier	1
107		Lucrari de demolare	7
108		Relocare utilitati	7
109		Poduri/Podete/Consolidari **(6 Pod>10m)**	16
110		Pasaje inf.-sup./Drumuri **(2 Pasaj)**	16
111		Terasamente	15
112		Suprastructura cf si Trecere la nivel **(9)**	13
113		Protectia Mediului	7
114		Cladiri si Instalatii aferente **(3 CC)**	12
115		Linea de contact/protectie	12
116		Energoalimentare	12
117		Semnalizare și Telecomunicații	17
TESTE LA TERMINARE			33
118	Craiova-Filiasi	59,840	7
119	Strehaia-inceput Var3 (km 333+000)	24,400	3
120	Ighisoara-Drobeta Est Nouă	26,390	3
121	Drobeta Est Nouă - Drobeta Turnu Sev.	55,353	5
122	Iablanița - Cruşovăț	6,885	1
123	Cruşovăț - Teregova	21,392	2
124	Teregova-Slatina	9,974	1
125	Slatina-Caransebes	21,053	3
TESTE DE INTEGRARE FINALE			4
126	**Craiova-Caransebes**	225,29	4